

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Habita	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ejido	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Observaciones	
														Reservado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
MLE1160100637942	Obra A1: Ingreso Red de Dije Sanit con 1.134 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 81 Descargas domiciliadas. San José, Juarez	1-EP-15001-172	Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,105,433	\$816,228	\$816,228	\$816,228	\$673,823	\$673,823	\$673,823	82.55	80	35.25	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100637937	Obra B1: Ingreso Red de Dije Sanit con 1.134 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 77 Descargas domiciliadas. En La Loma Prieta, Juarez. H.L. (1/2)	1-EP-15001-173	Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$691,905	\$691,905	\$691,905	\$762,507	\$762,507	\$762,507	85.49	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100637971	Obra A1: Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En El Mpio. De Mtz. H.L. (1/3)	1-EP-15001-174	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$861,323	\$861,323	\$861,323	\$406,688	\$406,688	\$406,688	47.22	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100637991	Obra B1: Ingreso Red de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En El Mpio. De Mtz. H.L. (2/2)	1-EP-15001-175	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$680,000	\$617,171	\$617,171	\$617,171	\$237,104	\$237,104	\$237,104	38.42	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638008	Obra C1: Ingreso Red de Agua Potable de 148 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En S. Venancia, Mpio de Mtz. H.L. (1/3)	1-EP-15001-176	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$807,700	\$807,700	\$807,700	\$282,343	\$282,343	\$282,343	34.96	80	72.49	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638023	Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 127 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 17 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-177	Peaguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,980,000	\$1,793,877	\$1,793,877	\$1,793,877	\$1,443,887	\$1,443,887	\$1,443,887	80.49	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638047	Obra A1: Rehabilitación de 820 Mts Líneas de Agua Potable de 10" de Diámetro de Pvc 125, En Av. Panteón, De Carrizillo, Tlaxcala. H.L. (1/4)	F-EP-15-15001-147	Peaguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$840,000	\$741,178	\$741,178	\$741,178	\$288,520	\$288,520	\$288,520	38.93	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638064	Obra B1: Construcción de Línea de Alimentación Privada de Agua Potable de 470 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 17 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-148	Peaguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,000	\$219,372	\$219,372	\$219,372	\$128,696	\$128,696	\$128,696	58.67	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638087	Obra C1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 800 Mts Líneas de Tubo de Pvc 125, En Av. Panteón, De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-149	Peaguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$720,000	\$675,397	\$675,397	\$675,397	\$65,107	\$65,107	\$65,107	9.64	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638106	Obra B1: Ingreso Red de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-142	Peaguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,340,000	\$2,136,793	\$2,136,793	\$2,136,793	\$871,442	\$871,442	\$871,442	46.78	80	97.50	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638131	Obras A1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-179	Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$3,289,283	\$3,289,283	\$3,289,283	\$1,719,970	\$1,719,970	\$1,719,970	52.29	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638153	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-155	García	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,000	\$2,351,684	\$2,351,684	\$2,351,684	\$2,334,612	\$2,334,612	\$2,334,612	92.27	80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638170	Obras A1: Ingreso Red de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-137	Cedreyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,440,000	\$1,276,995	\$1,276,995	\$1,276,995	\$311,224	\$311,224	\$311,224	24.37	80	79.91	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638190	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-138	Cedreyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,475,000	\$2,248,925	\$2,248,925	\$2,248,925	\$1,760,123	\$1,760,123	\$1,760,123	78.27	80	93.72	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638207	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-150	García	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,099,646	\$1,099,646	\$1,099,646	\$26,866	\$26,866	\$26,866	2.44	80	76.34	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638227	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-182	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$366,795	\$366,795	\$366,795	\$63,388	\$63,388	\$63,388	17.28	80	20.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638242	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-183	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$760,000	\$693,985	\$693,985	\$693,985	\$341,278	\$341,278	\$341,278	49.20	80	67.92	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638272	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-184	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,153,276	\$2,153,276	\$2,153,276	\$1,474,579	\$1,474,579	\$1,474,579	68.48	80	98.56	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638341	Obras A1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-152	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,506,000	\$88,661	\$88,661	\$88,661	\$69,717	\$69,717	\$69,717	7.73	80	50.29	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638355	Obras B1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	F-EP-15-15001-153	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$371,400	\$308,016	\$308,016	\$308,016	\$62,221	\$62,221	\$62,221	20.20	80	64.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638372	Obras C1: Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-188	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$204,000	\$82,906	\$82,906	\$82,906	\$0	\$0	\$0	0.00	80	26.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MLE1160100638391	Obras D1: Rehabilitación de Línea de Alimentación de Agua Potable de 215 Mts Líneas de Tubo de Pvc 4" de Diámetro de Vínculo de Agua Potable de Fabricación Mexicana y 23 Descargas domiciliadas. En el Mpio. De Carrizillo, Tlaxcala. H.L.	1-EP-15001-189	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$720,000	\$342,667	\$342,667	\$342,667	\$181,117	\$181,117	\$181,117	52.66	80	22.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APPLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Ejido	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
				Localidad	Activos	Tipo de Recurso	Programa						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Desagradado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MLEI6160200480079	*Aljamb Red De Ag 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: La Pastanera Mpio De Sta Car, NL	I-SP-16001/1162	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$1,200,000	\$1,254,478	\$1,254,478	\$1,254,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,700	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480082	Rehabilitación Línea De Conducción De 180 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: La Pastanera Mpio De Sta Car, NL	F-SP-16-16001/1138	García	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$1,500,000	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,054	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480087	*A Rehabilitación Colector De Saneamiento 313 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Serie Metrica Con Junta Resistencia De 14" En La Cabecera Mpi De Cerralvo, NL	F-SP-16-16001/1139	Cerralvo	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$950,000	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	10,010	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480090	Rehabilitación Línea De Conducción De 2,371 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: El Obispo, En La Cabecera Municipal De Marín, NL	F-SP-16-16001/1160	Marín	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$2,100,000	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	600	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480100	*Aljamb Red Ag 935 M De Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: La Pastanera Mpio De Sta Car, NL	F-SP-16-16001/1161	General Bravo	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$450,000	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480136	Rehabilitación Red Ag 1,881 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: La Pastanera Mpio De Sta Car, NL	F-SP-16-16001/1162	General Bravo	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$1,700,000	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	370	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480161	*Aljamb Línea De Conducción De 874 M De Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: La Pastanera Mpio De Sta Car, NL	F-SP-16-16001/1163	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$2,020,000	\$782,712	\$782,712	\$782,712	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,200	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480163	Rehabilitación Línea De Conducción De 1,145 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4" x 7'4 M Tub P.V.C. En La Col: La Pastanera Mpio De Sta Car, NL	F-SP-16-16001/1164	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$1,620,000	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	8,000	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480169	Equipamiento Electrodomestico Y Sustitución De Equipos De Bombeo De Agua Residuales Con Dos Bombas Sin P Agua Residuales 70 Ipa. En El Cercado De Bombeo El Cercado Mpio De Santiago, N.L.	F-SP-16-16001/1166	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$3,700,000	\$1,445,934	\$1,445,934	\$1,445,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480175	Const Alcantarillado Nra 2.8 Km Tub Acero 18" Y 18" Espesor, Carretera Mty Rayona Hacia El Hse Por Camino Vecinal, Cruzando Autopista Mty Rayona Y Via Párra Pfc. Mpio De Cadereyta Jimenez, NL	F-SP-16-16001/1167	Cadereyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$23,600,000	\$13,747,724	\$13,747,724	\$13,747,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480180	Construcción De 1,020 M. De Colector Polietileno De Mpio De Cadereyta Con Tub P.V.C. Serie 20 De 18" Ø, Calle Camino Ejidal De Alfonso Rtz, Oper. A Col: Real De Cadereyta, Mpio De Cadereyta Jimenez, NL	F-SP-16-16001/1168	Cadereyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$2,450,000	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	25,010	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480183	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Aljamb Real A Estación De Bombeo CO. Mpio De Sta Car, NL	I-SP-16001/1166	García	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$42,243,364	\$20,493,246	\$20,493,246	\$20,493,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MLEI6160200480187	Rehabilitación De 1,145 Metros De Red De 18" Ø, Calle Camino Ejidal De Alfonso Rtz, Oper. A Col: Real De Cadereyta, Mpio De Cadereyta Jimenez, NL	F-SP-16-16001/1169	Cadereyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$4,300,000	\$1,666,504	\$1,666,504	\$1,666,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera: / Física: / Registros SISTEMA: Para el siguiente nivel.