



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES Y PORTAL APLICATIVO SBCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Total 327

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Anexo	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
											Presupuesto	Modificado	Reutilizado (Minimizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	% Avance Acumulado	
NLE0100200832	Instalación De Tab Agua Residual Tubería De 400 Mm Tubo PVC 40 18 De 17' De Diámetro, 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	MRP-17001/14111	San Nicolás de los Rios		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2017	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Menos Iniciales	443,373	0.00	Financiera / Físico / Registre LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS FEDERALES 2017, SE LEYÓ EN JUNIO 2017 - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
NLE151001000852	Rehabilitación De 7 Cisternas De Chorro Sancti Spiriti 872 Meters De Taberón P.V.C 17" De En La Colonia Josefa Pardo, Cuatros Cantones De Ciudad Múzquiz, Coahuila De Zaragoza, Co. de	MRP-15001/157	Coahuila		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$331,108	\$331,108	\$331,108	\$331,108	\$488,206	\$488,206	\$488,206	91.02	\$0	Menos Iniciales	20,000	100.00	Financiera / Físico / Registre
NLE151001000857	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-15-15001/154	Puebla		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$630,301	\$630,301	\$630,301	\$630,301	\$546,573	\$546,573	\$546,573	85.81	\$0	Menos Iniciales	700	100.00	Financiera / Físico / Registre
NLE151001000858	Construcción Línea Conducción De Agua Para El Barrio 1 Con 2.238 M De Longitud, 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-15-15001/111	Viñadana		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$6,704,184	\$6,704,184	\$6,704,184	\$6,704,184	\$4,177,338	\$4,177,338	\$2,526,845	62.31	\$0	Menos Iniciales	400	95.22	Financiera / Físico / Registre
NLE151001000859	Construcción De Instalación Desagüe Y Obras Complementarias En Par Zacaña Para El Distrito Realdeco-140 Lts. En El Municipio De Zacaña, N.L.	MRP-15001/161	General Zacaña		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	100.00	\$0	Otras	48,500	100.00	Financiera / Físico / Registre
NLE151001000810	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	MRP-15001/162	General Zacaña		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$2,040,853	\$2,040,853	\$2,040,853	\$2,040,853	\$2,040,853	\$2,040,853	\$2,040,853	100.00	\$0	Otras	24,250	100.00	Financiera / Físico / Registre
NLE151001000811	Construcción De La Ampliación De La Planta Neta Con 37.7 Mm De 1200 Lts. Mediana El Sistema De Línea Activadas, En El Municipio De Rosillos, N.L.	MRP-15001/163	General Escobedo		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$103,135,122	\$103,135,122	\$103,135,122	\$103,135,122	\$102,996,143	\$102,996,143	\$102,996,143	99.87	\$0	Otras	345,500	100.00	Financiera / Físico / Registre
NLE151001000820	Construcción De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	MRP-15001/178	Monterrey		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2015	\$1,215,131	\$1,748,226	\$1,748,226	\$1,748,226	\$1,208,818	\$1,208,818	\$1,202,517	69.20	\$0	Menos Iniciales	1,500	100.00	Financiera / Físico / Registre
NLE1510010008207	Obras Civiles Agua Limpia 2016 Consolidada Aprob. 2016	AGUA Limpia 2016	Cobertura central		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$136,624	\$136,624	\$136,624	64.58	\$0	Otras	0	100.00	Financiera / Físico / Registre SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
NLE1510010008208	Construcción De Línea De Conducción De Agua Posible, 17' Diámetro, 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	APALM 2016	Cobertura central		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$83,266,116	\$4,656,364	\$4,656,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otras	0	0.00	Financiera / Físico / Registre SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
NLE1510010008209	Construcción De Línea De Conducción De Agua Posible, 17' Diámetro, 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/113	Doctor Ayala		Área Operativa (Caja de Costos)	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$7,766,000	\$8,096,841	\$8,096,841	\$8,096,841	\$8,096,841	\$8,096,841	\$8,096,841	100.00	\$0	Menos	600	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008210	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/114	Doctor Ayala		El Milagro	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$7,335,044	\$8,056,377	\$8,056,377	\$8,056,377	\$8,056,377	\$8,056,377	\$8,056,377	100.00	\$0	Menos	600	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008211	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/115	Monterrey		El Fraile	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$2,245,523	\$2,245,523	\$2,245,523	\$2,245,523	\$2,211,684	\$2,211,684	\$2,196,431	98.49	\$0	Menos	318	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008212	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/116	Rosillos		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$401,875	\$401,875	\$401,875	\$401,875	\$391,801	\$391,801	\$391,801	97.52	\$0	Menos	71	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008213	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/117	Monterrey		San Agustín	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$338,274	\$338,274	\$334,562	97.79	\$0	Menos	63	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008214	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/118	Mier y Noriega		San Isidro	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$4,590,287	\$4,590,287	\$4,590,287	\$4,590,287	\$4,498,028	\$4,498,028	\$4,498,028	98.17	\$0	Menos	444	98.06	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008215	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/119	Los Altos		Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$150,686	\$150,686	\$150,686	\$150,686	\$126,300	\$126,300	\$124,445	83.16	\$0	Menos	545	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre	
NLE1510010008216	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/120	Los Hornos		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$2,154,458	\$2,154,458	\$2,154,458	\$2,154,458	\$1,561,250	\$1,561,250	\$1,478,445	72.47	\$0	Menos	590	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008217	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/121	Aguilares		Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$488,169	\$488,169	\$488,169	\$488,169	\$488,169	\$488,169	\$484,793	100.00	\$0	Menos	100	100.00	Financiera / Físico prorrateo 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008218	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/122	Aguilares		Los Nogales	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$2,239,336	\$2,239,336	\$2,239,336	\$2,239,336	\$1,814,753	\$1,814,753	\$1,802,237	81.04	\$0	Menos	312	100.00	Financiera / Físico prorrateo 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008219	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/123	Cadereyta Jiménez		Santa Isabel	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$302,805	\$302,805	\$302,805	\$302,805	\$66,501	\$66,501	\$66,043	18.85	\$0	Menos cobros	507	99.59	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008220	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/124	Ciudad Francisco I. Madero		Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$269,768	\$269,768	\$269,768	\$269,768	\$127,245	\$127,245	\$126,368	47.17	\$0	Otras	175	100.00	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre	
NLE1510010008221	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/125	Carmelito Juárez		Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$303,684	\$303,684	\$303,684	\$303,684	\$344,076	\$344,076	\$341,703	87.23	\$0	Menos Iniciales	148	100.00	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008222	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/126	Ciudad Juárez		Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$300,869	\$300,869	\$300,869	\$300,869	\$67,790	\$67,790	\$67,332	21.88	\$0	Menos cobros	179	98.50	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008223	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/127	Ciudad Juárez		Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$124,363	\$124,363	\$124,363	\$124,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Menos Iniciales	151	100.00	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008224	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/128	Doctor González		Los Huachiles	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$187,676	\$187,676	\$187,676	\$187,676	\$51,261	\$51,261	\$50,207	30.53	\$0	Menos Iniciales	36	100.00	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008225	Construcción De Línea De Conducción De Agua Posible, 17' Diámetro, 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	MRP-15001/131	General Escobedo		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$16,000,000	\$32,401,188	\$32,401,188	\$32,401,188	\$23,340,240	\$23,340,240	\$23,046,632	90.55	\$0	Equipamiento	843,208	85.04	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008226	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/129	Doctor González		Nuevo Repósito	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$302,469	\$302,469	\$302,469	\$302,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Menos Iniciales	74	100.00	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008227	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	MRP-16001/1312	Apodaca		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$20,536,094	\$20,536,094	\$20,536,094	\$20,536,094	\$19,612,760	\$19,612,760	\$19,477,500	95.50	\$0	Equipamiento	597,922	87.89	Financiera / Físico PROORGA 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008228	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/140	Los Rameones		Reserva de Chertre (El Rancho)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	En Ejecución	2016	\$537,345	\$537,345	\$537,345	\$537,345	\$246,292	\$246,292	\$244,953	45.84	\$0	Menos Iniciales	146	100.00	Financiera / Físico PROORGA AL 30/06/2017 / Registre
NLE1510010008229	Reparación De 100 Mts Tubo PVC 4" X 1.24 Mm De Esp. De 18' De Longitud, 1.45 Mm De Diám. Asent. 17' Diámetro, Man. San Nicolás De los Rios	F-RP-16-15001/141	Mier y Noriega		Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento y Tratamiento	5274 Agua Posible, Drenaje Neutros	16-Medio Ambiente y Recursos Neutros	En Ejecución	2016	\$1,108,200	\$1,108,200	\$1,108										



SECRETARÍA DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES / PORTAL APLICATIVO SBCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Total 327

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Programa	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
											Presupuesto	Modificado	Reutilizado (Minimizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	% Avance Acumulado
NLE00170008382	Introducción De Tubo Agua Residual Tramo De 400 M Tubo PVC 16" De Diámetro, 1.14 M De Radio Y 17' De Curbado, En La Calle Que Conecta Las Calles 17' De Curbado, Man. San Nicolás De los Ríos, N.L.	LRP-1700114111	San Nicolás de los Ríos	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS FEDERALES 2017, SE EJECUTARON EN JUNIO 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
NLE161600029966	Rehabilitación Red De San 17"m Tubo P.V.C. De Cda. San Jerónimo, Tramo Saldaña 20 De 20", Y 12 De Dos, Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011149	San Nicolás de los Ríos	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$190,740	\$190,743	\$190,743	\$190,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	600	100.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600029973	A) Rehab Red De San 800m Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos. B) Rehab Red De San 190m Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011150	San Nicolás de los Ríos	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$833,597	\$833,597	\$833,597	\$833,597	\$300,148	\$300,148	\$288,078	35.99	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE161600029979	Rehab Red De San 190m Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011151	San Nicolás de los Ríos	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	300	100.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600029987	Rehab Red De San 420m Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011152	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$999,270	\$999,270	\$999,270	\$999,270	\$608,314	\$608,314	\$287,341	90.90	\$0	0	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030002	Rehab Red De San 221 M Tubo P.V.C. Panel Estructura De Longi. Jm Hernández, Y 0' 13 M Curbado Con. Calles Travesa Cruz Con Hidalgo E Hidalgo Y Calles Ancha En La Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011153	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$372,141	\$437,639	\$437,639	\$437,639	\$437,639	\$437,639	\$264,377	100.00	\$0	240	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030008	Rehab Red De San 221 M Tubo P.V.C. Panel Estructura De Longi. Jm Hernández, Y 0' 13 M Curbado Con. Calles Travesa Cruz Con Hidalgo E Hidalgo Y Calles Ancha En La Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011154	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$158,184	\$158,184	\$157,003	92.32	\$0	200	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030012	Rehab Red De San 587 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011155	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$863,433	\$875,937	\$875,937	\$875,937	\$875,937	\$875,937	\$875,937	100.00	\$0	0	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030016	Rehab Red De San 104 M Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011156	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,328,921	\$2,328,921	\$2,328,921	\$2,328,921	\$2,294,414	\$2,294,414	\$2,268,659	97.67	\$0	0	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030022	Rehab Red De San 450 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011157	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$248,876	\$248,876	\$248,876	\$248,876	\$248,557	\$248,557	\$244,857	99.07	\$0	225	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030029	Rehab Red De San 217 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011157	Ciudad de Flores	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$209,485	\$209,485	\$209,485	\$209,485	\$187,249	\$187,249	\$185,957	89.39	\$0	0	100.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:	
NLE161600030034	Rehab Red De San 657 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011158	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,049,792	\$1,049,792	\$1,049,792	\$1,049,792	\$815,075	\$815,075	\$811,523	49.66	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030044	Rehab Red De San 221 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011159	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$970,871	\$970,871	\$970,871	\$970,871	\$386,771	\$386,771	\$384,103	67.75	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030068	Rehab Red De San 401 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011160	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$380,254	\$380,254	\$380,254	\$380,254	\$218,960	\$218,960	\$217,450	57.58	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030075	Equipamiento Man. Rio "Y" Tratamiento De Sólidos Porque Instalado A 2 Borjas Tubo 10" De Diámetro De 45' De Una Carga Operativa De 20 M. Con Motor De 50 HP, Motor De 20 HP.	LRP-160011161	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,946,011	\$2,192,656	\$2,192,656	\$2,192,656	\$2,192,656	\$2,192,656	\$1,845,239	100.00	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030079	Rehab Red De San 147 M Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011162	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,254,678	\$1,254,678	\$1,254,678	\$1,254,678	\$394,993	\$394,993	\$392,289	31.48	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030082	Rehab Red De San 147 M Tubo P.V.C. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011163	García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,098,250	\$1,098,250	\$1,091,669	81.63	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030087	Rehab Red De San 217 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011163	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$332,779	\$332,779	\$330,464	91.63	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030090	Rehab Red De San 217 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011160	Marín	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$659,384	\$659,384	\$654,637	81.25	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030093	Rehab Red De San 401 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011161	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$285,391	\$285,391	\$283,423	92.92	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE161600030096	Rehab Red De San 401 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011162	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,080,814	\$1,080,814	\$1,073,380	95.90	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300961	Rehab Red De San 401 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011163	Salinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$762,712	\$762,712	\$762,712	\$762,712	\$463,365	\$463,365	\$460,169	99.20	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300963	Rehab Red De San 401 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011164	Salinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$606,643	\$606,643	\$605,714	96.38	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300969	Equipamiento Electrónico Y Construcción De Espinas De Borjas De Agua Residual Con Borjas De Agua Residual 70 Gal. En El Centro De Borjas El Corralito, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011165	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,445,954	\$1,445,954	\$1,445,954	\$1,445,954	\$806,774	\$806,774	\$804,630	61.60	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300975	Construcción De 2.5 Km. Con Anclamiento, Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011167	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$15,747,724	\$15,747,724	\$15,747,724	\$15,747,724	\$12,200,387	\$12,200,387	\$11,626,004	88.74	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300980	Construcción De 1.500 M. De Colector Tubo P.V.C. Sana 20 De 20" Y 14' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011168	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,301,762	\$1,301,762	\$1,292,794	99.12	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300983	Rehab Red De San 446 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011166	García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$20,493,246	\$20,493,246	\$20,493,246	\$20,493,246	\$17,448,713	\$17,448,713	\$17,365,121	85.32	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300987	Rehab Red De San 446 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	F-RP-16-160011169	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,686,504	\$1,686,504	\$1,686,504	\$1,686,504	\$1,434,190	\$1,434,190	\$1,424,239	96.06	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física PROGRROGA 30/06/2017 / Registro:
NLE1616000300985	Rehab Red De San 446 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011168	Salinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$217,616	\$217,616	\$216,616	99.82	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
NLE1616000300982	Rehab Red De San 446 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011168	Salinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
NLE1616000300978	Rehab Red De San 446 M Tubo P.V.C. Anclamiento De Pared Sólida Sana 20 De 20" Y 13' De Dos, Ancl. Con. Cda. Calles, Mpio. De San Nicolás De los Ríos.	LRP-160011168	Salinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,765,380	\$1,765,380	\$1,765,380	\$1,765,380	\$1,604,980	\$1,604,980	\$1,604,980	90.90	\$0	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
NLE1616000300974	Equipos De Medicación (Digital) Campesino De San Nicolás De los Ríos, N.L.	LRP-160011169	Salinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	5274 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000											



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES Y PORTAL APLICATIVO SBCP
SEGUINDO TRIMESTRE 2017

Total 327

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Localidad, Análisis, Tipo de Recurso, Tipo de Proyecto, Programa, Ramo, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Retenido (Mínimo), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Retenidos, Unidad de Medida, Producción, % Avance Acumulado, Observaciones. The table lists 327 projects with detailed financial and operational data.

