

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2019**

**Total: 48**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO DEL RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	3	NLE17170200885959	Proyecto de inversión	1,099,931.67	2017	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	715	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1254.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Villa Los Naranjos, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/06/2017	01/12/2017	907,634.85	907,634.85	907,634.85	907,634.85	739,486.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387635	Proyecto de inversión	221,806.66	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20/08/2018	28/11/2018	202,410.55	221,806.66	202,410.55	202,410.55	202,410.55	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387655	Proyecto de inversión	1,899,999.99	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	7500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	06/08/2018	24/11/2018	1,741,565.14	1,900,000.00	1,741,565.14	1,741,565.14	1,741,565.14	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387667	Proyecto de inversión	210,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	50	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.97, meta_modificada:0.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:turbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09/07/2018	26/10/2018	202,240.76	210,000.00	202,240.76	202,240.76	202,240.76	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}}	En Ejecución
2019	3	NLE180401498783	Adquisición	4,500,000.00	2018	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	10272	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.18295288, lat:23.67597055}}	20/08/2018	28/11/2018	2,226,550.55	4,500,000.00	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.79}}	En Ejecución
2019	3	NLE190201561972	Proyecto de inversión	950,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Paseo de los Olivos Norte 121, Santa Rosa, N.L., México, lon:-100.22561073, lat:25.83493024}}	20/05/2019	29/07/2019	633,631.28	949,428.99	633,631.28	11,543.73	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.16}}	En Ejecución
2019	3	NLE16160300739625	Proyecto de inversión	5,414,645.00	2016	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	130	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}}	01/09/2016	01/03/2017	5,414,644.53	5,414,644.53	5,414,644.53	5,414,644.53	3,387,481.57	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	30000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09/07/2018	25/11/2018	1,062,131.09	1,573,665.01	1,062,131.09	753,633.59	753,633.59	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.29}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387539	Proyecto de inversión	6,384,188.71	2018	14	Doctor Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	5900	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	20/08/2018	28/11/2018	4,806,334.53	6,384,188.71	4,806,334.53	4,458,846.05	4,458,846.05	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2019**

Total: 48

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	3	NLE180301387575	Proyecto de inversión	384,874.17	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20/08/2018	28/11/2018	330,069.35	384,874.17	330,069.35	330,069.35	330,069.35	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}	En Ejecución
2019	3	NLE190201561980	Proyecto de inversión	550,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Rufino Tamayo, Nuevo León, México, lon:-100.16756773, lat:25.7992923}}	20/05/2019	29/07/2019	541,993.21	541,993.63	541,993.21	541,993.21	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.08}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387713	Proyecto de inversión	713,058.35	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	312	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20/08/2018	28/11/2018	609,112.74	713,058.35	609,112.74	609,112.74	609,112.74	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}}	En Ejecución
2019	3	NLE190201561970	Proyecto de inversión	530,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, N.L., México, lon:-100.21007538, lat:25.83303754}}	20/05/2019	29/07/2019	517,277.32	527,899.13	517,277.32	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE190301574781	Adquisición	1,150,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	1	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:San José de Raíces, N.L., México, lon:-100.237625, lat:24.5687726}}	19/07/2019	16/10/2019	255,831.62	1,078,355.08	255,831.62	255,831.62	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.23}}	En Ejecución
2019	3	NLE18180201136975	Proyecto de inversión	210,551.02	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09/04/2018	01/12/2018	178,379.30	210,551.02	178,379.30	178,379.30	178,379.30	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución
2019	3	NLE18180201137110	Proyecto de inversión	10,567,550.38	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	151003	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Ave. Teófilo Salinas, cruzando el Río Santa Catarina, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/04/2018	01/12/2018	10,567,548.75	10,567,548.75	10,567,548.75	10,567,548.75	10,567,548.75	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387392	Proyecto de inversión	120,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	2479	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:Carr. a Presa Cerro Prieto, Nuevo León, México, lon:-99.4716205, lat:24.8899033}}	09/07/2018	05/12/2018	111,044.21	111,044.21	111,044.21	111,044.21	111,044.21	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387412	Proyecto de inversión	40,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	125	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	09/07/2018	05/12/2018	37,322.64	37,322.64	37,322.64	37,322.64	37,322.64	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387553	Proyecto de inversión	473,683.90	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20/08/2018	28/11/2018	433,563.48	473,683.90	433,563.48	433,563.48	433,563.48	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2019**

Total: 48

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2019	3	NLE190101513295	Proyecto de inversión	893,730.06	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colinas de San Juan(Colinas de La Morena), 67262 Juárez, N.L., México, lon:-100.0877262, lat:25.6338828}}	14/01/2019	30/03/2019	893,729.16	893,729.16	893,729.16	893,729.16	893,729.16	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}}	En Ejecución	
2019	3	NLE190201561951	Proyecto de inversión	6,620,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.24805546, lat:25.8371319}}	20/05/2019	29/07/2019	1,578,070.38	5,676,873.60	1,578,070.38	1,578,070.38	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.94}}	En Ejecución	
2019	3	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	143668	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}}	09/04/2018	01/12/2018	2,647,526.52	5,394,086.10	2,647,526.52	2,340,371.64	2,340,371.64	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}}	En Ejecución	
2019	3	NLE180301387401	Proyecto de inversión	80,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1452	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:226, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	09/07/2018	05/12/2018	76,762.01	76,762.01	76,762.01	76,762.01	76,762.01	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	En Ejecución	
2019	3	NLE180301387718	Proyecto de inversión	387,907.74	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	330	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20/08/2018	28/11/2018	361,323.62	387,907.74	361,323.62	361,323.62	361,323.62	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	En Ejecución	
2019	3	NLE190301574800	Proyecto de inversión	1,650,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	510	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.89, meta_modificada:1.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Unión San Javier, N.L., México, lon:-100.2805555, lat:25.9916666}}	22/07/2019	13/12/2019	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}}	En Ejecución
2019	3	NLE17170200885297	Proyecto de inversión	374,638.78	2017	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia Rincón de la Sierra, lon:-100.259897, lat:25.677325}}	09/06/2017	01/12/2017	300,678.21	300,678.21	300,678.21	300,678.21	68,421.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	En Ejecución	
2019	3	NLE180301387396	Proyecto de inversión	40,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	2419	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:176, direccion:Hualahuis, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}}	09/07/2018	05/12/2018	37,612.83	37,612.83	37,612.83	37,612.83	37,612.83	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	
2019	3	NLE190101513263	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	195784	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3280214, lat:25.6726214}}	29/12/2018	29/03/2019	4,929,893.07	4,969,457.09	4,929,893.07	4,929,893.07	4,929,893.07	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	En Ejecución	



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2019**

Total: 48

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	3	NLE190101513495	Proyecto de inversión	998,916.07	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	1500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Nuevo Leon 100, Nuevo León, México, lon:-100.09875298, lat:25.69436385}}	14/01/2019	30/03/2019	998,812.87	998,916.07	998,812.87	998,812.87	998,812.87	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}}	En Ejecución
2019	3	NLE190201561959	Proyecto de inversión	1,950,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.27105272, lat:25.83386801}}	20/05/2019	29/07/2019	0.00	1,825,156.95	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE190201561967	Proyecto de inversión	2,080,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.2716884, lat:25.83437016}}	20/05/2019	29/07/2019	919,453.87	2,007,376.31	919,453.87	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.7}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387530	Proyecto de inversión	3,149,437.71	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	7500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.93, meta_modificada:1.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:404, direccion:Agua Fria, N.L., México, lon:-100.1511111, lat:25.8127777}}	20/08/2018	28/11/2018	2,061,803.88	3,149,437.71	2,061,803.88	2,012,076.36	2,012,076.36	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.49}}	En Ejecución
2019	3	NLE180401498869	Proyecto de inversión	1,769,773.36	2018	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}}	17/12/2018	16/04/2019	1,421,440.13	1,769,773.36	1,421,440.13	1,421,440.13	1,421,440.13	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE180401498900	Proyecto de inversión	1,246,725.60	2018	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Canales, Plan de San Luis, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	01/10/2018	29/01/2019	1,089,657.05	1,089,657.05	1,089,657.05	1,089,657.05	1,089,657.05	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE190101513145	Proyecto de inversión	5,441,046.90	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2401.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:20 de Noviembre, Acuña, N.L., México, lon:-100.0936984, lat:23.7727085}}	14/01/2019	29/04/2019	5,268,587.12	5,441,046.90	5,268,587.12	5,268,587.12	5,268,587.12	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2401.5}}	En Ejecución
2019	3	NLE190201562003	Proyecto de inversión	750,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NL70 107, Nuevo León, México, lon:-100.15983224, lat:25.79436589}}	20/05/2019	29/07/2019	550,147.27	736,687.00	550,147.27	550,147.27	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.75}}	En Ejecución
2019	3	NLE190301574794	Proyecto de inversión	2,460,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	408	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada:2.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.96734619, lat:25.43459362}}	22/07/2019	13/12/2019	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.63}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2019**

Total: 48

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECORSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	3	NLE190301574837	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	14/10/2019	14/10/2019	0.00	9,457,150.51	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.9}}	En Ejecución
2019	3	NLE17170200885936	Proyecto de inversión	424,729.22	2017	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	330	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Ismael Flores, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/06/2017	01/12/2017	335,218.86	335,218.86	335,218.86	335,218.86	296,780.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución
2019	3	NLE18180201137121	Proyecto de inversión	1,649,942.33	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	920	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09/04/2018	01/12/2018	1,495,824.25	1,649,942.33	1,495,824.25	1,495,824.25	1,495,824.25	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387701	Proyecto de inversión	335,696.19	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	75	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:turbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09/07/2018	26/10/2018	335,695.69	335,695.69	335,695.69	335,695.69	335,695.69	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}	En Ejecución
2019	3	NLE190101513479	Proyecto de inversión	1,495,620.70	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	542	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Entronque Laredo-Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2572084, lat:25.857517}}	14/01/2019	30/03/2019	1,495,616.29	1,495,616.29	1,495,616.29	1,495,616.29	1,495,616.29	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}}	En Ejecución
2019	3	NLE190301574735	Proyecto de inversión	1,050,000.00	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:San José de Raíces, N.L., México, lon:-100.237625, lat:24.5687726}}	22/07/2019	19/10/2019	87,726.16	894,817.78	87,726.16	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.2}}	En Ejecución
2019	3	NLE190301574817	Proyecto de inversión	29,039,559.50	2019	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	200000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}}	14/10/2019	14/10/2019	0.00	39,904,138.25	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}}	En Ejecución
2019	3	NLE180301387435	Proyecto de inversión	1,547,269.67	2018	21	General Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	1386	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada:1.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}}	06/08/2018	24/11/2018	1,546,651.81	1,546,651.81	1,546,651.81	1,546,651.81	1,546,651.81	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}}	Terminado
2019	3	NLE180301387723	Proyecto de inversión	910,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	423	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20/08/2018	28/11/2018	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}}	Terminado



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2019**

Total: 48

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	3	NLE190101513157	Proyecto de inversión	4,890,305.44	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2744.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}}	14/01/2019	29/04/2019	6,036,771.53	6,036,771.53	6,036,771.53	6,036,771.53	6,036,771.53	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2744.38}}	Terminado
2019	3	NLE180301387630	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}}	20/08/2018	28/11/2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}	Terminado