

Total: 136

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto				Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones			
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reutilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion
NLEI150100492826	Construcción de Red de Agua Potable Con 2,834 Metros De Tuberia De Polietileno De Vidio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C900-90-25 De 4"	F-PP-14-1400/121	Galena	San Roberto	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,893,204	\$1,893,204	\$1,893,204	\$1,893,204	\$1,890,960	\$1,890,960	99.99	00	Metros Lineales	343	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100493693	Construcción de Red de Agua Potable, Con 1,144 Metros De Tuberia De Polietileno De Vidio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C900-90-25 De 4"	F-PP-14-1400/124	Galena	El Tobo	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,643,442	100.00	00	Metros	249	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100493855	Rehabilitación de Obra Electrica Con El Suministro e Instalación de Transformadores Tipo 11 De 25 Pve (11 de 100 Pve y Un (1) Sistema de Telerreia)	F-PP-14-1400/128	Doctor Arroyo	Capaditelo	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,168,914	100.00	00	Maquinaria y equipo	182	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100494635	Rehabilitación de 800 Metros De Red de Agua Potable Con Tuberia De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C900-90-25 De 4" y 2" de 14 Casas Comunitarias.	F-PP-14-1400/145	Niay y Horiega	Cobertura municipal	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,146,536	\$1,146,536	\$1,146,536	\$1,146,536	\$1,146,536	\$1,146,230	100.00	00	Metros	444	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100494622	Rehabilitación de 800 Metros De Red de Agua Potable Con Tuberia De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C900-90-25 De 4" y 2" de 14 Casas Comunitarias.	F-PP-14-1400/146	Galena	Cobertura municipal	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	100.00	00	Metros	560	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100496054	Rehabilitación de 1600 Metros De Red de Agua Potable Con Tuberia De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C900-90-25 De 4" y 2" de 123 Casas Comunitarias.	F-PP-14-1400/148	Doctor Arroyo	Cobertura municipal	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,177,180	\$2,177,180	\$2,177,180	\$2,177,180	\$2,177,180	\$1,892,214	100.00	00	Metros	650	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100499037	Obra de Construcción de Sogotes de Tuberia Del Colector Santa Martha A Base de Alcantarilla y Cobertura de Concreto Reforzado.	F-PP-14-1400/1303	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	100.00	00	Piezas	12,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100491347	Rehabilitación de Estación de Bombeo con 2 Equipos de Bombeo Tipo Turbina Vertical.	F-PP-14-1400/122	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,324,407	\$2,324,407	\$2,324,407	\$2,324,407	\$2,324,407	\$2,324,407	\$2,324,407	100.00	00	Equipamiento	4,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100492019	Rehabilitación de Obra Mecánica, Suministro e Instalación de Equipos de Proceso Para Filtración Y Floculación Del Agua	F-PP-14-1400/114	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,893,281						0.00			Equipamiento	32,500		Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100493312	Rehabilitación Electrica Con El Suministro e Instalación de Cablea de Circuitos Calientes Para Alimentación de Equipos de Proceso de la Planta de Tratamiento de	F-PP-14-1400/128	Cadereyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,346,669	\$2,346,669	\$2,346,669	\$2,346,669	\$2,346,669	\$2,346,669	\$2,346,669	100.00	00	Equipamiento	15,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150100494985	Rehabilitación de Línea de Bombeo de Aguas Negras de la Estación de Bombeo Villa Cuera de la Par Dulce Bombas con 1418 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Alta Densidad.	F-PP-14-1400/140	Paequeira	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,958,333	\$8,957,058	\$8,957,058	\$8,957,058	\$8,957,058	\$8,845,362	100.00	00	Metros Lineales	50,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE EJERCIDO EL RECURSO, PERO ESTA PENDIENTE UN PAGO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100493148	Construcción de la Prolongación Del Alcantarillado Tangue Preparado, Con 2,800 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio de 18" y Clase A-7	F-PP-14-1400/119	Paequeira	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,328,820	\$6,328,820	91.39	00	Metros Lineales	28,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100493232	Construcción de 2,279 Metros Cuadrados losa de Fecho A Base de Concreto Reforzado con Cables Prefabricados En El Tangue San Felipe y Ubicado En La Calle Paso Del Agua.	F-PP-14-1400/146	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	100.00	00	Metros Cuadrados	45,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100493462	Construcción de Línea de Condición de Agua Potable Tratada Con 1,800 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio	F-PP-14-1400/159	Paequeira	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	100.00	00	Metros lineales	26,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DAMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100493793	Obra Civil Para Caramo de Bombeo En Descharge Dulce Bombas	F-PP-14-1400/162	Paequeira	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	100.00	00	Maquinaria y equipo	400	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE VA DAM TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150100493821	Instalación de Tuberia de Abastecimiento de Agua Potable en la Salida Del Tangue Nueva Castilla 11 al Alcantarillado Tangue Nueva Castilla 111	F-PP-14-1400/171	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	28.36	00	Metros Lineales	30,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150300079184	Construcción de Colector Sanitario Con 1380 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio (P.V.C.)	F-PP-14-1400/115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,917,308	\$2,917,308	\$2,917,308	\$2,917,308	\$2,935,262	\$2,935,262	86.90	00	Metros lineales	3,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150300079265	Equipamiento Mecánico Y Electrico De Estación de Bombeo Concreti Y Concreti II.	F-PP-14-1400/174	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	100.00	00	Equipamiento	56,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150300079442	Suministro e Instalación de Filtro Prensa En Paz Santiago	F-PP-14-1400/170	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,189,737	\$2,283,819	\$2,283,819	\$2,283,819	\$2,189,875	\$2,189,875	95.84	00	Equipamiento	30,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150400039619	Construcción de Bombeo Suministro Sanitario Con 493 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio	F-PP-14-1400/163	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2014 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$626,332	\$623,332	\$623,332	\$623,332	\$444,381	\$444,381	71.29	00	Metros Lineales	15,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI150300079795	Construcción de Línea de Condición de Agua Potable Con 3,480 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio (P.V.C.)	F-PP-15-1500/121	Doctor Arroyo	San Diego	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,348,000	\$4,312,589	\$4,312,589	\$4,312,589	\$1,462,354	\$1,462,354	33.91	00	Metros Lineales	154	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150300079832	Construcción de Línea de Condición de Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio (P.V.C.)	F-PP-15-1500/122	Doctor Arroyo	San Gregorio	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,370,000	\$6,314,649	\$6,314,649	\$6,314,649	\$1,447,434	\$1,447,434	22.92	00	Metros Lineales	500	96.70	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150300079874	Aforo de Pozo Profundo de 130 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Electrico Del Pozo Con Dos Casas Verticales	F-PP-15-1500/123	Galena	El Refugio (Parque de los Santos)	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,685,000	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,775	\$3,904,096	\$3,904,096	59.03	00	Metros Lineales	6,000	97.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150300079921	Construcción de Línea de Condición de Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio (P.V.C.)	F-PP-15-1500/124	Galena	San Rafael	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,682,000	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,597,636	\$4,667,919	\$4,667,919	70.75	00	Metros Lineales	680	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150300079991	Rehabilitación Mecánica Y Electrica de Estación de Bombeo Con 13 Bomba Verticales Tipo Turbina De 3 L.P.S.	F-PP-15-1500/125	Niay y Horiega	San Isidro	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,823,070	\$1,806,752	\$1,806,752	\$1,806,752	\$365,253	\$365,253	20.22	00	Metros Lineales	180	83.77	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI150300079979	Rehabilitación de Línea de Condición de Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales de Tuberia de Polietileno de Vidio (P.V.C.)	F-PP-15-1500/126	Atzacambá	La Escudilla	Rural	Subsidio	2013 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,045,000	\$5,031,967	\$5,031,967	\$5,031,967	\$4,981,500	\$4,981,500	99.00	00	Metros Lineales	850	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 136

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto				Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones				
				Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio				Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
NLEI15030080002	Construcción de Obra Civil de Captación de Bombeo de Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 4 L.P.V.	P-PP-15-1500/127	Aramberri	Aramberri (Brownville)	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,750,000	\$8,743,498	\$8,743,498	\$8,743,498	\$7,080,064	\$7,080,064	80.98	00	Metros lineales	270	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080003	Equipo Mecánico y Eléctrico de Estación de Bombeo con 1 Bombeo de Bombeo Vertical Tipo Turbina de 4 L.P.V.	P-PP-15-1500/128	Paezguera	San Isidro	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,070,000	\$6,291,629	\$6,291,629	\$6,291,629	\$3,539,264	\$3,539,264	50.25	00	Metros lineales	1,200	76.24	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080005	Construcción de Línea de Conducción De Agua Potable Con 1,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	P-PP-15-1500/129	Paezguera	Santa María la Florida	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,490,000	\$6,079,583	\$6,079,583	\$6,079,583	\$1,543,770	\$1,543,770	20.39	00	Metros lineales	1,200	82.95	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080006	Construcción de Red de Agua Potable Con 831 Metros Lineales De Tubería De Policloruro de Vinilo (P.V.C.)	P-PP-15-1500/130	Galena	El Tobil	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$630,000	\$560,437	\$560,437	\$560,437	\$566,621	\$566,621	97.42	00	Metros lineales	84	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080011	Fabricación, Transporte, Montaje y Tequeo Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red de Agua Potable	P-PP-15-1500/131	Galena	La Leona	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,295,000	\$1,233,432	\$1,233,432	\$1,233,432	0	0	0.00	00	Metros lineales	600	88.72	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080045	Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red de Agua Potable de Tequeo Elevado Metálico De 30 M3	P-PP-15-1500/132	Galena	San Roberto	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,232,000	\$1,174,774	\$1,174,774	\$1,174,774	0	0	0.00	00	Metros cubiles	600	91.44	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080070	Introducción de Red de Agua Potable Con 1,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica	P-PP-15-1500/133	Doctor Arroyo	El Pozo	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,981,000	\$1,708,818	\$1,708,818	\$1,708,818	\$361,772	\$361,772	21.17	00	Metros lineales	2,450	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080020	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Con 180 Metros Lineales De Tubería De Policloruro de Vinilo (P.V.C.)	P-PP-15-1500/134	Doctor Arroyo	El Pozo	Rural	Subsidio	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,925,000	\$1,756,109	\$1,756,109	\$1,756,109	\$633,531	\$633,531	36.08	00	Metros lineales	1,800	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.
NLEI15030080042	Rehabilitación de Red de Agua Potable, con 1,016 Metros Lineales de Tubería de Policloruro de Vinilo (P.V.C.)	P-PP-15-1500/118	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$760,000	\$703,250	\$703,250	\$703,250	\$698,314	\$444,649	99.30	00	Metros lineales	198	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080049	Equipo Mecánico, Eléctrico y Telemetría En Estación de Bombeo Potable, Obra De 10 M3 De Bombeo Tipo Turbina Vertical	1-PP-1500/111	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,524,000	\$1,518,914	\$1,518,914	\$481,118	\$481,118	\$481,118	31.68	00	Equipamiento	16,000	91.25	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080050	Equipo Mecánico, Eléctrico y Telemetría En Estación de Bombeo Potable, Obra De 10 M3 De Bombeo Tipo Turbina Vertical	1-PP-1500/114	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,748,000	\$1,779,195	\$1,779,195	\$1,779,195	\$476,669	\$476,669	26.79	00	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080067	Red de Agua Potable con 1,953 Metros Lineales de Tubería de Policloruro de Vinilo Pvc C-900	1-PP-1500/116	García	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,360,000	\$1,287,236	\$1,287,236	\$1,287,236	\$1,287,236	\$1,287,236	100.00	00	Metros lineales	432	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DARA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080068	Rehabilitación de Red de Agua Potable con 1,174 Metros Lineales de Tubería de Policloruro de Vinilo Pvc C-900 Hidráulica Clase A-7	1-PP-1500/117	García	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,392,680	\$1,392,680	\$1,392,680	\$1,371,174	\$1,371,174	98.46	00	Metros lineales	852	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080064	Construcción de 897 Metros Lineales de Línea de Alcantarillado Tequeo Santa Rosa 1, Con 893 Metros Lineales de Tubería de Abasto-Cemento de Clase A-7.	1-PP-1500/137	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,550,000	\$2,390,814	\$2,390,814	\$2,390,814	\$1,155,088	\$663,306	48.31	00	Metros lineales	28,000	83.53	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080069	Equipo Mecánico, Eléctrico y Telemetría En Estación de Bombeo Potable, Obra De 20 M3 De Bombeo Tipo Turbina Vertical	1-PP-1500/114	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$562,510	\$562,510	\$562,510	\$407,973	\$407,973	67.33	00	Equipamiento	13,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080060	Introducción de Red de Agua Potable con 1,478 Metros Lineales de Tubería de Policloruro de Vinilo Pvc C-900 Hidráulica Clase A-7	1-PP-1500/146	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,220,000	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,036,961	\$2,036,961	91.70	00	Metros lineales	450	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080073	Construcción de La Prolongación Del Alcantarillado Tequeo San Miguel 1, De 840p, Con 890 Metros Lineales de Tubería de Abasto-Cemento	1-PP-1500/148	Paezguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,450,000	\$3,452,458	\$3,452,458	\$3,452,458	\$3,452,458	\$3,452,458	100.00	00	Metros lineales	20,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE LE DARA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080071	Construcción de 902 Metros Lineales de Interconexión de Tequeo Santa Rosa 1, Con 893 Metros Lineales de Tubería de Abasto-Cemento de Clase A-7	1-PP-1500/150	Paezguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,780,945	\$2,754,636	98.78	00	Metros lineales	2,321	96.17	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15030080084	Construcción de Protar	PROTAB 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,590,942	\$5,002,305	\$5,002,305	\$5,002,305	0	0	0.00	00	Metros	0	100.00	Financiera / Fisica / Registro: este folio sirve de consolidado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI15040002073	Construcción de Protar	CONSOLIDADO	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$187,979,271	\$47,363,376	\$47,363,376	\$47,363,376	0	0	0.00	00	Metros	0	100.00	Financiera / Fisica / Registro: este folio sirve de consolidado para llevar a cabo el programa - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI1601000637344	Rehabilitación de 339 Metros Lineales de Red de Agua Potable de Tubería de Abasto-Cemento Clase A-7 de 4" y 3 Tomas Comodidad e Independencia, En El Municipio de Monterrey, N. L.	1-PP-1500/118	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$205,000	\$189,663	\$189,663	\$189,663	0	0	0.00	00	Metros lineales	480	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI1601000637398	Equipo Mecánico, Eléctrico y Telemetría En Estación de Bombeo Potable, Obra De 40 M3 De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 40 M3 Con Conexión a Red de Agua Potable, Sector, Municipio de Monterrey, N. L.	1-PP-1500/120	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,347,251	\$1,347,251	\$1,347,251	\$524,644	\$524,644	39.94	00	Equipamiento	12,000	76.20	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI1601000637410	Construcción de Protar Alimentador Tang San Miguel 1, Con 893 Metros Lineales de Tubería de Abasto-Cemento Clase A-7 de 4" y 3 Tomas Comodidad e Independencia, En El Municipio de Monterrey, N. L.	1-PP-1500/121	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,125,000	\$3,877,293	\$3,877,293	\$3,877,293	\$782,802	\$782,802	20.19	00	Metros lineales	20,000	63.31	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI1601000637417	Rehabilitación Red de Agua Potable 732 M. De Tubería de Policloruro de Vinilo 4" B y 3 Tomas Comodidad e Independencia, En El Municipio de Santa Catarina	1-PP-1500/123	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$540,286	\$540,286	\$540,286	\$529,439	\$529,439	97.99	00	Metros lineales	258	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI1601000637426	Rehabilitación Red de Agua Potable 1,191 M. De Tubería de Policloruro de Vinilo 4" B y 3 Tomas Comodidad e Independencia, En El Municipio de Bustamante	P-PP-15-1500/113	Bustamante	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,160,309	\$2,160,309	\$2,160,309	\$2,045,037	\$2,045,037	84.66	00	Metros lineales	186	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI1601000637432	Construcción Alimentador Tang San Miguel 1, Con 893 Metros Lineales de Tubería de Abasto-Cemento Clase A-7 de 4" y 3 Tomas Comodidad e Independencia, En El Municipio de Paezguera, N. L.	1-PP-1500/128	Paezguera	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,475,000	\$2,305,964	\$2,305,964	\$2,305,964	\$1,346,873	\$1,346,873	58.41	00	Metros lineales	36,000	67.22	Financiera / Fisica / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2016

Total: 136

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto				Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Fisico		Observaciones			
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida
NLE156000037467	Rehabilitación Red de Agua Potable 2,220 M3 Tuberia Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina	I-PP-15001-130	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	22,320,000	22,265,044	22,265,044	22,265,044	22,265,044	22,265,044	22,265,044	22,265,044	22,265,044	41.61	00	Metros Lineales	1,110	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037463	Rehabilitación Red Agua Potable 1,140 M3 Tuberia Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 196 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina	I-PP-15001-133	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,745,000	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	89.09	00	Metros Lineales	1,176	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037472	Rehabilitación Red de Agua Potable 1,393.1 M de Tuberia de Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" C 145 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-134	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,745,000	31,624,064	31,624,064	31,624,064	31,624,064	31,624,064	31,624,064	31,624,064	31,624,064	50.03	00	Metros Lineales	990	97.50	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037484	Equipo Mecánico, Electrico y Telerreteria En Estación De Bombeo Tipo Turbina Vertical de 100 H.P. Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N. L.	I-PP-15001-112	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	22,040,000	21,908,326	21,908,326	21,908,326	21,908,326	21,908,326	21,908,326	21,908,326	21,908,326	14.81	00	Equipamiento	22,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037489	Obra De Rehabilitación y Mantenimiento de 100 M3 de Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-136	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	22,400,000	22,200,872	22,200,872	22,200,872	22,200,872	22,200,872	22,200,872	22,200,872	22,200,872	0.00	00	Metros Lineales	234	92.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037501	Obra Al Construcción De Caseta de Cloración Con Horas de Bioro y Suministro de Equipos de Cloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Borta", En El Municipio De San Pedro, N.L. (1/2)	I-PP-15001-135	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,495,000	31,343,061	31,343,061	31,343,061	31,343,061	31,343,061	31,343,061	31,343,061	31,343,061	8.85	00	Lote	3,000	61.90	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037509	Rehabilitación de Agua Potabilizada 1,111 M3 Tub Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-133	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,745,000	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	31,632,622	44.81	00	Metros Lineales	342	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037519	Obra De Rehabilitación y Mantenimiento de 100 M3 de Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-136	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	33,850,000	33,710,305	33,710,305	33,710,305	33,710,305	33,710,305	33,710,305	33,710,305	33,710,305	45.63	00	Metros Lineales	3,500	87.13	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037524	Rehab Red Agua Potable 532 M3 Tub Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-138	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	2860,000	2721,596	2721,596	2721,596	2721,596	2721,596	2721,596	2721,596	2721,596	64.28	00	Metros Lineales	510	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037531	Suministro Instalación 80 M3 Tuberia De Anejo Al Carbon 14" x 3" 3/4" De Espesor P/Conexión Del Alcantarillado Publico, En El Municipio De Cadereyta, N.L.	I-PP-15001-139	Cadereyta Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,280,000	31,154,781	31,154,781	31,154,781	31,154,781	31,154,781	31,154,781	31,154,781	31,154,781	0.00	00	Metros Lineales	28,000	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037536	Rehab Red Drenaje Sanitario 428 M3 Tub De 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-140	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	2,745,000	2,675,942	2,675,942	2,675,942	2,675,942	2,675,942	2,675,942	2,675,942	2,675,942	99.61	00	Metros Lineales	2,300	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037539	Rehab Red de Agua Potable, 750 M3 Tub Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-137	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	2800,000	2829,524	2829,524	2829,524	2829,524	2829,524	2829,524	2829,524	2829,524	100.00	00	Metros Lineales	396	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037569	Equipo Mecánico, Electrico y Telerreteria En Estación De Bombeo Tipo Turbina Vertical de 100 H.P. Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-PP-15001-142	Paequeria	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	33,720,000	33,333,776	33,333,776	33,333,776	33,333,776	33,333,776	33,333,776	33,333,776	33,333,776	82.47	00	Metros Lineales	4,300	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037574	Equipo Mecánico, Electrico y Telerreteria En Estación De Bombeo Tipo Turbina Vertical de 100 H.P. Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-PP-15001-113	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,280,000	31,191,288	31,191,288	31,191,288	31,191,288	31,191,288	31,191,288	31,191,288	31,191,288	15.98	00	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037583	Construcción Caseta de Cloración C/Microbiocloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Borta", En El Municipio De Paequeria, N.L.	I-PP-15001-145	Paequeria	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,995,000	31,544,271	31,544,271	31,544,271	31,544,271	31,544,271	31,544,271	31,544,271	31,544,271	88.84	00	Lote	3,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037589	Rehab Red de Agua Potable, 857 M3 Tub Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-130	General Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	2800,000	2764,727	2764,727	2764,727	2764,727	2764,727	2764,727	2764,727	2764,727	66.09	00	Metros Lineales	564	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037593	Equipo Mecánico, Electrico y Telerreteria En Estación De Bombeo Tipo Turbina Vertical de 100 H.P. Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-PP-15001-147	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,360,000	31,472,956	31,472,956	31,472,956	31,472,956	31,472,956	31,472,956	31,472,956	31,472,956	82.93	00	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037601	Obra De Rehabilitación y Mantenimiento de 100 M3 de Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-132	Paequeria	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	33,000,000	32,549,319	32,549,319	32,549,319	32,549,319	32,549,319	32,549,319	32,549,319	32,549,319	92.68	00	Metros Lineales	2,321	96.93	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037609	Rehab Red de Agua Potable, 1,100 M3 Tub Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-135	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	2930,000	2856,843	2856,843	2856,843	2856,843	2856,843	2856,843	2856,843	2856,843	67.32	00	Metros Lineales	250	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037618	Equip Mecánico, Electrico y Telerreteria En Estación De Bombeo Tipo Turbina Vertical de 100 H.P. Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-PP-15001-149	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	32,800,000	32,679,902	32,679,902	32,679,902	32,679,902	32,679,902	32,679,902	32,679,902	32,679,902	14.55	00	Equipamiento	18,000	90.60	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037630	Rehab Red Agua Potable, 1,792.21 M3 Tub Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" del Tramo Polietileno de Vidrio 4" x 4' 0" 195 Tomas Colonias Jardín De Las Miras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-PP-15001-131	Bustamante	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	31,820,000	31,404,693	31,404,693	31,404,693	31,404,693	31,404,693	31,404,693	31,404,693	31,404,693	33.99	00	Metros Lineales	650	92.00	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037632	Construcción Caseta de Cloración C/Microbiocloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Borta", En El Municipio De Paequeria, N.L.	I-PP-15001-154	Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	24,565,000	24,121,016	24,121,016	24,121,016	24,121,016	24,121,016	24,121,016	24,121,016	24,121,016	29.89	00	Metros Lineales	15,000	48.65	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037636	Construcción Caseta de Cloración C/Microbiocloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Borta", En El Municipio De Paequeria, N.L.	I-PP-15001-155	Juarez	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	24,485,000	23,997,805	23,997,805	23,997,805	23,997,805	23,997,805	23,997,805	23,997,805	23,997,805	46.09	00	Metros Lineales	13,000	79.78	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.
NLE156000037737	Construcción Caseta de Cloración C/Microbiocloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Borta", En El Municipio De Paequeria, N.L.	I-PP-15001-156	Apoaxca	Cobertura municipal	Subsidio	2015	2015	33,260,513	32,261,842	32,261,842	32,261,842	32,261,842	32,261,842	32,261,842	32,261,842	32,261,842	42.70	00	Metros Lineales	20,000	61.69	Financiera / Fisica / Registro: SI/STOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 136

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Municipio	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reutilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
NLE1601000638461	Perforación de Micropilas En Forma Vertical Para Estabilización de Terreno Concreto Del Area Del Tanque de Almacenamiento Valle La Ubicado En La Colonia San Agustín, San Pedro Garza García, N. L.	1-PP-15001-193	García	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,375,000	\$2,632,249	\$2,632,249	\$2,632,249	00	00	0.00	00	Lote	7,500	53.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638475	Obras de Rehabilitación De Red de Saneamiento Sanitario Con 1,415 M de Tubería de P.V.C. de 16" y 18" en las Colonias Domiciliares, en El Municipio De El Carmen, N.L.	F-PP-15-15001-111	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,340,000	\$999,834	\$999,834	\$999,834	00	00	0.00	00	Metro Lineales	190	66.37	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638485	Obras de Rehabilitación De Red de Drenaje Sanitario Con 133 Metros de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.CP) de 8" y 9" en las Colonias Domiciliares, en El Municipio De Gral. Escobedo, N.L. (2/3)	1-PP-15001-194	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,600	\$115,929	\$115,929	\$115,929	00	00	0.00	00	Metro Lineales	45	18.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638512	Obras de Rehabilitación De Red de Drenaje Sanitario Con 145 M de Tubería de P.V.C.P. de 8" y 9" en las Colonias Domiciliares, En La Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. (1/3)	1-PP-15001-195	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$241,200	\$110,090	\$110,090	\$110,090	00	00	0.00	00	Metro Lineales	320	24.95	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638533	Obras de Rehabilitación De Red de Drenaje Sanitario Con 138 Metros de Tubería de P.V.C.P. de 8" y 9" en la Colonia Valle de Santa Clara, En El Municipio De Monterrey, N.L. (2/3)	1-PP-15001-196	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,800	\$123,480	\$123,480	\$123,480	00	00	0.00	00	Metro Lineales	170	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638552	Obras de Rehabilitación De Tubería De Drenaje Sanitario Con 872 Metros de Tubería P.V.C.P. de 8" en La Colonia Jose Paez, En El Municipio De García, N.L. (1/3)	1-PP-15001-197	García	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,273,200	\$531,108	\$531,108	\$531,108	00	00	0.00	00	Metro Lineales	20,000	20.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638578	Construcción de Cauce de Vías de P.V.C. Tubo de Acero 12" Diam y 314" Espesor 150 Mt., 120 Mt. de 4" y 3" Equip. Mecánico de 2.3 y 1.5", 14" y 10" en las Colonias Domiciliares, En la Zona Periferia, N. L.	F-PP-15-15001-134	Panquehue	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$639,301	\$639,301	\$639,301	00	00	0.00	00	Metro Lineales	750	13.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000638590	Construcción Línea Conduccion de Agua Para A Paso No. 1 Con 1,219 M Lineales de Tubo de P.V.C. de 4" y 6" Equip Mecánico de 2.3 y 1.5", 14" y 10" en la Colonia 40 y 896 Mt. de 4" y 6" en la Colonia 40 Villalobos, N. L.	F-PP-15-15001-111	Villalobos	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,175,000	\$6,704,184	\$6,704,184	\$6,704,184	\$758,173	\$758,173	11.31	00	Metro Lineales	400	74.64	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000639096	Construcción de Clarificador Secundario y Obras Complementarias En Plantas Para El Segundo Módulo de 140 Usp. En El Municipio De Zaragoza, N.L.	1-PP-15001-141	General Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,800,000	\$18,836,737	\$18,836,737	\$18,836,737	\$2,554,161	\$2,554,161	13.56	00	Otros	48,500	38.69	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000639110	Ampliación de Planta Tratamiento de Aguas Para 10 Usp Adicionales En El Municipio De Zaragoza, N.L.	1-PP-15001-142	General Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,800,000	\$27,899,067	\$27,899,067	\$27,899,067	\$655,787	\$655,787	2.35	00	Otros	24,250	47.69	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000639118	Construcción de la Ampliación de la Planta Horte Con El Tren de 1,000 Usp Mediante El Sistema de Inyección Activada, En El Municipio De Escobedo, N.L.	1-PP-15001-143	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$93,935,941	\$91,852,833	\$91,852,833	\$91,852,833	\$21,156,226	\$21,156,226	23.03	00	Otros	343,500	23.25	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000639207	Conseñado Agua Limpia	AGUA LIMPIA 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,789,800	\$1,789,800	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	1.00	Financiera / Fisica / Registro: NO SE HA REUTILIZADO EL RECURSO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000639335	Conseñado Aparar 2016	APARAR 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$167,886,047	\$167,886,047	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	1.00	Financiera / Fisica / Registro: NO SE HA REUTILIZADO LOS RECURSOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1601000639362	Conseñado Apararal 2016	APARARAL 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$76,626,782	\$76,626,782	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	1.00	Financiera / Fisica / Registro: NO SE HA REUTILIZADO LOS RECURSOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE16010006393320	Conseñado Prostar 2016	PROSTAR 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	5218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$58,000,000	\$58,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	1.00	Financiera / Fisica / Registro: AUN NO SE HA REUTILIZADO LOS RECURSOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.