

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE18180201141883	Proyecto de inversión	834,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834000.0, modificado:827796.65}}	Equipos De Desinfección, Reposición De Hipoclorador, Kit Refacciones Cloración	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-EB-02-18000	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada :24.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	09-04-2018	01-12-2018	827,796.65	827,796.65	827,796.65	827,796.65	827,796.65	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:24.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16170100851156	Proyecto de inversión	34,972,331.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.497233144E7, modificado:3.497233144E7}}	Const Obra Civil Planta Secado Térmico Lodos A Baja Temp Consis Nave Principal, Edif Calderas, Edif Sist De Biogás, Plataforma De Silos De Almac, Edif Ofnas Y Serv Perif, Ptar Dn, Pesquería, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-15001/1512	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:~, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	21-09-2016	01-04-2017	30,772,231.60	30,772,231.60	30,772,231.60	30,772,231.60	30,586,537.02	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160200677175	Proyecto de inversión	137,345.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137345.58, modificado:137345.58}}	Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclonica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1133	507	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:~, lon:-100.012222, lat:25.476111}}	25-06-2016	01-03-2017	137,345.58	137,345.58	137,345.58	137,345.58	136,398.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160200679276	Proyecto de inversión	2,771,149.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771149.0, modificado:2771149.0}}	Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1115	3000	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada :3.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:~, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	25-06-2016	01-03-2017	2,771,148.84	2,771,148.84	2,771,148.84	2,771,148.84	2,752,037.45	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160200679455	Proyecto de inversión	2,976,023.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976023.0, modificado:2976023.0}}	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2- Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps. Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1123	15000	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:~, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	25-06-2016	01-03-2017	2,793,690.66	2,793,690.66	2,793,690.66	2,793,690.66	2,774,423.78	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160200679719	Proyecto de inversión	4,124,936.39	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4124936.39, modificado:4124936.39}}	Construcción De Tanque Santa Rosa Iii, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1131	6800	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:~, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	02-07-2016	01-03-2017	4,124,936.39	4,124,936.39	4,124,936.39	4,124,936.39	4,096,488.59	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160200680079	Proyecto de inversión	667,299.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667299.85, modificado:667299.85}}	""A)Reub Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6"" Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Sta Cat, NI	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1162	3700	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.82}}	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:~, lon:-100.461747, lat:25.674364}}	02-07-2016	01-03-2017	663,680.65	667,299.85	663,680.65	663,680.65	659,103.47	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.82}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160200680183	Proyecto de inversión	23,843,956.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23843956E7, modificado:23843956E7}}	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cd. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-5I De 24"" Ø Y 3/8"" Esp., Municipio De García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1166	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :4.7}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:~, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	02-07-2016	01-03-2017	23,839,490.83	23,839,490.83	23,839,490.83	23,839,490.83	23,675,080.47	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.7}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE17170200885282	Proyecto de inversión	1,983,562.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983562.5, modificado:1705406.00}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337015.96, modificado:337015.96}}	Introducción De Tub Agua Residual Tratada De 1,400 Ml Tub Pvc Rd-18 De 12" De Diámetro, 12 M. Tub Pvc Rd-18 De 8" De Diámetro Y 45 M.L. Detub Acero 12" Diámetro. Mun. San Nicolás De Los Garza, Nl	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/114111	443273	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1457.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:En Av. Conductores (entre Av. Adolfo López Mateos y Av. Ramón Garza)	09-06-2017	08-12-2017	1,705,905.99	1,705,905.99	1,705,905.99	1,705,905.99	1,692,610.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1457.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200885288	Proyecto de inversión	337,015.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337015.96, modificado:337015.96}}	A)Construcción Red Ap C/500 Ml Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø; 115 M Tub Acero Al Carbón De 4" Ø Ced. 40, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 48 Tomas Dom, Mpio Santa Catarina, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111111	250	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:615.0}}	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Colonia La Ermita, lon:100.461747, lat:25.674364}}	09-06-2017	01-12-2017	337,015.76	337,015.76	337,015.76	337,015.76	334,691.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200885292	Proyecto de inversión	2,074,644.92	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074644.92, modificado:2074644.92}}	B)Construcción Red Ds C/2,625m Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sól Ser 20 8"Ø, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Vte Y 615 Des Dom.1a Etapa, Mpio De Garza Nl	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111121	3075	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:2625.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Colonia Ampliación Los Nogales, lon:100.585469, lat:25.800497}}	09-06-2017	01-12-2017	2,003,416.00	2,003,416.00	2,003,416.00	2,003,416.00	1,989,599.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2625.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200885297	Proyecto de inversión	374,638.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374638.78, modificado:300678.21}}	A)Construcción Red Ap C/125 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø; 250 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 6"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 31 Tomas Dom, Mpio De Guadalupe, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111211	1350	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:375.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia Rincón de la Sierra, lon:100.259897, lat:25.677325}}	09-06-2017	01-12-2017	300,678.21	300,678.21	300,678.21	300,678.21	67,949.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200885936	Proyecto de inversión	424,729.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424729.22, modificado:424729.22}}	B)Construcción Red Ap C/517 Ml Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 55 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111221	330	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Ismael Flores, lon:100.090881, lat:25.646225}}	09-06-2017	01-12-2017	424,729.22	424,729.22	335,218.86	335,218.86	294,733.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200885959	Proyecto de inversión	1,099,931.67	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099931.67, modificado:907634.85}}	C)Construcción Red Ds C/1,254 M Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 8"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Y 143 Desc Dom, 2a Etapa, Mpio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111231	715	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1254.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Villa Los Naranjos, lon:100.090881, lat:25.646225}}	09-06-2017	01-12-2017	907,634.85	907,634.85	907,634.85	907,634.85	734,386.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886016	Proyecto de inversión	652,893.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652893.73, modificado:632738.81}}	Construcción De Red Ap C/700 M Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias. En La , En El Municipio De Mty, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111311	1158	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1122.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Colonia Unidad del Pueblo (Salvador Allende), lon:100.310892, lat:25.664697}}	09-06-2017	01-12-2017	633,238.80	633,238.80	633,238.80	633,238.80	628,871.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886033	Proyecto de inversión	4,035,819.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035819.17, modificado:4035817.61}}	Constr 1,085m L. Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Ptar Dn, Tramo Iii Cad. 105 Al 4 900 Y Tramo Iv Cad.5 470 Al 5 960 C/Tub Polietileno Alta Den Y Alto P Molec Termofusionada, De 36"Ø En Rd-17. Juárez, Nl	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111411	59500	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1085.26}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombrs lon:1085.26}}	09-06-2017	01-12-2017	4,035,817.61	4,035,817.61	4,035,817.61	4,017,377.45	2,547,532.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.26}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE17170200886049	Proyecto de inversión	6,429,543.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6429543.16, modificado:6429543.16}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453971.65, modificado:9453971.65}}	Constr 1,021ml Bombeo An, Est Bombeo Juárez-Ptar Dn, Tram V Cad. 6 100 Al 6 330 Y Tram VI Del Cad. 8 020 Al 9 000 C/Tub Polietileno Alta Den Y Alto Peso Mol Termofusionada, 36" Ø En Rd-17. Juárez,N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111511	59500	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1021.91}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:En la comunidad San Cayetano de Vacas, lon:-100.4325, lat:-23.945277}}	09-06-2017	01-12-2017	6,429,543.16	6,429,543.16	6,429,543.16	6,409,852.11	6,365,510.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.91}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886071	Proyecto de inversión	9,453,971.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453971.65, modificado:9453971.65}}	Constr 1,140ml Bombeo An Desde La Est Bombeo Juárez-Ptar Dn Tramo VII Del Cad. 9 000 Al 10 350 C/Tub Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Termofusionada, De 36" Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111611	59500	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1140.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:En la comunidad San Cayetano de Vacas, lon:-100.4325, lat:-23.945277}}	09-06-2017	01-12-2017	9,453,968.18	9,453,968.18	9,453,968.18	9,438,967.48	9,373,767.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886085	Proyecto de inversión	7,174,536.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174536.1, modificado:664800.71}}	Constr 1,104ml Bombeo An Est Bombeo Juárez-Ptar Dn Tramo VIII, Cad. 4 900 Al 5 470 Y Cad. 10 350 Al 11 088, C/Tub Polietileno Alta Dens Y Alto Peso Molecular Termofusionada, 36" Ø En Rd-17 Juárez N L	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111711	59500	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1104.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombre Inn- {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:En la comunidad San Cayetano de Vacas, lon:-100.4325, lat:-23.945277}}	09-06-2017	01-12-2017	6,694,800.71	6,694,800.71	6,694,800.71	6,687,088.03	6,640,429.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886099	Proyecto de inversión	828,407.25	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828407.25, modificado:776301.53}}	Ampliación Red Ap C/1,100 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, C/Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias. Comunidad San Cayetano De Vacas, Mcipio De Dr. Arroyo,N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112111	102	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1100.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:En la comunidad San Cayetano de Vacas, lon:-100.4325, lat:-23.945277}}	09-06-2017	01-12-2017	776,301.50	776,301.50	776,301.50	776,301.50	770,947.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886643	Proyecto de inversión	1,269,348.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269348.13, modificado:1098355.07}}	B)Introducción Red Ds C/810m Tub (Pvc) C/ Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 (371m. 8" Ø Y 439m. 10" Ø), Nom-001-Conagua-2011, Incluy Inst 30 Desc Dom. Col. Los Pinos 1a Etapa, Mcipio De Abasolo, Nl.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112221	240	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :300.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Colonia Los Pinos, lon:-100.399988, lat:25.945338}}	09-06-2017	01-12-2017	1,098,355.07	1,098,355.07	1,098,355.07	1,098,355.07	1,090,780.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886657	Proyecto de inversión	572,183.67	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572183.67, modificado:572183.67}}	Introducción Red Ap 1,028 M C/Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" De Diámetro, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 49 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N L	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/111111	245	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1028.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-100.181147, lat:26.498369}}	09-06-2017	01-12-2017	572,183.66	572,183.66	225,417.72	225,417.72	223,863.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.8}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886667	Proyecto de inversión	2,780,244.69	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780244.69, modificado:2761181.64}}	Ampliación De 2,114 M Red Ds C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8" Ø, Incluye 46 Desc Dom Y Const Sist De Tratamiento Anaeróbico De 2 Mód De Concreto Reforzado, En Col. La Loma, Mcipio Lamasas Nl	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/111211	520	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Colonia La Loma, lon:-100.504324, lat:27.025312}}	09-06-2017	01-12-2017	2,761,181.64	2,761,181.64	2,761,181.64	2,761,181.64	2,742,139.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886674	Proyecto de inversión	810,944.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810944.05, modificado:810033.3}}	A)Introducción Red Ap C/957m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø; 91m Tub Acero Al Carbón 4" Ø, C/Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 52 Tom Dom. Col. Ext Alberto Villarreal, Mpio De Abasolo, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112211	285	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :500.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Col. Ext Alberto Villarreal, lon:-100.399988, lat:25.945338}}	09-06-2017	01-12-2017	810,033.30	810,033.30	810,033.30	810,033.30	804,446.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE17170200886701	Proyecto de inversión	5,386,119.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5386119.12, modificado:5370150.49}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054441.61, modificado:2525217.12}}	Construcción De Planta Paquete De Tratamiento De Aguas Residuales Para 5 Lps. De Capacidad. En El Municipio De Rayones, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/114111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:-, lon:-100.073214, lat:25.018122}}	09-06-2017	01-12-2017	5,370,150.49	5,370,150.49	5,370,150.49	5,370,150.49	5,333,115.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886716	Proyecto de inversión	3,054,441.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054441.61, modificado:2525217.12}}	Reubicación Red Ap 1ª. Etapa C/2,040ml Tub (Pvc) De 4" Ø; 820 M Tub (Pvc) De 6" Ø; 885m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8" Ø; 470m Tub(Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 10" Ø, Y 129 Tomas Dom.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111811	1525	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4220.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	09-06-2017	01-12-2017	2,525,217.12	2,525,217.12	2,525,217.12	2,525,217.12	2,507,801.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4220.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886803	Proyecto de inversión	1,564,566.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564566.2, modificado:1013673.09}}	A)Introducción De Red Ap C/2,044 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 40 Tomas Domiciliarias.En La Comunidad San Javier, En El Municipio De Gral. Treviño, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112311	215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Comunidad de San Javier, lon:-99.418611, lat:26.263333}}	09-06-2017	01-12-2017	1,013,673.09	1,013,673.09	1,013,673.09	1,013,673.09	1,006,682.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886868	Proyecto de inversión	673,029.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673029.61, modificado:425646.25}}	A) Construcción De Red De Agua Potable Con 801 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø Y 28 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad El Barrio, Municipio De Los Aldamas, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112411	140	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Comunidad el Barrio, lon:-99.181388, lat:26.080555}}	09-06-2017	01-12-2017	425,646.25	425,646.25	425,646.25	425,646.25	422,710.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886876	Proyecto de inversión	340,819.04	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340819.04, modificado:268068.94}}	B)Ampliación De Red De Agua Potable C/490 M Tub (Pvc)C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad Barretosa, Municipio De Los Herreras, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112421	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:490.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Comunidad Barretosa, lon:-99.458355, lat:25.858122}}	09-06-2017	01-12-2017	268,068.94	268,068.94	268,068.94	268,068.94	266,220.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886882	Proyecto de inversión	447,884.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447884.06, modificado:444510.31}}	A)Construcción Red De Distribución Ap C/675 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 17 Tomas Domiciliarias. En La Col. Ayuntamiento Municipio De Iturbide, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112511	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Col. Ayuntamiento, lon:-99.905261, lat:24.725978}}	09-06-2017	01-12-2017	444,510.31	444,510.31	444,510.31	444,510.31	441,444.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170200886885	Proyecto de inversión	591,827.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591827.26, modificado:585742.93}}	B)Construcción 547 M Red Ds C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8" Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/L-Scfi, Incluye 17 Des Dom. En La Col. Ayuntamiento, Mpio De Iturbide, Nl.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112521	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Col. Ayuntamiento, lon:-99.905261, lat:24.725978}}	09-06-2017	01-12-2017	585,742.93	585,742.93	585,742.93	585,742.93	581,703.32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16170100849192	Proyecto de inversión	1,732,583.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732583.0, modificado:924471.48}}	Intro 2,030 M. Red Ds Diámetro De 0.20 M (8"), En Tub Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 25 Descargas Domiciliarias Y Construcción De Sist Anaeróbico, Ejido Pabillito, Cabecera Mpal De Galeana, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1196	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2030.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:-, lon:-99.995833, lat:24.592777}}	10-02-2017	01-03-2017	924,471.48	924,471.48	924,471.48	924,471.48	918,095.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE1710300964312	Proyecto de inversión	348,990.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348990.91, modificado:798277.79}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204318.95, modificado:798277.79}}	A) Construcción Red Ap C/320 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 39 Tomas Domiciliarias. B) Construcción Red Ap C/95 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias. C) Construcción Red Ds C/162 M Tub Pvc C/ Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8" Ø, De Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011- Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación De 7 Descargas Dom.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111911	186	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :316.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Fomerrey 45, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	298,472.29	298,472.29	298,472.29	298,472.29	297,199.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964316	Proyecto de inversión	204,318.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204318.95, modificado:798277.79}}	D) Construcción Red Ds C/393 M Tub Pvc C/ Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 D 8" Ø, D Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación D 42 Descargas Dom. 7" Et "Aducto La Lajita-Cruz De Elorza" C. Lc Tramo S.Joaquín-Gpe De Silva C/1,470m Tub Pvc C900 Rd-18 6" Ø, C. Red Ap C/2,370m Pvc Rd-25 4" Ø, 48 Td; Fab/Monje Tme C/Cap 30m3 P/Almac Ap. Dr. Arroyo ni	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111921	570	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :95.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Ignacio Altamirano, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	204,237.79	204,237.79	204,237.79	204,237.79	202,829.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964325	Proyecto de inversión	280,970.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280970.42, modificado:280968.62}}	Introd Red Ds C/429 M Tub P.V.C. Pared Sólida Serie 20 8" Ø, Según Norm Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Vigente Y 13 Descargas Domiciliarias. Col. Mirasierra, Agualeguas, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111931	730	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :162.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Nueva Estanzuela, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	280,968.62	280,968.62	280,968.62	280,968.62	279,030.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964330	Proyecto de inversión	596,751.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596751.8, modificado:584474.87}}	7" Et "Aducto La Lajita-Cruz De Elorza" C. Lc Tramo S.Joaquín-Gpe De Silva C/1,470m Tub Pvc C900 Rd-18 6" Ø, C. Red Ap C/2,370m Pvc Rd-25 4" Ø, 48 Td; Fab/Monje Tme C/Cap 30m3 P/Almac Ap. Dr. Arroyo ni	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111941	186	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :393.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Fomerrey 45, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	584,474.87	584,474.87	584,474.87	584,474.87	580,444.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964368	Proyecto de inversión	4,325,120.35	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325120.35, modificado:336363.72}}	Introd Red Ds C/429 M Tub P.V.C. Pared Sólida Serie 20 8" Ø, Según Norm Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Vigente Y 13 Descargas Domiciliarias. Col. Mirasierra, Agualeguas, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112711	716	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:Ejido San Joaquín, lon:-100.459393, lat:23.795353}}	20-07-2017	01-12-2017	3,363,062.73	3,363,062.73	3,363,062.73	3,363,062.73	3,339,869.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964376	Proyecto de inversión	389,306.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389306.68, modificado:378676.96}}	A) Construcción De Red De Agua Potable De 395 Metros De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4" Ø Y 8 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112811	1995	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :420.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Col. Misasierra, lon:-99.539389, lat:26.310915}}	20-07-2017	01-12-2017	378,626.96	378,626.96	378,626.96	377,045.80	374,434.60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964381	Proyecto de inversión	284,494.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284494.7, modificado:244618.51}}	B) Ampliación De Red De Agua Potable De 100 Metros De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4" Ø Y 8 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De General Zaragoza, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112911	1214	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :500.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}}	20-07-2017	01-12-2017	244,618.51	244,618.51	244,618.51	244,618.51	242,931.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE1710300964387	Proyecto de inversión	182,123.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182123.45, modificado:169355.35}}		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112921	1941	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :570.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}}	20-07-2017	01-12-2017	169,355.35	169,355.35	169,355.35	169,355.35	168,187.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE17170300964391	Proyecto de inversión	1,188,929.34	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188929.34, modificacion:1188929.34} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971591.29, modificacion:5971591.29}}	C) Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 1,696 Metros De Tubería De Pvc Serie 20 Pared Sólida De 8" Ø Y 32 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L. Constr Eléc Y Obra Civil, Crto Ctrol P/15 Lps., Alim Cárcamo Bomb C/Tub 254mm 10" Ø Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbón 4" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbón 6" Ø Y 115 Td. Mty, Ni	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112931	1214 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}}	20-07-2017	01-12-2017	1,188,927.14	1,188,927.14	1,188,927.14	1,188,927.14	1,188,927.14	1,180,727.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170300964396	Proyecto de inversión	5,971,591.29	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971591.29, modificacion:5971591.29}}	Introducción De Red Ap 486 Ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 1,096ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø Y 265, Tomas Domiciliarias, En La Colonia Alianza La Realidad, En El Municipio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112111	1296 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2399.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Alfonso Reyes y Raúl Chapa Zárate, col. Cerro de la Campana, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	5,103,022.43	5,103,022.43	5,103,022.43	3,557,185.10	3,532,652.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}}	En Ejecución	
2018	4	NLE17170300964398	Proyecto de inversión	1,340,879.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340879.7, modificacion:1340879.7}}	A) Introducción De Red De Agua Potable De 703 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 6" De Diámetro, 585 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro Y 101 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112211	1440 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2066.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Alianza La Realidad, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	1,185,824.42	1,185,824.42	1,185,824.42	1,180,324.36	1,172,146.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2066.0}}	En Ejecución	
2018	4	NLE17170300964401	Proyecto de inversión	1,100,760.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100760.1, modificacion:1100760.1}}	B) Introducción De Red De Agua Potable De 124ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 977ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro, 20 Ml De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø Y 137 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112011	1038 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2585.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Col. Gloria Mendiola, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	20-07-2017	01-12-2017	1,038,534.13	1,038,534.13	1,038,534.13	1,038,534.13	1,031,373.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2585.0}}	En Ejecución	
2018	4	NLE17170300964404	Proyecto de inversión	1,073,724.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073724.78, modificacion:1073724.78}}	Construcción De Red De Agua Potable De 124ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 977ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro, 20 Ml De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø Y 137 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112021	2520 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :330.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Col. Jardines de Escobedo, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	20-07-2017	01-12-2017	1,073,329.21	1,073,329.21	1,073,329.21	1,073,329.21	1,065,926.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}	En Ejecución	
2018	4	NLE17170200886732	Proyecto de inversión	2,697,539.72	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697539.72, modificacion:2697539.72}}	Arroyo San Miguel, De Quintas Campestres A Fracc. Villa Del Rosario, Mpio Ciénega De Flores Y General Zuazua, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/12111	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :850.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Fracc. Villa del Rosario, lon:-100.168108, lat:25.952069}}	09-06-2017	01-12-2017	2,854,939.22	2,854,939.22	2,854,939.22	2,854,939.22	2,835,249.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}	En Ejecución	
2018	4	NLE17170200886786	Proyecto de inversión	1,278,633.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278633.12, modificacion:1278633.12}}	Construcción De Estación De Bombeo De Agua Potable (Civil, Mecánica Y Eléctrica), Equipamiento E Interconexión A Red. En El Ejido San Isidro, En El Municipio De Los Ramones, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/12211	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:304, direccion:Ejido San Isidro, lon:-99.733888, lat:25.605833}}	09-06-2017	01-12-2017	1,411,667.51	1,411,667.51	1,411,667.51	1,411,667.51	1,401,931.85	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	
2018	4	NLE17170200886793	Proyecto de inversión	2,754,650.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754650.54, modificacion:2754650.54}}	Introducción De 867 Metros Del Alimentador Tanque Santa Rosa li A La Zona Ote. De Colinas Del Aeropuerto, Con Tubería De Acero De 12" De Diámetro. En El Municipio De Pesquería, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/12311	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :867.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Zona Ote. De Colinas del Aeropuerto, lon:-100.053678, lat:25.782358}}	09-06-2017	01-12-2017	3,009,829.97	3,009,829.97	3,009,829.97	3,009,829.97	2,989,072.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}}	En Ejecución	



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE180301387000	Proyecto de inversión	1,843,661.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843661.59, modificado:1843661.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO SAN JUAN MARROQUÍN (AGUA POTABLE) CALLE LA CHUECA (ÁREA MUNICIPAL) ENTRE CALLE HÉCTOR GONZÁLEZ Y TOPE DE CALLE LA CHUECA (ÁREA MUNICIPAL), COMUNIDAD LOS RODRÍGUEZ, SANTIAGO, NUEVO LEÓN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11111	8500	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:La Chueca, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.164374, lat:25.4689462}}	09-07-2018	21-11-2018	396,625.68	1,843,661.59	396,625.68	396,625.68	392,820.69	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.62}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573665.01, modificado:1573665.01}}	CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FCCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11201	30000	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada :0.45}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09-07-2018	25-11-2018	0.00	1,573,665.01	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387085	Proyecto de inversión	2,024,209.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024209.79, modificado:2024209.79}}	Construcción de 479 metros de línea de alimentador tanque La Paz I, con tubería de 18"Ø, de polidloruro de vinilo (PVC) C-900 AWWA RD-25 y bayoneta de acero de 457mm(18")Ø, calidad de placa 5lb, con longitud de 42 metros,	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11211	15000	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.41, meta_modificada :0.41}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:Av Hector Caballero, Nuevo León, México, lon:-100.13093948, lat:25.63758111}}	09-07-2018	25-11-2018	2,024,207.91	2,024,209.76	2,024,207.91	2,024,207.91	1,795,556.38	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387101	Proyecto de inversión	883,811.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883811.67, modificado:883811.67}}	Construcción de red de agua potable con 1,185 metros de tubería PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 98 tomas domiciliarias, en la colonia Antorchistas, en el municipio de García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11221	1050	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada :1.19}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Lerdo de Tejada 103, San Martín, 66000 García, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.63758111}}	06-08-2018	24-11-2018	845,070.38	883,811.67	845,070.38	845,070.38	839,242.31	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387134	Proyecto de inversión	1,560,616.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560616.29, modificado:1560616.29}}	Construcción de red de agua potable con 950 metros con una tubería PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 977 metros con una tubería PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 15 metros con una tubería PVC-C900 RD-25 de 8" Ø y 168 tomas domiciliarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11231	1650	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada :0.95}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.63758111}}	06-08-2018	24-11-2018	1,559,729.01	1,560,616.29	1,559,729.01	1,559,729.01	1,485,360.18	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387392	Proyecto de inversión	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:112604.0}}	A) Construcción de 3 casetas para equipo de cloración en las localidades de: Hacienda Guadalupe (Pozo n°2), Cerro Prieto y cabecera municipal (I. Zaragoza N°2) del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113111	2479	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada :3.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:Carr. a Presa Cerro Prieto, Nuevo León, México, lon:-100.4716705, lat:25.63758111}}	09-07-2018	05-12-2018	111,044.21	112,604.00	111,044.21	111,044.21	59,637.28	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387396	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:37612.83}}	B) Construcción de caseta para equipo de cloración en la localidad de: cabecera municipal (La Presita) del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113121	2419	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:176, direccion:Hualahuis, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}}	09-07-2018	05-12-2018	37,612.83	37,612.83	37,612.83	37,612.83	20,706.02	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE180301387401	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:76762.01}}	C) Construcción de 2 casetas para equipo de cloración en las localidades de: cabecera municipal (Ladrillera N°1) y San Agustín de Los Arroyos del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113131	1452	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada :2.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:226, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:-25.1829176}}	09-07-2018	05-12-2018	76,762.01	76,762.01	76,762.01	76,762.01	0.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387412	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:37534.52}}	D) Construcción de caseta para equipo de cloración en la localidad de: cabecera municipal (Cerrito del Aire) del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113141	125	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:-23.6773342}}	09-07-2018	05-12-2018	37,322.64	37,534.52	37,322.64	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387435	Proyecto de inversión	1,547,269.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547269.67, modificado:1547269.67}}	Introducción de red de drenaje sanitario con 1,485 metros de tubería de 0.20 m. (8") Ø y 272 metros de tubería de 0.25 m (10"), ambas de poli cloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 136 descargas domiciliarias en la colonia La Alianza Real - Movimiento Antorchista, en el municipio de Escobedo, N.L.	General Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11281	1386	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada :1.69}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}}	06-08-2018	24-11-2018	483,253.69	1,547,269.67	483,253.69	483,253.69	479,879.62	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:1.29}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387530	Proyecto de inversión	3,149,437.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149437.71, modificado:3149437.71}}	Instalación de 1,927 ml de tubería de 16" de diámetro, colector Cerritos de Agua Fria-Valle Azul, en el municipio de Apodaca, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11261	7500	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.93, meta_modificada :1.93}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:404, direccion:Agua Fria, N.L., México, lon:-100.1511111, lat:25.8127777}}	20-08-2018	28-11-2018	1,504,321.12	3,149,437.71	1,504,321.12	1,504,321.12	1,241,727.53	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:1.05}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387539	Proyecto de inversión	6,384,188.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384188.71, modificado:6384188.71}}	Reposición de pozo colapsado en sistema de pozo El Desierto, en exploración, perforación, aforo de pozo profundo, equipamiento de pozo, línea de conducción de agua potable para conexión al sistema y entrada al tanque existente en el ejido tanqueillos, en el municipio de Dr. Arroyo, N.L.	Doctor Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11121	5900	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	20-08-2018	28-11-2018	737,397.88	6,384,188.71	737,397.88	737,397.88	0.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.28}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387553	Proyecto de inversión	473,683.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473683.9, modificado:473683.9}}	A)Construcción de red de agua potable con 312 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 33 tomas domiciliarias, en la calle Progreso de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111511	290	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada :0.31}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	138,350.42	473,683.90	138,350.42	138,350.42	136,812.33	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:0.31}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE180301387575	Proyecto de inversión	384,874.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384874.17, modificado:384874.17}}	B) Construcción de red de agua potable con 194 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 184 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 21 tomas domiciliarias y 27 metros de tubería de acero al carbón de 6" Ø x cédula 40, en la calle Melquiades Salazar de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111521		290 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.41}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	195,257.95	384,874.17	195,257.95	195,257.95	193,503.25	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:0.41}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387630	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Introducción de red de agua potable de 250 metros de tubería de policloruro de vinilo (PVC) con norma AWWA-C900 de 4" Ø en RD-25 y 6 tomas domiciliarias, construcción de 505 metros de línea de conducción con tubería de acero al carbón de 3" Ø y equipamiento mecánico y eléctrico de 2 estaciones de bombeo con dos bombas para un caudal de 2 lps y 220 metros de CDT cada una, extensión de línea eléctrica y construcción de tanque superficial de concreto con capacidad de 50 m3	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11241		125 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}}	20-08-2018	28-11-2018	1,586,313.17	5,000,000.00	1,586,313.17	1,586,313.17	1,575,373.07	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:0.42}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387635	Proyecto de inversión	221,806.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221806.66, modificado:221806.66}}	C) Introducción de 155 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111531		125 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	194,273.44	221,806.66	194,273.44	194,273.44	192,933.62	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro lineal, avance:0.16}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387655	Proyecto de inversión	1,899,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:2131586.22}}	Construcción de by-pass de tanque "Penal" con 120 metros de tubería de acero al carbón con calidad API-5LB de 48" de diámetro x 1/2" esp., no incluye el suministro de tubería de acero de 48" Ø, desde la llegada de tanque "Obispado" hasta la salida al tanque "San Martín"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11251		7500 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	06-08-2018	24-11-2018	295,652.68	2,131,586.22	295,652.68	295,652.68	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:0.06}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387661	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:438299.58}}	A) Construcción de red de agua potable con 268 metros de tubería de PVC-C900 RD-25 de 4"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112311		75 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	254,949.57	438,299.58	254,949.57	254,949.57	253,191.30	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:0.22}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387667	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:273681.94}}	B) Construcción de red de agua potable con 97 metros de tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 15 tomas domiciliarias, en la colonia El Álamo, en el municipio de Iturbide, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112321		50 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.97, meta_modificada:0.97}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	160,939.59	273,681.94	160,939.59	160,939.59	159,829.65	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:0.92}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	
2018	4	NLE180301387671	Proyecto de inversión	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:336330.9}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:336330.9}}	C) Introducción de 112 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112331		50	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.11, meta_modificada:0.11}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	240,000.00	336,330.90	240,000.00	240,000.00	12,425.43	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387701	Proyecto de inversión	335,696.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335696.19, modificado:335696.19}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335696.19, modificado:335696.19}}	D) Introducción de 131 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112341		75	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	14,734.96	335,696.19	14,734.96	14,734.96	14,633.33	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387713	Proyecto de inversión	713,058.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713058.35, modificado:713058.35}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713058.35, modificado:713058.35}}	A) Introducción de red de drenaje sanitario con 521 metros de tubería de 0.20 m. (8) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 22 descargas domiciliarias B) Introducción de red de drenaje sanitario con 291 metros de tubería de 0.20 m. (8) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 9 descargas domiciliarias C) Introducción de red de drenaje sanitario con 1,069 metros de tubería de 0.20 m. (8) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 37 descargas domiciliarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111411		312	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.79542491}}	20-08-2018	28-11-2018	263,049.06	713,058.35	263,049.06	263,049.06	56,301.03	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387718	Proyecto de inversión	387,907.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387907.74, modificado:387907.74}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387907.74, modificado:387907.74}}	(8) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 9 descargas domiciliarias C) Introducción de red de drenaje sanitario con 1,069 metros de tubería de 0.20 m. (8) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 37 descargas domiciliarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111421		330	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.79542491}}	20-08-2018	28-11-2018	86,164.65	387,907.74	86,164.65	86,164.65	31,446.44	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387723	Proyecto de inversión	910,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:1272115.22}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:1272115.22}}	SUMINISTRO DE 208,200 MEDIDORES DIMICILIARIOS TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CON CUERPO SINTETICO, TRANSMISION MAGNETICA, DESIGNACION DEL MEDIDOR N1.5, 2.5 DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111431		423	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.79542491}}	20-08-2018	28-11-2018	203,920.08	1,272,115.22	203,920.08	203,920.08	115,519.73	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387729	Adquisición	19,620,434.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.962043488E7, modificado:1.962043488E7}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.962043488E7, modificado:1.962043488E7}}	SUMINISTRO DE 10,000 MEDIDORES DIMICILIARIOS TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CON CUERPO SINTETICO, TRANSMISION MAGNETICA, DESIGNACION DEL MEDIDORE N1.5, 2.5 DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18003/111		0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:208200.0, meta_modificada:208200.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	09-07-2018	31-12-2018	13,136,832.96	19,620,434.88	13,136,832.96	13,136,832.96	13,136,832.96	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:139400.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180301387731	Adquisición	942,384.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942384.0, modificado:942384.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942384.0, modificado:942384.0}}	SUMINISTRO DE 10,000 MEDIDORES DIMICILIARIOS TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE CON CUERPO SINTETICO, TRANSMISION MAGNETICA, DESIGNACION DEL MEDIDORE N1.5, 2.5 DIAMETRO NOMINAL DE 15 MM	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18004/111		0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	09-07-2018	31-12-2018	942,384.00	942,384.00	942,384.00	942,384.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10000.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160300739625	Proyecto de inversión	5,414,645.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5414645.0, modificado:5414645.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5414645.0, modificado:5414645.0}}	Línea De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1179		130	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}}	01-09-2016	01-03-2017	5,414,644.53	5,414,644.53	5,414,644.53	5,414,644.53	3,387,481.57	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE16160300739805	Proyecto de inversión	370,536.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370536.94, modificado:370536.94}}	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M ³ , En El Ejido Santa Isabel, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1185		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:~, lon:-100.001594, lat:25.591008}}	01-09-2016	01-03-2017	370,536.94	370,536.94	370,536.94	370,536.94	367,981.50	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16160300740999	Proyecto de inversión	346,320.67	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346320.67, modificado:346320.67}}	Constr Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 300m3 E Intro Red Ap Con 904 M Tub(Pvc) 4"Ø Y 110m Tub(Pvc) De 6"Ø, Rd-25 Y 37 Tomas Dom., Col. El Monasterio, Mpio De Mina, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1191		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.5}}	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:~, lon:-100.531844, lat:26.001256}}	01-09-2016	01-03-2017	346,320.67	346,320.67	346,320.67	346,320.67	343,932.23	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498783	Adquisición	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	Integración del sistema de pozos el desierto mediante el equipamiento de la estación de bombeo con 3 bombas de 40 lps, incluye variador de velocidad y planta de emergencia, para suministro en cabecera municipal y comunidades rurales de Dr. Arroyo, N.L.	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11131	10272	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.531844, lat:26.001256}}	20-08-2018	28-11-2018	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498817	Acción	12,522,197.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2522197E7, modificado:1.2522197E7}}	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO "PRESA LIBERTAD", QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTESIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y QUE FORMA PARTE DEL PLAN HÍDRICO 2030.MUNICIPIOS MONTERREY Y LINEAS DE SUMINISTRO DE 6,492 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 1,219 MM (48") DE DIAMETRO, 12.7 MM (1/2") ESPESOR, EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR INKOUUCLION LINEA DE CONDICION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. ARROYO, N.L.	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11291	1	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.33934712, lat:26.001256}}	04-06-2018	28-12-2018	6,550,506.50	12,379,029.90	6,550,506.50	6,550,506.50	3,782,438.70	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498842	Adquisición	41,986,166.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1986166E7, modificado:4.1986166E7}}	EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR INKOUUCLION LINEA DE CONDICION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. ARROYO, N.L.	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18013/11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:26.001256}}	04-12-2018	30-04-2019	0.00	34,435,497.42	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498869	Proyecto de inversión	1,769,773.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769773.36, modificado:1769773.36}}	EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR INKOUUCLION LINEA DE CONDICION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. ARROYO, N.L.	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/2111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}}	17-12-2018	16-04-2019	0.00	1,769,773.36	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE180401498900	Proyecto de inversión	1,246,725.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246725.6, modificado:1246725.6}}	CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. CON TUBERIA DE PVC-18 DE 8" DE DIAMETRO NORMA AWWA C-900 VIGENTE, EN COL DIVISION DEL NORTE, COL 4 DE DICIEMBRE, COL PLAN DE SAN LUIS Y COL. UNION CUAUHTEMOC EN MONTERREY N.L.	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Canales, Plan de San Luis, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	01-10-2018	29-01-2019	0.00	1,246,725.60	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498911	Adquisición	6,685,080.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685080.0, modificado:6685080.0}}	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SISTEMA COMERCIAL SAP ISU PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN DE 1.6 MILLONES DE USUARIOS A TRAVÉS DE ÉSTAS LICENCIAS, GENERANDO UNA NUEVA BASE DE DATOS APOYADO EN DATOS HISTÓRICOS DEL PADRÓN DE USUARIOS	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	C-EL-18000/11	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	25-10-2018	30-04-2019	6,685,080.00	6,685,080.00	6,685,080.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498922	Adquisición	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR CERTIFICADO PARA MISIÓN CRÍTICA SAP HANA TDI SCALE-UP SOH/S4H	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	C-EL-18000/12	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	25-10-2018	30-04-2019	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498932	Acción	2,914,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914920.0, modificado:2920578.4}}	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS MÓDULOS SAP ISU PARA ATENCIÓN A CLIENTES, GESTIÓN DE COBROS E INTERFACES COMERCIALES CON LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD SAP.	Monterrey		Agua y saneamiento	C-EL-18000/13	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	14-01-2019	14-01-2019	584,115.68	2,920,578.40	584,115.68	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE180401498955	Proyecto de inversión	1,769,773.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769773.36, modificado:1769773.36}}	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO CON 842 METROS DE TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO CON NORMA AWWA-C900 DE 12" DE Ø EN RD-18 Y 58 METROS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" Ø X 3/8" ESPESOR; EN EL EJIDO TANQUESILLOS, EN EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, Construcción De 6.5km De Línea De Conducción De Agua Potable De La Calera A	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/2111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.55717468, lat:24.29578881}}	17-12-2018	16-04-2019	0.00	1,769,773.36	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201136566	Proyecto de inversión	5,829,438.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5829438.51, modificado:5829438.51}}	Entronque Álvaro Obregón- Presa De Maltos C/Tub De Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vigente, En El Mpio De Dr. Arroyo, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11221	143668	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.28}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:Carretera Matehuala - Dr. Arroyo, lon:-100.3025, lat:23.7422221}}	09-04-2018	01-12-2018	5,578,049.28	5,829,438.51	5,578,049.28	5,578,049.28	5,539,579.97	{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro, avance:8.28}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394086.1, modificado:5394086.1}}	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arrascaeta	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11211	143668	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Terrizas, Matamoros, Tamaulipas, lon:-100.310892, lat:-25.66460711}}	09-04-2018	01-12-2018	1,396,741.86	5,394,086.10	1,396,741.86	1,396,741.86	983,361.12	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201136944	Proyecto de inversión	313,522.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313522.96, modificado:313522.96}}	Obra A) Introd Red Ds C/327 M.L. De Tub De 0.20 M. (8"Ø) De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nmx-E-215/1-Scfi-2003 Vigente Y 60 Descargas Domiciliarias En El Municipio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111611	1135550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.33}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL AMPLIACION CARMEN CERDAN, lon:-100.310892, lat:-25.66460711}}	09-04-2018	01-12-2018	313,420.75	313,522.96	313,420.75	313,420.75	311,259.19	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201136957	Proyecto de inversión	179,722.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179722.45, modificado:179722.45}}	Obra B) Introduccion De Red De Agua Potable De 110 M.L. De Tub De Acero Ced. 40 De 4"Ø Y 30 Tomas Domiciliarias En El Municipio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111621	1135550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.11}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PASEO LA HACIENDA FOMERREY 45 (LA ESTANZUELA), lon:-100.310892, lat:-25.66460711}}	09-04-2018	01-12-2018	178,790.86	179,722.45	178,790.86	178,790.86	177,557.81	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201136975	Proyecto de inversión	210,551.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210551.02, modificado:210551.02}}	Obra A) Introd Red Agua Potable De 172 M.L. De Tub Pvc Rd-25 De 6"Ø Norma Awwa C-900 Vigente Y 11 Tomas Domiciliarias En El Municipio De Garcia, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111511	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.310892, lat:-25.66460711}}	09-04-2018	01-12-2018	178,379.30	210,551.02	178,379.30	178,379.30	177,149.09	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201137042	Proyecto de inversión	175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}	Obra B) Introduccion De Red De Drenaje Sanitario C/172 M.L. De Tub De 0.20 M. (8"Ø) De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nmx-E-215/1-Scfi-2003 Vigente Y 11 Descargas Domiciliarias, Mpio De Garcia, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111521	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.310892, lat:-25.66460711}}	09-04-2018	01-12-2018	173,574.11	175,000.00	173,574.11	173,574.11	172,377.06	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201137110	Proyecto de inversión	10,567,550.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056755038E7, modificado:1.1715772E7}}	Construcción De 342 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehwrm Rd-17, 36"Ø. De E.B. , Municipio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11111	151003	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.34}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Ave. Teófilo Salinas, cruzando el Río Santa Catarina, lon:-100.090881, lat:-25.64677511}}	09-04-2018	01-12-2018	5,377,265.74	11,715,772.00	5,377,265.74	5,377,265.74	5,300,224.87	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201137114	Proyecto de inversión	4,738,641.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738641.59, modificado:4738641.59}}	Construcción De 603 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehwrm Rd-17, Norma Nmx-E-018-Cncp Vigente 36"Ø, Ubicado 200 Mts., En El Municipio De Juárez, N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11121	151003	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.6}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Antes de la calle Real de Santa Josefina, hasta la calle Real de San Francisco, por el lado sur de la Ave. Teófilo Salinas, lon:-100.090881, lat:-25.64677511}}	09-04-2018	01-12-2018	4,641,226.76	4,738,641.59	4,641,226.76	4,641,226.76	3,913,717.17	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Total: 100

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	NLE18180201137121	Proyecto de inversión	1,649,942.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649942.33, modificado:1.649942.33}}	Introducción Red Agua Potable De 1,345 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 4"Ø Norma Awwa C-900 Vigente, 685 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 6"Ø Y 184 Tomas Domicilarias En El Municipio De García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11141	920	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-04-2018	01-12-2018	574,332.34	1,649,942.33	574,332.34	574,332.34	568,158.23	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}}	En Ejecución
2018	4	NLE18180201137144	Proyecto de inversión	11,690,896.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.169089622E7, modificado:1.169089622E7}}	Construcción De 1,688 Mts. Para La Segunda Línea De Bombeo, De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, Con Tubería De Pad Ehwrm Rd-17, Norma Nmx-E-018-Cncp Vigente (36"Ø), Mpio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11131	1135550	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.26}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Calle Real de San Hilario, en Ave. Teófilo Salinas hasta el límite norte del derecho de vía de la carr. Juárez-Huinalá, lon:-100.000000}}	09-04-2018	01-12-2018	11,690,893.61	11,690,896.22	11,690,893.61	11,179,874.30	8,919,719.18	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.17}}	En Ejecución
2018	4	NLE17170401052730	Proyecto de inversión	4,090,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4090000.0, modificado:1.383070304E7}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620472.11, modificado:3254718.91}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3002041.74}}	Const Oc P/Planta Secado Térmico Lodos A Baja Temp Cons Nave Principal, Ed Calderas, Ed P/Sist Biogás, Plataforma D Silos D Almacenamiento, Ed Of Y Serv Periférico, Ptar Dulces Nombres, Pecuquería Ni Línea Conducción Agua Potable, Sum E Instal 500m Tub Acero De 24"Ø De 3/8" Espesor, Ubicada En Calle Río Pilón Sur, Entre Río Salinas Ote. A Río Pánuco Ote., Col. Portal De Zuazua, Mpio Escobedo, Ni	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-15001/1515	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	13-11-2017	01-04-2018	13,839,203.04	13,839,203.04	13,839,203.04	13,839,203.04	13,755,690.65	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17180101073772	Proyecto de inversión	2,620,472.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620472.11, modificado:3254718.91}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3002041.74}}	Rehab Dig 4 Prim, 1 Sec Cons Rep Sello Pmtral Dig Prim, Vál Alim Lodos, Reg Pres Gas Met, Inst Y Pta March Eq Mezc Rotamix, Inst Eléc Bombeo Y Repar Cúpula Flotante Dig Sec Ptar Nte Escobedo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/1241	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	01-02-2018	01-06-2018	3,254,718.91	3,254,718.91	3,254,718.91	3,254,718.91	3,232,272.57	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE17180101073728	Proyecto de inversión	3,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3002041.74}}	Plan Hídrico 2030, Anteproyecto Presa Libertad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/11151	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}}	01-02-2018	01-06-2018	3,092,941.74	3,092,941.74	3,092,941.74	3,092,941.74	3,071,611.11	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2018	4	NLE16170100849088	Proyecto de inversión	14,090,993.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4090993E7, modificado:9781311.09}}	Rehab Dig 4 Prim, 1 Sec Cons Rep Sello Pmtral Dig Prim, Vál Alim Lodos, Reg Pres Gas Met, Inst Y Pta March Eq Mezc Rotamix, Inst Eléc Bombeo Y Repar Cúpula Flotante Dig Sec Ptar Nte Escobedo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/148	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	01-02-2017	01-04-2017	9,781,311.09	9,781,311.09	9,781,311.09	9,781,311.09	9,713,853.82	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución