

Total: 63

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
NLE0018020136566	Construcción De 4.3km De Línea De Conducción De Agua Potable De La Calera A Entronque Álvaro Obregón-Fresa De Matías C/Tub De Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awa C-900 Vigente, En El Mpio De Dr. Arroyo, N.L.	F-RP-18-1800/1121	Doctor Arroyo	El Charquillo Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	143,668	38.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020136618	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m ³ (La Calera) y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ag C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arroyo	F-RP-18-1800/1121	Doctor Arroyo	El Jaro Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$5,394,086	\$5,394,086	\$5,394,086	\$5,394,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	143,668	12.99	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CUENTA POR DIFERENTES LOCALIDADES: EL CHARQUILLO, EL JARO, EL REFUGIO Y EL REPARO, LOS CUARTOS, LA LAJITA, CARMEN DE LA LATA, FUERTA DE AGUILAS, AGUILAS, SAN RAMON DE MARTINEZ, SAN JUAN DEL PALMAR, SAN MIGUELITO Y EL REFUGIO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020136944	Obra A) Introd Red De C/257 Mts. De Tub De 0.20 M. (8") Ø De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nma-R-215/-Sori-2003 Vigente y 40 Descargas Domiciliarias En En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-RP-1800/11611	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$313,523	\$313,523	\$313,523	\$313,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,135,550	70.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020136957	Obra B) Introducción De Red De Agua Potable De 110 M.L. De Tub De Acero Cud. 40 De 4"Ø Y 30 Tomas	I-RP-1800/11621	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$179,722	\$179,722	\$179,722	\$179,722	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,135,550	55.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020136975	Obra A) Introd Red Agua Potable De 172 M.L. De Tub Pvc Rd-25 De 6"Ø Norma Awa C-900 Vigente Y 11 Tomas Domiciliarias En En El Municipio De Garcia, N.L.	I-RP-1800/11511	García	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$210,551	\$210,551	\$210,551	\$210,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	205	24.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020137042	Obra B) Introducción De Red De Drenaje Sanitario C/172 M.L. De Tub De 0.20 M. (8")Ø De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nma-R-215/-Sori-2003 Vigente Y 11 Descargas Domiciliarias, Mpio De Garcia, N.L.	I-RP-1800/11521	García	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$175,000	\$173,575	\$173,575	\$173,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	205	29.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020137110	Construcción De 316 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehm Rd-17, Norma Nma-R-018-cmp Vigente 16", Ubicado 200 Mts. En El Municipio De Juárez, N. L.	I-RP-1800/11111	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$10,567,550	\$10,567,550	\$10,567,550	\$10,567,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	151,003	2.39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020137114	Construcción De 603 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehm Rd-17, Norma Nma-R-018-cmp Vigente 16", Ubicado 200 Mts. En El Municipio De Juárez, N. L.	I-RP-1800/11121	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$4,738,642	\$4,738,642	\$4,738,642	\$4,738,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	151,003	12.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020137121	Introducción Red Agua Potable De 1,345 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 4"Ø Norma Awa C-900 Vigente, 685 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 6"Ø Y 184 Tomas Domiciliarias En En El Municipio De Garcia, N.L.	I-RP-1800/11141	García	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$1,649,942	\$1,649,942	\$1,649,942	\$1,649,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	920	16.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020137144	Construcción De 1,688 Mts. Para La Segunda Línea De Bombeo, De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, Con Tubería De Pad Ehm Rd-17, Norma Nma-R-018-cmp Vigente (36"Ø), Mpio De Juárez, N.L.	I-RP-1800/11131	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$11,690,896	\$11,690,896	\$11,690,896	\$11,690,896	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,135,550	22.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020141883	Equipos De Desinfección, Reposición De Hipoclorador, Kit Refacciones Clorin	F-EB-02-18000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$834,000	\$725,280	\$725,280	\$725,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE0018020141886	Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque De El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	F-RP-16-1600/1133	Cadereyta Jiménez	Santa Isabel Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$137,346	\$136,398	100.00	\$0	Metros cúbicos	507	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276	Estación Bombeo Cumbres I, Constante En Equip Mec, Eléct, Telecom, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Ips. Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L.	I-RP-1600/1115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,749,235	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,752,037	100.00	\$0	Equipamiento	3,000	95.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679455	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Ips. Para La Inclusión De 2 Bombas Y Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L.	I-RP-1600/1123	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,535,736	\$2,793,691	\$2,793,691	\$2,793,691	\$2,793,691	\$2,793,691	\$2,774,424	100.00	\$0	Equipamiento	15,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679719	Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa III, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen de 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-1600/1131	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,124,936	\$4,124,936	\$4,124,936	\$4,124,936	\$4,124,936	\$4,096,489	100.00	\$0	Otros	6,800	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE0018020141886	"A)Red Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"Ø Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6"Ø Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Sta Cat, NL	I-RP-1600/1162	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,254,678	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$663,681	\$659,103	99.46	\$0	Metros	3,700	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200680183	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cte. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbon Calidad Mpi-51 De 24" Ø Y 3/4" Esp., Municipio De Garcia, N.L.	I-RP-1600/1166	García	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$20,493,246	\$23,839,491	\$23,839,491	\$23,839,491	\$23,839,491	\$23,839,491	\$23,675,080	100.00	\$0	Metros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739625	Línea de conducción Ag 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Matías Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L.	F-RP-16-1600/1179	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$5,414,645	\$5,414,645	\$5,414,645	\$5,414,645	\$5,387,482	100.00	\$0	Otros	130	86.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160300739805	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M ³ . En El Ejido Santa Isabel, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L.	F-RP-16-1600/1185	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$370,537	\$370,537	\$370,537	\$370,537	\$370,537	\$367,982	100.00	\$0	Otros	240	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160300740999	Constr Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 3000 E Introd Red Ap Con 854 M Tub (Pvc) 4"Ø Y 110m Tub (Pvc) De 4"Ø, Rd-25 Y 37 Tomas Dom, Col. El Monasterio, Mpio De Mina, N.L.	F-RP-16-1600/1191	Mina	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$346,321	\$346,321	\$346,321	\$346,321	\$346,321	\$343,932	100.00	\$0	Otros	1,962	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 63

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
NLE0018020136566	Construcción De 4.3Km De Línea De Caledera A Entregón Álvaro Obregón-Fresa De Maltos C/Tub De Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awa C-900 Vigente, En El Mpio De Dr. Arroyo, N.L.	F-RP-18-1800/11221	Doctor Arroyo	El Charquillo Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	143,668	38.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE16170100849192	Intero 2,030 M. Red de 16 Diámetro De 0.20 M (8g), En Tub Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 25 Descargas Domiciliarias Y Construcción De Sist Anaerobico, Ejido Pabillito, Cabecera Mpal De Galeana, N.L.	F-RP-16-16001/1196	Galeana	Pabillito Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,732,583	\$924,471	\$924,471	\$924,471	\$924,471	\$918,096	100.00	\$0	0	Metros lineales	130	82.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200885282	Introducción De Tub Agua Residual Tratada De 1,400 Ml Tub Pvc Rd-18 De 12" De Diámetro, 12 M Tub Pvc Rd-18 De 8" De Diámetro Y 45 M.L. Derub Acero 12 Diámetro, Mun. San Nicolás de los Garza, N.L.	I-RP-17001/114111	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,705,906	\$1,705,906	\$1,671,997	86.00	\$0	Metros lineales	443,273	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIÓ EL ACUMULADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200885288	AlConstrucción Red Ag C/900 Ml Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø 115 M Tub Acero Al Carbon De 4" Ø Cad. 40, Norma Oficial Mex Non-001-Consaga-2011 Y 48 Tomas Dom. Mpio Santa Catarina, N.L.	I-RP-17001/111111	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$334,692	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200885292	81Construcción Red De C/2,030 Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 8"Ø, Norma Oficial Mex Non-001-Consaga-2011 Y Norma Mex Nmx E-215/1-Serf Y 615 Des Dom.ia Etapa, Mpio De Garcia, N.L.	I-RP-17001/111221	García	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,003,416	\$1,989,599	96.57	\$0	0	Metros lineales	3,075	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200885297	AlConstrucción Red Ag C/175 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø 250 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø, Norma Oficial Mex Non-001-Consaga-2011 Y 31 Tomas Dom, Mpio De Guadalupe, N.L.	I-RP-17001/111221	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$374,639	\$374,639	\$374,639	\$374,639	\$300,678	\$300,678	\$0	80.26	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200885936	81Construcción Red Ag C/517 Ml Tub (Pvc) Awa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mex Non-001-Consaga-2011 Y 55 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L.	I-RP-17001/111221	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$335,219	\$335,219	\$294,733	78.93	\$0	Metros lineales	330	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200885959	81Construcción Red De C/1,254 M Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 8"Ø, Norma Of Mex Non-001-Consaga-2011 Y Norma Mex Nmx E-215/1-Serf Y 143 Desc Dom, 2a Etapa, Mpio De Juárez, N.L.	I-RP-17001/111231	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,099,932	\$1,099,932	\$1,099,932	\$1,099,932	\$907,635	\$907,635	\$677,161	82.52	\$0	Metros lineales	715	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886016	Construcción De Red Ag C/700 M Tub (Pvc) Awa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mex Non-001-Consaga-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Mty, N.L.	I-RP-17001/111311	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$633,239	\$633,239	\$628,972	96.99	\$0	Metros lineales	1,158	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886033	Constr 1,085m L. Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Par Do, Tramo 111 Cad. 105 Al 4 900 Y Tramo IV Cad.5 470 Al 1 960 C/Tub Polietileno Alta Dens Y Alto Peso Transformada, De 36"Ø En Rd-17, Juárez, NL	I-RP-17001/114111	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$2,560,027	100.00	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIÓ EL ACUMULADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886049	Constr 1,021ml Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Par Do, Tramo V Cad. 6 800 Al 3 320 Y Tramo VI Cad. 8 020 Al 9 000 C/Tub Polietileno Alta Dens Y Alto Pso Transformada, De 36"Ø En Rd-17, Juárez,N.L.	I-RP-17001/115111	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$6,429,543	\$6,429,543	\$6,429,543	\$6,429,543	\$6,429,543	\$6,365,510	100.00	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIÓ EL ACUMULADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170200886071	Constr 1,140ml Bombeo An Desde La Est Bombeo Juárez-Par Do Tramo VII Ml Cad. 9 020 Al 10 350 C/Tub Polietileno De Alta Densidad Y Alto Pso Molecular Transformada, De 36"Ø En Rd-17, Juárez, N.L.	I-RP-17001/116111	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,373,768	100.00	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZÓ EL ACUMULADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886085	Constr 1,104ml Bombeo An Est Bombeo Juárez-Par Do Tramo VIII, Cad. 4 900 Al 3 470 Y Cad. 10 300 Al 11 088, C/Tub Polietileno Alta Dens Y Alto Pso Molecular Transformada, De 36"Ø En Rd-17, Juárez,N.L.	I-RP-17001/117111	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$7,174,536	\$7,174,536	\$7,174,536	\$7,174,536	\$6,173,176	\$6,173,176	\$3,952,947	86.04	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886099	Ampliación Red Ag C/1,100 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4"Ø, C/Norma Oficial Mexicana Non-001-Consaga-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias, Comunidad San Cayetano de Vacas, Mpio De Dr. Arroyo,N.L.	F-RP-17-17001/112111	Doctor Arroyo	San Cayetano de Vacas Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$828,407	\$828,407	\$828,407	\$828,407	\$776,302	\$776,302	\$770,948	93.71	\$0	Metros lineales	102	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886643	81Introducción Red De C/810m Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 (171m. 8"Ø Y 13m. 10"Ø), Non-001-Consaga-2011, Incluy Inst 30 Desc Dom. Col. Los Finos la Etapa, Mpio De Abasolo, NL	F-RP-17-17001/112221	Abasolo	Cobertura municipal	n.a.	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,269,348	\$1,269,348	\$1,269,348	\$1,269,348	\$1,098,355	\$1,098,355	\$1,090,780	86.53	\$0	Metros lineales	240	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886657	Introducción Red Ag 1,028 M C/Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" De Diámetro, Con Norma Oficial Mexicana Non-001-Consaga-2011 Y 49 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L.	F-RP-17-17001/111111	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$572,184	\$572,184	\$572,184	\$572,184	\$225,418	\$225,418	\$147,948	35.40	\$0	Metros lineales	243	66.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886667	(Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, Incluye 46 Desc Dom Y Const Sist De Tratamiento Anaerobico De 2 Mod De Concreto Reforzado, En Col. La Loma, Mpio Lampazos, NL.	F-RP-17-17001/111211	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,780,245	\$2,780,245	\$2,780,245	\$2,780,245	\$2,761,182	\$2,761,182	\$2,057,392	99.31	\$0	Metros lineales	520	98.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886674	AlIntroducción Red Ag C/870m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 4"Ø 91m Tub Acero Al Carbon 4"Ø, C/Norma Of Mex Non-001-Consaga-2011 Y 52 Tom Dom. Col. Ext Alberto Villarreal, Mpio De Abasolo, N.L.	F-RP-17-17001/112211	Abasolo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$810,944	\$810,944	\$810,944	\$810,944	\$810,033	\$810,033	\$804,447	99.89	\$0	Metros lineales	285	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886701	Construcción De Planta Paquete De Tratamiento De Aguas Residuales Para 5 Lps. De Capacidad, En El Municipio De Rayones, N.L.	F-RP-17-17001/114111	Rayones	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$5,386,119	\$5,386,119	\$5,386,119	\$5,386,119	\$5,382,607	\$4,375,418	\$1,159,686	81.24	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170200886716	Rehabilitación Red Ag 1", Etapa C/2,040m Tub (Pvc) De 4"Ø 820 M Tub (Pvc) De 6"Ø 885m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, 470m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 10" Ø, Y 123 Tomas Dom.	I-RP-17001/111811	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$3,054,442	\$3,054,442	\$3,054,442	\$3,054,442	\$2,386,621	\$1,989,229	78.14	\$0	Metros lineales	1,525	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APPLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Total: 63

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE0018020136566	Construcción De 4.30m De Línea De Conducción De Agua Potable De La Caleda A Entronque Álvaro Obregón-Fresa De Matías C/Tub De Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awa C-900 Vigente, En El Mpio De Dr. Arroyo, N.L.	F-RP-18-1800/11221	Doctor Arroyo	El Charquillo Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	143,668	38.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE1717020086803	Al Introducción De Red Ap C/2,044 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mexicana Non-001-Conagua-2011 Y 40 Tomas Domiciliarias, En La Comunidad San Javier, En El Municipio De Gral. Treviño, N.L.	F-RP-17-1700/112311	General Treviño	San Javier Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,564,566	\$1,564,566	\$1,564,566	\$1,564,566	\$1,013,673	\$1,013,673	\$1,006,682	64.79	Metros lineales	215	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE1717020086868	Al Construcción De Red De Agua Potable Con 801 Metros de Tubería De Policloruro De Vinilo (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø Y 28 Tomas Domiciliarias, En La Comunidad El Barrio, Municipio De Los Aldamas, N.L.	F-RP-17-1700/112411	Los Aldamas	Barrio Aldamas Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$673,030	\$673,030	\$673,030	\$673,030	\$345,591	\$345,591	\$118,161	51.35	Metros lineales	140	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE1717020086876	Ampliación De Red De Agua Potable C/490 M Tub (Pvc)C900 Rd-25 De 4"Ø, Norma Oficial Mex Non-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias, En La Comunidad Barretosa, Municipio De Los Herreras, N.L.	F-RP-17-1700/112421	Los Herreras	Barretosa Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$340,819	\$340,819	\$340,819	\$340,819	\$268,069	\$268,069	\$266,220	78.65	Metros lineales	60	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE1717020086882	Al Construcción Red De Distribución Ap C/675 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4"Ø, Norma Oficial Mexicana Non-001-Conagua-2011 Y 17 Tomas Domiciliarias, En La Col. Ayuntamiento Municipio De Turbidón, N.L.	F-RP-17-1700/112511	Turbidón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$447,884	\$447,884	\$447,884	\$447,884	\$444,510	\$444,510	\$441,445	99.25	Metros lineales	85	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE1717020086885	B)Construcción 547 M Red De C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, Norma Of Mex Non-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Serfi, Incluye 17 Des Descargas, En La Col. Ayuntamiento, Mpio De Turbidón, N.L.	F-RP-17-1700/112521	Turbidón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$591,827	\$591,827	\$591,827	\$591,827	\$585,743	\$585,743	\$581,703	98.97	Metros lineales	85	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170300964312	Al Construcción Red Ap C/1920 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awa-C900 Hidráulico Anil Rv-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Non-001-Conagua-2011 Y 39 Tomas Domiciliarias.	I-RP-1700/111911	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$348,991	\$334,115	\$334,115	\$334,115	\$298,472	\$151,739	\$0	45.42	Metros lineales	186	55.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964316	B)Construcción Red Ap C/195 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awa-C900 Hidráulico Anil Rv-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Non-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias.	I-RP-1700/111921	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$204,319	\$204,319	\$204,319	\$204,319	\$204,238	\$204,238	\$6,042	99.96	Metros lineales	570	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964325	C)Construcción Red De C/165 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, De Acuerdo A Norma Of Mex Non-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Serfi, Incluye Instalación De 7 Descargas Dom.	I-RP-1700/111931	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$297,190	\$280,970	\$280,970	\$280,970	\$280,969	\$280,969	\$274,175	100.00	Metros lineales	730	99.94	Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIGIO EL ACUMULADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964330	D)Construcción Red De C/193 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 D 8" Ø, De Acuerdo A Norma Of Mex Non-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Serfi, Incluye Instalación D 12 Descargas Dom.	I-RP-1700/111941	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$584,475	\$584,475	\$283,061	97.94	Metros lineales	186	93.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964346	En Pais Y Viat Alas Y Viaductos	C-CS-1700/1113	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,539	\$4,149	\$4,149	\$4,149	\$4,149	\$4,149	\$4,149	100.00	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964352	Gts De Viaje Y Viat Alas En El Pais	C-CS-1700/1117	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$872	\$1,249	\$1,249	\$1,249	\$1,249	\$1,249	\$1,249	100.00	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964355	Pais Y Viaductos	C-CS-1700/1115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$564	\$1,052	\$1,052	\$1,052	\$1,052	\$1,052	\$1,052	100.00	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964360	Pasajes Adreos En El Pais	C-CS-1700/1111	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,680	\$6,430	\$6,430	\$6,430	\$6,430	\$6,430	\$6,430	100.00	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964368	7" Et "Aducto La Lajitta-Cruz De Elorza" C. 1c Tramo S. Joaquin-Sge De Silva C/1,470m Tub Pvc C900 Rd-18 4"Ø, C. Red Ap C/2,370m Pvc Rd-25 4"Ø, 48 Td; Fd/Anul; Tub C/Cap 30m3 F/Almac Ap. Dr. Arroyo Nl.	F-RP-17-1700/112711	Doctor Arroyo	San Joaquin Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,325,120	\$4,325,120	\$4,325,120	\$4,325,120	\$3,363,063	\$3,363,063	\$3,099,665	77.76	Metros lineales	716	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964376	Interos Red de C/429 M Tub P.V.C. Pared Sólida Serie 20 8" Ø, Según Norm Of Mex Non-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Serfi Vigente y 11 Descargas Domiciliarias, Col. Misaelera, Aguahueques, N.L.	F-RP-17-1700/112811	Aguahueques	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$389,307	\$389,307	\$389,307	\$389,307	\$389,307	\$378,627	\$374,435	97.26	Metros lineales	1,995	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964381	Al Construcción De Red De Agua Potable De 395 Metros De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 8 Tomas Domiciliarias, En La Cabequera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	F-RP-17-1700/112911	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$284,495	\$284,495	\$284,495	\$284,495	\$244,619	\$244,619	\$242,932	85.98	Metros lineales	1,214	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170300964387	B) Ampliación De Red De Agua Potable De 100 Metros de Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 8 Tomas Domiciliarias, En La Cabequera Municipal De General Zaragoza, N.L.	F-RP-17-1700/112921	General Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$182,123	\$182,123	\$182,123	\$182,123	\$169,355	\$169,355	\$168,187	92.99	Metros lineales	1,941	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE17170300964391	C) Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 1,696 Metros De Tubería De Pvc Serie 20 Pared Sólida De 4"Ø Y 32 Descargas Domiciliarias, En La Cabequera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	F-RP-17-1700/112931	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,188,929	\$1,188,929	\$1,188,929	\$1,188,929	\$1,188,927	\$1,180,728	100.00	Metros lineales	1,214	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964396	Constr Et Ap C/Equip. Mec, Elec Y Obra Civil, Ccto Cctol 9/15 Ipa., Alim Carcamo Bomb C/Tub 240mm 10"Ø Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbon 4" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbon 4" Ø Y 115 Td; Mty, Nl.	I-RP-1700/112311	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$5,971,591	\$5,971,591	\$5,971,591	\$5,971,591	\$4,552,490	\$4,552,490	\$2,819,548	76.24	Metros lineales	1,296	57.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964398	Introducción De Red Ap 486 Ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø, 1,096ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø Y 125 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Alianza La Realidad, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-RP-1700/112211	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,340,880	\$1,340,880	\$1,340,880	\$1,340,880	\$1,184,763	\$1,184,763	\$1,159,401	88.36	Metros lineales	1,440	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIGIO EL ACUMULADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE17170300964401	Al Introducción De Red De Agua Potable De 703 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro, 450 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro Y 101 Tomas Domiciliarias.	I-RP-1700/112011	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, y Tratamiento	Drenaje	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,100,760	\$1,100,760	\$1,100,760	\$1,100,760	\$1,038,534	\$1,038,534	\$1,031,373	94.35	Metros lineales	1,038	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Total: 63

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
NLE018020136566	Construcción De 4.3km De Línea De Conducción De Agua Potable De La Cisterna A Entronque Álvaro Obregón-Fresa De Matos C/Tub De Pvc R4-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vigente, En El Npio De Dr. Arroyo, N.L.	F-RP-18-18001/11221	Doctor Arroyo	El Charquillo Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2018	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$5,829,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	143,668	38.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170300964404	8) Introducción De Red De Agua Potable De 124ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 977ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro, 20 Ml De Tubería De Acero Al Carbon De 6" Ø Y 137 Tamas Domiciliares.	I-RP-17001/112021	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,073,725	\$1,073,725	\$1,073,725	\$1,073,725	\$1,073,329	\$1,073,329	\$1,065,927	99.96	\$0	Metros lineales	2,520	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17180101073728	Plan Rídrico 2010, Anteproyecto Fresa Libertad	F-RP-17-17001/11151	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$3,150,000	\$3,092,942	\$3,092,942	\$3,092,942	\$3,092,942	\$3,092,942	\$2,187,095	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	