

Total: 283

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Millonadas)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
MLR11030302019	Rehabilitación de Obra Mecánica, Construcción e Instalación de Bombas para Potabilización y Filtración de Agua	P-89-15-1001/114	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	17,853,281	16,829,788	16,829,788	16,829,788	16,829,788	16,829,788	100.00	0	Equipamiento	32,500	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030379795	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Con 2,400 Metros Lineales DF-89-15-1001/121	P-89-15-1001/121	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	14,340,200	14,332,583	14,332,583	14,332,583	14,332,583	100.00	0	Metros Lineales	154	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR110303039832	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Con 2,100 Metros Lineales DF-89-15-1001/122	P-89-15-1001/122	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	14,370,000	14,314,649	14,314,649	14,314,649	14,314,649	100.00	0	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030379874	Aforo de Pisos Profundos de 150 Metros de Profundidad, Equipamiento Mecánico y Eléctrico Del Pso Con Una Bomba Vertical	P-89-15-1001/133	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	16,450,000	16,413,775	16,413,775	16,413,775	16,413,775	100.00	0	Metros Lineales	6,500	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030379921	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Con 4,428 Metros Lineales DF-89-15-1001/124	P-89-15-1001/124	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	16,490,000	16,597,634	16,597,634	16,597,634	16,597,634	100.00	0	Metros Lineales	680	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030379991	Rehabilitación Mecánica y Eléctrica de Equipamiento Mecánico y Eléctrico Vertical Tipo Turbina De 3 L.P.S.	P-89-15-1001/125	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,823,070	11,806,752	11,806,752	11,806,752	11,806,752	100.00	0	Metros Lineales	180	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030379879	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable Con 2,400 Metros Lineales DF-89-15-1001/124	P-89-15-1001/124	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	15,040,000	15,031,947	15,031,947	15,031,947	15,031,947	100.00	0	Metros Lineales	850	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380002	Construcción de Obra Civil de Caisson de Bombeo con Bomba Vertical P-89-15-1001/127	P-89-15-1001/127	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	18,750,000	18,743,489	18,743,489	18,743,489	18,743,489	100.00	0	Metros Lineales	270	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380033	Equipamiento Mecánico y Eléctrico de Bombeo con Bomba Vertical Tipo Turbina De 3 L.P.S.	P-89-15-1001/128	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	17,070,000	16,291,629	16,291,629	16,291,629	16,291,629	95.46	0	Metros Lineales	1,200	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380045	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Con 5,400 Metros Lineales DF-89-15-1001/129	P-89-15-1001/129	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	17,490,000	16,679,583	16,679,583	16,679,583	16,679,583	95.37	0	Metros Lineales	1,200	0.00	95.05	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380094	Construcción de Red de Agua Potable, Con 851 Metros Lineales de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/131	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	630,000	586,437	586,437	586,437	586,437	93.08	0	Metros Lineales	84	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380115	Fabricación, Transporte, Montaje y Conexión a Red de Agua Potable de Tanque Elevado Mecánico De 30 M3 y Conexión a Red de Agua Potable	P-89-15-1001/131	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,295,000	11,233,432	11,233,432	11,233,432	11,233,432	99.45	0	Metros Lineales	600	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380145	Fabricación, Transporte, Montaje y Conexión a Red de Agua Potable de Tanque Elevado Mecánico De 30 M3 y Conexión a Red de Agua Potable	P-89-15-1001/132	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,232,000	11,174,774	11,174,774	11,174,774	995,058	995,058	79.59	0	Metros cúbicos	600	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380170	Instalación de Red de Agua Potable, Con 2,400 Metros Lineales de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/133	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,981,000	11,708,818	11,708,818	11,708,818	11,708,818	97.70	0	Metros Lineales	2,450	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380220	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Con 1800 Metros Lineales DF-89-15-1001/134	P-89-15-1001/134	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,925,000	11,756,109	11,756,109	11,756,109	11,756,109	98.59	0	Metros Lineales	1,800	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380442	Rehabilitación de Red de Agua Potable, Con 1045 Metros Lineales de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/118	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2700,000	2703,250	2703,250	2703,250	2698,314	99.92	0	Metros Lineales	198	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380497	Equipamiento Mecánico, Eléctrico y Transmisión de Energía de Bombeo Vertical Tipo Turbina De 30 M3 y Conexión a Red de Agua Potable	P-89-15-1001/111	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,634,000	11,898,642	11,898,642	11,898,642	11,794,555	11,794,555	100.00	0	Equipamiento	16,400	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380530	Equipamiento Mecánico y Eléctrico de Bombeo con Bomba Vertical Tipo Turbina De 30 M3 y Conexión a Red de Agua Potable	P-89-15-1001/114	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,748,000	12,104,826	12,104,826	12,104,826	12,104,826	100.00	0	Equipamiento	16,400	0.00	44.86	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1103030380598	Rehabilitación de Red de Agua Potable con 1,800 Metros Lineales de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/117	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,480,000	11,392,681	11,392,681	11,392,681	11,371,174	11,371,174	98.46	0	Metros Lineales	850	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380614	Construcción de 887 Metros Lineales de Línea Alcantarillado Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/137	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	12,550,000	12,390,814	12,390,814	12,390,814	11,647,035	11,647,035	93.16	0	Metros Lineales	28,000	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380659	Equipamiento Mecánico, Eléctrico y Transmisión de Energía de Bombeo Vertical Tipo Turbina De 30 M3 y Conexión a Red de Agua Potable	P-89-15-1001/144	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6600,000	5662,510	5662,510	5662,510	5607,973	5607,973	72.53	0	Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380690	Instalación de Red de Agua Potable con 1,478 Metros Lineales de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/146	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	12,250,000	12,220,938	12,220,938	12,220,938	12,214,661	12,214,661	99.70	0	Metros Lineales	450	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380771	Construcción de 822 Metros Lineales de Tubería de Polietileno de Vidrio (P.V.C.)	P-89-15-1001/150	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	13,000,000	12,815,359	12,815,359	12,815,359	12,758,844	12,758,844	97.99	0	Metros Lineales	2,221	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.	
MLR1103030380824	Construcción de 218 Tratamiento de Aguas Residuales	P-89-15-1001/155	Coahuila	San Diego	Alameda	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financieras / Físicas / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.
MLR1104000101234	Reforestación Zona Centro Del Municipio de Santiago	OP-89-15-1001/119	Coahuila	Santiago	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	13,360,892	13,360,053	13,360,053	13,360,053	13,360,053	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras EN PROCESO DE CIERRE / Físicas EN PROCESO DE CIERRE / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1104000101516	Reforestación Zona Norte Del Municipio de Santiago	OP-89-15-1001/120	Coahuila	Santiago	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	13,486,311	13,482,425	13,482,425	13,482,425	13,482,425	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras EN PROCESO DE CIERRE / Físicas EN PROCESO DE CIERRE / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1104000101548	Reforestación Zona Este Del Municipio de Santiago	OP-89-15-1001/121	Coahuila	Santiago	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	12,847,115	12,843,191	12,843,191	12,843,191	12,843,191	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras EN PROCESO DE CIERRE / Físicas EN PROCESO DE CIERRE / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1104000101723	Reforestación Zona Sur Del Municipio de Santiago	OP-89-15-1001/122	Coahuila	Santiago	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	12,600,894	12,600,894	12,600,894	12,600,894	12,600,894	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financieras EN PROCESO DE CIERRE / Físicas EN PROCESO DE CIERRE / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1104000101764	Reforestación Zona Oeste Del Municipio de Santiago	OP-89-15-1001/123	Coahuila	Santiago	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	12,591,511	12,591,511	12,591,511	12,591,511	12,591,511	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financieras EN PROCESO DE CIERRE / Físicas EN PROCESO DE CIERRE / Registrar: SIETDMA: Para al siguiente nivel.		
MLR1104000101929	Reforestación Zona Sur Del Municipio de Santiago	OP-89-15-1001/124	Coahuila	Santiago	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidio	2218 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	11,579,148	11,579,148	11,579,148	11,579,148	11,571,557	11,571,557	99.52	0	Metros	0	0.00	99.52	Financieras EN	







Información General del Proyecto													Ámbito Financiero							Ámbito Físico			Observaciones				
Nº del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Congregado	Devengado	Ejecución	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MREI41020007045	Construcción de Línea de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1128	Nuevo León	Hier y Hiriaga San Isidro	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,990,287	\$4,990,287	\$4,990,287	\$4,990,287	\$1,372,101	\$1,372,101	\$1,372,101	27.50	\$0	Metros	444	0.00	48.50	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007068	"A) Rehab. Línea de Conducción de Ag. Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1129	Nuevo León	Los Aldama	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,686	\$150,686	\$150,686	\$150,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	545	0.00	59.10	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007092	"B) Rehabilitación de Red de Agua Potable de 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1130	Nuevo León	Los Herreras	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,154,458	\$2,154,458	\$2,154,458	\$2,154,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	590	0.00	37.60	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007119	"A) Inst. Red de Ag. Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1131	Nuevo León	Aguaqueles Rancho Nuevo	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$489,169	\$489,169	\$489,169	\$489,169	\$162,621	\$162,621	\$162,621	33.31	\$0	Metros	100	0.00	86.71	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007144	"B) Constr. Línea Cond. Ag. Potable de 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1132	Nuevo León	Aguaqueles Las Hojalas	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,239,336	\$1,239,336	\$1,239,336	\$1,239,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	512	0.00	36.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007175	Rehabilitación de Tanque Elevado de Concreto de 40 M <sup>3</sup> y Colocación de Malla Clásica Aterredor del Tanque, en el Cdo. de San Nicolás de los Ríos, Municipio de San Nicolás de los Ríos.	F-89-16-1001/1133	Nuevo León	San Nicolás de los Ríos	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352,805	\$352,805	\$352,805	\$352,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	507	0.00	75.90	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007200	"A) Rehabilitación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1134	Nuevo León	Doctor Coate	Francisco I. Madero	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	175	0.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007228	"B) Inst. Red de Ag. Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1135	Nuevo León	Cerrovivo Juárez	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$393,984	\$393,984	\$393,984	\$393,984	\$142,327	\$142,327	\$142,327	36.13	\$0	Metros lineales	148	0.00	89.83	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007426	Rehabilitación de Tanque Superficial de Concreto de 40 M <sup>3</sup> y Colocación de Malla Clásica Aterredor del Tanque, en el Cdo. de San Nicolás de los Ríos, Municipio de San Nicolás de los Ríos.	F-89-16-1001/1136	Nuevo León	San Nicolás de los Ríos	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$309,668	\$309,668	\$309,668	\$309,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	179	0.00	86.74	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007440	"A) Rehabilitación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1137	Nuevo León	Doctor Coate	Canto (Georginas)	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	191	0.00	85.60	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007468	"B) Aplicación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1138	Nuevo León	Doctor González	Los Realiticos	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$167,876	\$167,876	\$167,876	\$167,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	79.09	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007474	Construcción de Un Tanque de Igualación de Agua Residual de Concreto Prefabricado en el Barrio de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	I-89-1601/1131	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	2018 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.F.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$32,401,189	\$32,401,189	\$32,401,189	\$32,401,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	849,258	0.00	19.62	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007478	"A) Rehabilitación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1139	Nuevo León	Doctor González	Nuevo Zapicho	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$302,499	\$302,499	\$302,499	\$302,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	74	0.00	29.81	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007479	Rehabilitación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1132	Nuevo León	Aguaqueles	Cobertura municipal	Subsidio	2018 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.F.D.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,536,084	\$20,536,084	\$20,536,084	\$20,536,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	597,922	0.00	18.50	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007489	Red Línea de Conducción de Agua Potable de 1.100 Mts. del Barrio de Agua Potable y 1.100 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1140	Nuevo León	Los Ramones	República de Oriente (El Rancho)	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$537,345	\$537,345	\$537,345	\$537,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	61.46	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007508	Ampliación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1141	Nuevo León	Hier y Hiriaga	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,109,209	\$1,109,209	\$1,109,209	\$1,109,209	\$641,544	\$641,544	\$641,544	57.89	\$0	Metros lineales	500	0.00	96.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007532	Alimentación de Línea de Conducción de Agua Potable de 1,170 Mts. del Barrio de Agua Potable y 1,170 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1145	Nuevo León	Lineares	San Julián de Guadalupe	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$611,187	\$611,187	\$611,187	\$611,187	\$579,040	\$579,040	\$579,040	94.74	\$0	Metros lineales	1,367	0.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007584	"A) Rehabilitación de Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1151	Nuevo León	Paras	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,066,826	\$1,066,826	\$1,066,826	\$1,066,826	\$198,790	\$198,790	\$198,790	18.63	\$0	Metros lineales	279	0.00	83.60	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007595	"B) Red de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1152	Nuevo León	Valleuello	El Álamo (Hacienda de Alamo)	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$681,368	\$681,368	\$681,368	\$681,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	68.82	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007603	"A) Segundo Etapa de Red Línea de Conducción de 14,400 Mts. del Barrio de Agua Potable y 14,400 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1153	Nuevo León	Aramberri	La Secundaria	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,694,512	\$4,694,512	\$4,694,512	\$4,694,512	\$749,882	\$749,882	\$749,882	15.97	\$0	Metros lineales	711	0.00	18.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007613	"B) Inst. de D. Saneamiento 2,500 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2,500 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1154	Nuevo León	Alameda	Los Sabinos de Arriba	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,846,179	\$2,846,179	\$2,846,179	\$2,846,179	\$272,390	\$272,390	\$272,390	9.57	\$0	Metros lineales	340	0.00	17.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007619	Construcción de 50 Letrinas Biológicas en el Barrio de Agua Potable de 4.240 Mts. en el Sector "A" del Barrio Ciénega, Barrio, 2.110 Mts. del Barrio de Agua Potable y 2.130 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1155	Nuevo León	Hidalgo	Magnitas	Rural	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$995,281	\$995,281	\$995,281	\$995,281	\$990,424	\$990,424	\$990,424	99.51	\$0	Otros	243	0.00	85.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007624	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable de 1,170 Mts. del Barrio de Agua Potable y 1,170 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1145	Nuevo León	Los Ramones	Los Ramones	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,645	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: PARA EL APARADO 16-2016 FUE CANCELADA - SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007642	"A) Equipamiento Mec. Elct. y Telecom. de 3 Equipos Bombas Bona Tipo Turbina Vertical Comp. 60 HP y 30 Galts. F-89-1601/1111	F-89-1601/1111	Nuevo León	San Pedro García	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$40,253	\$40,253	\$40,253	\$40,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	38.15	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007621	"B) Equipamiento Mec. Elct. y Telecom. de 3 Equipos Bombas Bona Tipo Turbina Vertical Comp. 60 HP y 30 Galts. F-89-1601/1111	F-89-1601/1111	Nuevo León	San Pedro García	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,195,681	\$1,195,681	\$1,195,681	\$1,195,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	60.28	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007625	"A) Equipamiento Mec. Elct. y Telecom. de 3 Equipos Bombas Bona Tipo Turbina Vertical Comp. 60 HP y 30 Galts. F-89-1601/1111	F-89-1601/1111	Nuevo León	San Pedro García	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,696,330	\$2,696,330	\$2,696,330	\$2,696,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	22.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007626	"B) Equipamiento Mec. Elct. y Telecom. de 3 Equipos Bombas Bona Tipo Turbina Vertical Comp. 60 HP y 30 Galts. F-89-1601/1111	F-89-1601/1111	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,854,102	\$1,854,102	\$1,854,102	\$1,854,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	35,000	0.00	25.50	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007627	Estación Bomba Cubera 1, Constante 2 Equip. Mec. Elct. y Telecom. de 3 Equipos Bombas Bona Tipo Turbina Vertical Comp. 60 HP y 30 Galts. F-89-1601/1111	F-89-1601/1111	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,749,235	\$2,749,235	\$2,749,235	\$2,749,235	\$445,543	\$445,543	\$445,543	16.21	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	16.00	Financieras / Física / Registro: SIETDMA: Para el siguiente nivel.	
MREI41020007629	"A) Rehabilitación Red A Pot. 1,430 Mts. del Barrio de Agua Potable y 1,430 Mts. del Barrio de Agua Potable en las Colonias, Monte Hiel y Barrio de Agua Potable.	F-89-16-1001/1111	Nuevo León	Panpeña	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 190	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,459,034	\$1,459,034													







Información General del Proyecto													Área Financiera							Área Físico			Observaciones				
Nº del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Valor Avance
MREI41020080002	B) Rehabilitación Red Ag 430 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En Antigua Carretera A Santa Rita Camino LaF-400-14001/1157		Nuevo León	Apodaca	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$248,876	\$248,876	\$248,876	\$248,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	225	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080003	A) Rehabilitación Red Ag 84 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1157		Nuevo León	Ciénega de Flores	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$209,485	\$209,485	\$209,485	\$209,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	150	0.00	77.88	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080004	*) Rehabilitación Red Ag 647 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1157		Nuevo León	General Escobedo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,049,792	\$1,049,792	\$1,049,792	\$1,049,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,600	0.00	10.81	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080004	M) Rehabilitación Red Ag 741 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1157		Nuevo León	Apodaca	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$570,871	\$570,871	\$570,871	\$570,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,100	0.00	13.07	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080008	D) Rehabilitación Red Ag 481 M de Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1160		Nuevo León	Apodaca	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$380,253	\$380,253	\$380,253	\$380,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	500	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080075	A) Rehabilitación Red Ag 1,613 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1161		Nuevo León	General Escobedo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,946,013	\$1,946,013	\$1,946,013	\$1,946,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	35,000	0.00	31.10	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080079	*A) Rehabilitación Red Ag 1,613 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1162		Nuevo León	Santa Catarina	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,254,478	\$1,254,478	\$1,254,478	\$1,254,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,700	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080082	*A) Rehabilitación Red Ag 1,613 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1158		Nuevo León	García	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,944	0.00	29.99	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080087	*A) Rehabilitación Red Ag 1,613 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1159		Nuevo León	Cerritos	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	10,000	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080090	*A) Rehabilitación Red Ag 1,613 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1160		Nuevo León	Marín	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	600	0.00	97.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080100	*A) Rehabilitación Red Ag 590 M de Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1161		Nuevo León	General Bravo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	81.65	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080136	*A) Rehabilitación Red Ag 1,841 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1162		Nuevo León	General Bravo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	970	0.00	40.94	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080161	*A) Rehabilitación Red Ag 1,841 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1163		Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$782,712	\$782,712	\$782,712	\$782,712	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,200	0.00	64.37	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080163	*A) Rehabilitación Red Ag 1,841 M Tub P.V.C. con Anillo y Cámara Intégrama de 4" x 14 Tomas. En la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1164		Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	8,000	0.00	6.49	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080169	Equipamiento Electrónico y Sustitución de Accesorios de Bombas de Agua. Instalación de Bombas de Agua Residuales en la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1164		Nuevo León	Santiago	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,445,954	\$1,445,954	\$1,445,954	\$1,445,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	1.38	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080175	Equipamiento Electrónico y Sustitución de Accesorios de Bombas de Agua. Instalación de Bombas de Agua Residuales en la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1167		Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,747,724	\$13,747,724	\$13,747,724	\$13,747,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080180	Construcción de 1,500 M de Calentador Potente del Agua de Cadereyta con Tub P.V.C. de 2" x 1/2" Espesor. Cadereyta Jiménez. Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1168		Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	25,000	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080183	Construcción de Línea de Bombeo de Agua Residual en la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1164		Nuevo León	García	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,493,244	\$20,493,244	\$20,493,244	\$20,493,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	14.89	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI41020080187	Construcción de Línea de Bombeo de Agua Residual en la Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169		Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,466,504	\$1,466,504	\$1,466,504	\$1,466,504	\$160,878	\$160,878	\$160,878	9.45	\$0	Metros	0	0.00	13.43	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI410300737085	Instalación y Reparación de Hipocloradores	ASLIMC060A3	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$194,300	\$194,300	\$194,300	88.32	\$0	Equipamiento	25	0.00	6.25	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI410300737332	Reparación de Cloradores	ASLIMC060A083	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$393,240	\$393,240	\$393,240	79.44	\$0	Equipamiento	15	0.00	81.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI410300737378	Refacciones, Cloro Residual Libre	ASLIMC060A700	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$507,769	\$507,769	\$459,758	89.08	\$0	Otros	25	0.00	50.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI410300737418	Equipo de Medición, (Digital-Campo)	ASLIMC060A12A0A	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$50,634	\$50,634	\$50,634	22.50	\$0	Equipamiento	4	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.
MREI410300738061	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Alameda, con una Capacidad de 150 Lpg.	g-10-14001/11	Nuevo León	Alameda	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$477,100	\$477,100	\$477,100	\$107,492	\$107,492	\$107,492	22.33	\$0	Otros	24,918	0.00	21.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738084	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Peregona, con una Capacidad de 25 Lpg. (Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169)	g-10-14001/11	Nuevo León	Peregona	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$31,403	\$31,403	\$31,403	13.01	\$0	Otros	5,194	0.00	13.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738088	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Adilana, con una Capacidad de 150 Lpg. (Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169)	g-10-14001/11	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$938,300	\$938,300	\$938,300	\$134,765	\$134,765	\$134,765	14.37	\$0	Otros	31,394	0.00	15.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738091	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Sanilpam, con una Capacidad de 200 Lpg. (Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169)	g-10-14001/14	Nuevo León	Santiago	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$455,728	\$455,728	\$455,728	48.69	\$0	Otros	34,598	0.00	48.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738094	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Cadereyta, con una Capacidad de 250 Lpg. (Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169)	g-10-14001/15	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$303,514	\$303,514	\$303,514	44.37	\$0	Otros	45,887	0.00	41.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738104	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Terasa, con una Capacidad de 25 Lpg. (Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169)	g-10-14001/16	Nuevo León	General Deras	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$18,592	\$18,592	\$18,592	11.07	\$0	Otros	5,919	0.00	11.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738107	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Linares, con una Capacidad de 200 Lpg. (Calle Pineda, Camino de LaF-400-14001/1169)	g-10-14001/17	Nuevo León	Linares	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$664,000	\$664,000	\$664,000	\$262,925	\$262,925	\$262,925	39.43	\$0	Otros	62,352	0.00	30.00	Financieras / Física / Registro: 512750A: Para el siguiente nivel.	
MREI410300738114	Operación y Mantenimiento de la Planta D Tratamiento de Agua Residual Montemorelos, con una Capacidad de 140-200-14001/18	g-10-14001/18	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura Municipal	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y SERENAL DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	100.00	\$0	Otros	15,788	0.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	





