



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
PRIMER TRIMESTRE 2018

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
NLE17170300964346	Gastos De Viaje Y Viaticos Hospedaje En Pais	C-CS-17001/113	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,539	\$4,149	\$4,149	\$4,149	\$4,149	\$4,149	\$4,149	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964360	Pasajes Aéreos En El Pais	C-CS-17001/111	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,680	\$6,430	\$6,430	\$6,430	\$6,430	\$6,430	\$6,430	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964355	Pasaje Terrestre En El Pais	C-CS-17001/115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$564	\$1,052	\$1,052	\$1,052	\$1,052	\$1,052	\$1,052	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964352	Gts De Viaje Y Viat Alim En El Pais	C-CS-17001/117	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$872	\$1,249	\$1,249	\$1,249	\$1,249	\$1,249	\$1,249	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180101073699	Equipo De Computo	C-PS-17000/11	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180101073707	Sistema Informatico Tipo Caseaplicación Para Usuarios Finales De Sadm	C-PS-17000/17	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	\$2,697,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA CIERRE 2DO TRIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679613	B) Reubicación De 277 M Red Ap Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900 Rd-25 De 4" Ø Y 18 Tomas Domiciliarias, En La Calle Privada Alvaro Obregón, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl	F-RP-16-16001/1120	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$205,176	\$235,102	\$235,102	\$235,102	\$235,102	\$233,481	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA CIERRE 2DO TRIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677175	Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclonica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	F-RP-16-16001/1133	Cadereyta Jiménez	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$352,805	\$166,895	\$166,895	\$166,895	\$166,895	\$136,398	100.00	\$0	Metros cúbicos	507	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677468	B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900 Rd-25 De 4" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias, En La Comunidad Hualiches, El Municipio De Dr. González, N.L.	F-RP-16-16001/1138	Doctor González	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$167,875	\$120,754	\$120,754	\$120,754	\$120,754	\$119,923	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679697	Reubicación De Colector El Escorial Con 1,000 M Tub De Polietileno De Alta Densidad Termofusionable De 26" Ø, En El Sector Los Cristales, Mpio De Santiago, N.L.	F-RP-16-16001/1146	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,735,400	\$3,292,603	\$3,292,603	\$3,292,603	\$3,292,603	\$3,269,895	100.00	\$0	Metros lineales	30,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160300739625	Lineas De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L.	F-RP-16-16001/1179	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$5,414,645	\$5,414,645	\$5,414,645	\$5,414,645	\$3,387,482	100.00	\$0	Otros	130	85.80	Financiera: / Física: / Registro: PARA CIERRE 2DO TRIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160300739805	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido Santa Isabel, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L.	F-RP-16-16001/1185	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,015,000	\$647,852	\$647,852	\$647,852	\$647,852	\$367,982	100.00	\$0	Otros	240	92.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160300740999	Conste Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 30m3 E Intro Red Ap Con 904 M Tub(Pvc) 4"Ø Y 110m Tub(Pvc) De 6"Ø,Rd-25 Y 37 Tomas Dom.,Col. El Monasterio, Mpio De Mina, N.L.	F-RP-16-16001/1191	Mina	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,957,215	\$1,247,090	\$1,247,090	\$1,247,090	\$1,247,090	\$343,932	100.00	\$0	Otros	1,962	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16170100849192	Intro 2,030 M. Red De En Diámetro De 0.20 M (8"), En Tub Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 25 Descargas Domiciliarias Y Construcción De Sist Anaeróbico, Ejido Pablillo, Cabecera Mpal De Galeana, N.L.	F-RP-16-16001/1196	Galeana	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,732,583	\$1,732,583	\$1,732,583	\$1,732,583	\$1,732,583	\$918,096	100.00	\$0	Metros lineales	150	82.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170200886657	Introducción Red Ap 1,028 M C/Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" De Diámetro, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Consqua-2011 Y 49 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L.	F-RP-17-17001/111111	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$572,184	\$572,184	\$572,184	\$572,184	\$148,975	\$148,975	\$147,948	26.04	\$0	Metros lineales	245	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886667	Ampliación De 2,114 M Red De C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, Incluye 46 Desc Dom Y Const Sist De Tratamiento Anaeróbico De 2 Mód De Concreto Reforzado, En Col. La Loma, Mpio Llaneros, N.L.	F-RP-17-17001/111211	Llaneros de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,780,245	\$2,780,245	\$2,780,245	\$2,780,245	\$2,071,679	\$2,071,679	\$255,674	74.51	\$0	Metros lineales	520	93.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964339	Introducción De Red De Agua Potable De 1,055 M Con Usa Tubería Policloruro De Vinilo Pvc, Clase C-900 Rd-25 Con 4" Ø Y 19 Tomas Domiciliarias En La Col. El Monasterio, En El Municipio De Mina, N.L.	F-RP-17-17001/111311	Mina	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,041,399	\$1,041,399	\$1,041,399	\$1,041,399	\$1,041,398	\$1,041,398	\$1,034,216	100.00	\$0	Metros lineales	530	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
PRIMER TRIMESTRE 2018

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE00180101073728	Plan Hidrico 2030, Anteproyecto Presa Libertad	F-PP-17-17001/11151	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$3,150,000	\$3,092,942	\$3,092,942	\$3,092,942	\$1,137,085	\$1,137,085	\$0	36.76	\$0	Otros	0	39.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170200886099	Ampliación Red Ap C/1,100 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4", C/Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias. Comunidad San Cayetano De Vacas, Mcipio De Dr. Arroyo,N.L.	F-PP-17-17001/112111	Doctor Arroyo	San Cayetano de Vacas	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$828,407	\$828,407	\$828,407	\$828,407	\$776,302	\$776,302	\$770,948	93.71	\$0	Metros lineales	102	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886674	A)Introducción Red Ap C/957m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 4"; B) Sim Tub Acero Al Carbono 4"; C/Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 52 Tom Dom. Col. Ext Alberto Villalaz, Mpio De Abasco, N.L.	F-PP-17-17001/112211	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$810,944	\$810,944	\$810,944	\$810,944	\$669,442	\$669,442	\$644,825	82.55	\$0	Metros lineales	285	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA CIERRE 2DO TRIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170200886643	B)Introducción Red De C/810m Tub (Pvc) C/Unita Rematitas, Pared Sólida Serie 20 (37lm. 8"Ø Y 439m. 10"Ø), Nom-001-Conagua-2011, Incluye Inat 30 Desc Dom. Col. Los Pinos la Estapa, Mcipio De Abasco, N.L.	F-PP-17-17001/112221	Abasco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,269,348	\$1,269,348	\$1,269,348	\$1,269,348	\$1,016,854	\$1,016,854	\$1,009,841	80.11	\$0	Metros lineales	240	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886603	A)Introducción De Red Ap C/2,044 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 40 Tomas Domiciliarias.En La Comunidad San Javier, En El Municipio De Gral. Treviño, N.L.	F-PP-17-17001/112311	General Treviño	San Javier	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,564,566	\$1,564,566	\$1,564,566	\$1,564,566	\$208,827	\$208,827	\$207,387	13.35	\$0	Metros lineales	215	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886622	B)Introducción 1,215m Red De C/Tub (Pvc) Pared Sólida Ser 20 8" Ø,Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 17 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad Benito Juárez, Mpio Higueras, N.L.	F-PP-17-17001/112321	Higueras	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,056,425	\$1,056,425	\$1,056,425	\$1,056,425	\$1,056,425	\$1,049,139	100.00	\$0	Metros lineales	1,462	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170200886668	A) Construcción De Red De Agua Potable Con 801 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø Y 28 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad El Barrio, Municipio De Los Aldamas, N.L.	F-PP-17-17001/112411	Los Aldamas	Barrio Aldamas	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$673,030	\$673,030	\$673,030	\$673,030	\$95,275	\$95,275	\$94,618	14.16	\$0	Metros lineales	140	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886676	B)Ampliación De Red De Agua Potable C/490 M Tub (Pvc)C900 Rd-25 De 4"Ø, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad Barretosa, Municipio De Los Herreras, N.L.	F-PP-17-17001/112421	Los Herreras	Barretosa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$340,819	\$340,819	\$340,819	\$340,819	\$82,361	\$82,361	\$57,828	24.17	\$0	Metros lineales	60	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886682	A)Construcción Red De Distribución Ap C/675 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4"Ø, Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 17 Tomas Domiciliarias. En La Col. Ayuntamiento Municipio De Iturbide, N.L.	F-PP-17-17001/112511	Iturbide	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$447,884	\$447,884	\$447,884	\$447,884	\$444,510	\$444,510	\$373,033	99.25	\$0	Metros lineales	85	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886685	B)Introducción 547 M Red De C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nm-E-215/1-Scfi, Incluye 17 Des Dom. En La Col. Ayuntamiento, Mpio De Iturbide, N.L.	F-PP-17-17001/112521	Iturbide	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$591,827	\$591,827	\$591,827	\$591,827	\$585,743	\$585,743	\$383,051	98.97	\$0	Metros lineales	85	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964368	7" Et "Aducto La Lajita-Cruz De Elorza" C. Lc Tramo S.Joaquin-Ope De Silva C/1,470m Tub Pvc C900 Rd-18 6"Ø, C. Red Ap C/2,370m Pvc Rd-25 4"Ø, 48 Td; Pab/Monje Tme C/Cap 30m3 P/Almac Ap. Dr. Arroyo Nl.	F-PP-17-17001/112711	Doctor Arroyo	San Joaquin	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,325,120	\$4,325,120	\$4,325,120	\$4,325,120	\$2,305,323	\$2,305,323	\$2,289,424	53.30	\$0	Metros lineales	716	97.40	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964376	Introd Red De C/429 M Tub P.V.C. Pared Sólida Serie 20 8" Ø, Según Norm Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nm-E-215/1-Scfi Vigente Y 13 Descargas Domiciliarias. Col. Mirasolera, Agualeguas, N.L.	F-PP-17-17001/112811	Agualeguas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$389,307	\$389,307	\$389,307	\$389,307	\$378,627	\$378,627	\$374,435	97.26	\$0	Metros lineales	1,995	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170300964381	A) Construcción De Red De Agua Potable De 395 Metros De Tubería Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 8 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	F-PP-17-17001/112911	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$284,495	\$284,495	\$284,495	\$284,495	\$151,948	\$151,948	\$0	53.41	\$0	Metros lineales	1,214	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964387	B) Ampliación De Red De Agua Potable De 100 Metros De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 8 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De General Zaragoza, N.L.	F-PP-17-17001/112921	General Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$182,123	\$182,123	\$182,123	\$182,123	\$111,506	\$111,506	\$110,737	61.23	\$0	Metros lineales	1,941	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964391	C) Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 1,696 Metros De Tubería De Pvc Serie 20 Pared Sólida de 8"Ø Y 12 Descargas Domiciliarias.En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	F-PP-17-17001/112931	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,188,929	\$1,188,929	\$1,188,929	\$1,188,929	\$498,666	\$498,666	\$495,227	41.94	\$0	Metros lineales	1,214	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886701	Construcción De Planta Paquete De Tratamiento De Aguas Residuales Para 5 Lps. De Capacidad. En El Municipio De Rayones, N.L.	F-PP-17-17001/114111	Rayones	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$5,386,119	\$5,386,119	\$5,386,119	\$5,386,119	\$525,854	\$525,854	\$522,228	9.76	\$0	Otros	0	18.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170200886732	Construcción De De C/850 M.L. De Tub Pvc Serie 20 De 24" De Diámetro. En Margen Inq. Arroyo San Miguel, De Quintas Campestres A Trazo, Villa Del Rosario, Mpio Ciénega De Flores Y General Zaragoza, N.L.	F-PP-17-17001/12111	Ciénega de Flores	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,697,540	\$2,697,540	\$2,697,540	\$2,697,540	\$2,492,049	\$2,492,049	\$2,265,733	92.38	\$0	Metros lineales	0	96.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
PRIMER TRIMESTRE 2018

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE17170200886786	Construcción De Estación De Bombeo De Agua Potable (Civil, Mecánica Y Eléctrica), Equipamiento E Interconexión A Red. En El Ejido San Isidro, En El Municipio De Los Ramones, N.L.	P-RP-17-17001/12211	Los Ramones	San Isidro	Rural	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,278,633	\$1,278,633	\$1,278,633	\$1,278,633	\$774,376	\$774,376	\$769,036	60.56	\$0	Otros	0	97.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886793	Introducción De 867 Metros Del Alimentador Tanque Santa Rosa II A La Zona Ote. De Colinas Del Aeropuerto, Con Tubería De Acero De 12" De Diámetro, En El Municipio De Pesquería, N.L.	P-RP-17-17001/12311	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,754,651	\$2,754,651	\$2,754,651	\$2,754,651	\$2,024,077	\$2,024,077	\$2,010,118	73.48	\$0	Metros lineales	0	95.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE00180101073772	Lineas Conducción Agua Potable, Sum E Instal 500m Tub Acero De 24"Ø De 3/8" Espesor, Ubicada En Calle Río Pánuco Sur, Entre Río Salinas Ote. A Río Pánuco Ote., Col. Portal De Zuzua, Mpio Escobedo, N.L.	P-RP-17-17001/1241	General	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,620,742	\$2,620,742	\$2,620,742	\$2,250,177	\$370,566	\$370,566	\$0	14.14	\$0	Metros	0	14.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100851156	Const Obra Civil Planta Secado Térmico Lodos A Baja Temp Consis Nave Principal, Edif Calderas, Edif Sist de Biogas, Plataforma De Sólidos De Almas, Edif Ofnas Y Serv Perif. Ptar Da, Pesquería, N.L.	I-RP-15001/1512	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$30,586,537	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170401052730	Const Ob Y/Planta Secado Térmico Lodos A Baja Temp Cons Nave Principal, Ed Calderas, Ed P/Sist Biogas, Plataforma D Sólidos O Almacenamiento, Ed Of Y Serv Periférico, Ptar Dulces Nombres, Pesquería, N.L.	I-RP-15001/1515	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,090,000	\$4,090,000	\$4,090,000	\$4,090,000	\$3,420,167	\$3,420,167	\$3,109,233	83.62	\$0	Otros	0	98.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679276	Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nove Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L.	I-RP-16001/1115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,749,235	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,771,149	\$2,752,037	100.00	\$0	Equipamiento	3,000	95.60	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679455	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dolces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps. Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Coto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L.	I-RP-16001/1123	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,535,736	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,774,424	100.00	\$0	Equipamiento	15,000	99.60	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679719	Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa III, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-16001/1131	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,848,802	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,096,489	100.00	\$0	Otros	6,800	64.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200680079	"A)Redu Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Santa Catarina, N.L.	I-RP-16001/1162	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,254,678	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$663,681	\$663,681	\$659,103	99.46	\$0	Metros	3,700	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA CIERRE 2DO TRIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200680183	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cd. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Aps-51 De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De García, N.L.	I-RP-16001/1166	García	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$20,493,246	\$23,843,956	\$23,843,956	\$23,843,956	\$23,839,491	\$23,839,491	\$23,675,080	99.98	\$0	Metros	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677472	Construcción De Un Tanque De Igualación De Aguas Residuales De Concreto Reforzado En Ptar Norte Con Su Equipamiento De Mezclado, Bombeo De Influyente Y Epos. De Desaguado De Lodo, Mpio. De Escobedo, N.L.	I-RP-16001/1311	General	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$36,000,000	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	100.00	\$0	Equipamiento	843,258	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100849088	Rehab Dig 4 Prim, 1 Sec Cons Rep Sello Pmtral Dig Prim, Val Alim Lodos, Reg Pres Gas Met, Inst Y Pta March Eq Mecx Rotamx, Inst Eléc Bombeo Y Repar Cúpula Flotante Dig Sec Ptar Nte Escobedo	I-RP-16001/148	General	Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$14,090,993	\$14,090,993	\$14,090,993	\$14,090,993	\$9,781,311	\$9,781,311	\$9,713,854	69.42	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200885288	"A)Construcción Red Ap C/900 MI Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø; 115 M Tub Acero Al Carbón De 4" Ø Cod. 40, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 48 Tomas Dom, Mpio Santa Catarina, N.L.	I-RP-17001/111111	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170200885292	B)Construcción Red De C/2,625M Tub (Pvc ) C/ Junta Hermética, Pared Sól Ser 20 8"Ø, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-B-215/1-Scfi Vte Y 615 Des Dom.1a Etapa, Mpio De García, N.L.	I-RP-17001/111121	García	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,074,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,075	82.40	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170200885297	A)Construcción Red Ap C/125 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø; 250 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 6"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 31 Tomas Dom, Mpio De Guadalupe, N.L.	I-RP-17001/112111	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$374,639	\$374,639	\$374,639	\$374,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,350	10.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170200885936	B)Construcción Red Ap C/517 MI Tub (Pvc) Awa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 55 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L.	I-RP-17001/11221	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$296,780	\$296,780	\$294,733	69.88	\$0	Metros lineales	330	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170200885959	C)Construcción Red De C/1,254 M Tub (Pvc) C/ Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 8"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-B-215/1-Scfi Y 143 Desc Dom, 2a Etapa, Mpio De Juárez, N.L.	I-RP-17001/112311	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,099,932	\$1,099,932	\$1,099,932	\$1,099,932	\$681,863	\$681,863	\$677,161	61.99	\$0	Metros lineales	715	90.80	Financiera: / Física: / Registro:	



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
PRIMER TRIMESTRE 2018

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
NLE1710200886016	Construcción de Red Ap C/700 M Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Anul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Consagua-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Mty, N.L.	I-RR-17001/111311	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$625,847	\$625,847	\$621,530	95.86	\$0	Metros lineales	1,158	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710200886033	Const 1,285m L. Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Ptar Dn, Tramo Iii Cad. 105 Al 4 900 Y Tramo Iv Cad.5 470 Al 5 900 C/Tub Polietileno Alta Den Y Alto P Molec Termofusionada, De 36"Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	I-RR-17001/111411	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$2,583,792	\$2,583,792	\$2,565,973	64.02	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710200886049	Const 1,210m L. Bombeo An, Est Bombeo Juárez-Ptar Dn, Tram V Cad. 6 100 Al 6 330 Y Tram Vi Del Cad. 8 020 Al 9 000 C/Tub Polietileno Alta Den Y Alto Peso Mol Termofusionada, 36"Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	I-RR-17001/111511	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$6,430,666	\$6,430,666	\$6,430,666	\$6,430,666	\$6,429,543	\$6,429,543	\$6,385,201	99.98	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710200886071	Const 1,350m L. Bombeo An Desde La Est Bombeo Juárez-Ptar Dn Tramo Vii Del Cad. 9 000 Al 10 350 C/Tub Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Termofusionada, De 36" Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	I-RR-17001/111611	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,968	\$9,453,968	\$8,104,262	100.00	\$0	Metros lineales	59,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710200886085	Const 1,305m L. Bombeo An Est Bombeo Juárez-Ptar Dn Tramo Viii, Cad. 4 900 Al 5 470 Y Cad. 10 350 Al 11 080, C/Tub Polietileno Alta Dens Y Alto Peso Molecular Termofusionada, 36"Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	I-RR-17001/111711	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$7,174,536	\$7,174,536	\$7,174,536	\$7,174,536	\$3,705,955	\$3,705,955	\$3,049,369	51.65	\$0	Metros lineales	59,500	84.30	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710200886716	Rehabilitación Red Ap 1", Etapa C/2,040m Tub (Pvc) De 4"Ø, 820 M Tub (Pvc) De 6"Ø, 885m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Anul Rd-25 De 8"Ø, 470m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Anul Rd-25 De 10" Ø, Y 129 Tomas Dom.	I-RR-17001/111811	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$3,054,442	\$3,054,442	\$3,054,442	\$3,054,442	\$1,999,015	\$1,999,015	\$1,985,229	65.45	\$0	Metros lineales	1,525	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710300964312	A) Construcción Red Ap C/320 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Anul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Consagua-2011 Y 39 Tomas Domiciliarias.	I-RR-17001/111911	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$348,991	\$334,115	\$334,115	\$334,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	186	36.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710300964316	B) Construcción Red Ap C/95 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Anul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Consagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias.	I-RR-17001/111921	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$204,319	\$204,319	\$204,319	\$204,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	570	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710300964325	C) Construcción Red De C/162 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, De Acuerdo A Norma Of Mex Num-001-Consagua-2011-Norma Mex Nxm-E-215/1-Refi, Incluy Instalación De 7 Descargas Dom.	I-RR-17001/111931	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$297,190	\$297,190	\$280,970	\$280,970	\$249,477	\$249,477	\$0	83.95	\$0	Metros lineales	730	99.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710300964330	D) Construcción Red De C/393 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 D 8" Ø, D Acuerdo A Norma Of Mex Num-001-Consagua-2011-Norma Mex Nxm-E-215/1-Refi, Incluy Instalación D 42 Descargas Dom.	I-RR-17001/111941	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$596,752	\$141,488	\$141,488	\$0	23.71	\$0	Metros lineales	186	72.84	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGO PRORROGA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710300964401	A) Introducción De Red De Agua Potable De 703 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 6" De Diámetro, 585 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro Y 101 Tomas Domiciliarias.	I-RR-17001/112011	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,100,760	\$1,100,760	\$1,100,760	\$1,100,760	\$971,504	\$971,504	\$964,804	88.26	\$0	Metros lineales	1,038	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710300964404	B) Introducción De Red De Agua Potable De 124m Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 977m Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro, 20 Ml De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø Y 137 Tomas Domiciliarias.	I-RR-17001/112021	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,073,725	\$1,073,725	\$1,073,725	\$1,073,725	\$800,486	\$800,486	\$794,965	74.55	\$0	Metros lineales	2,520	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710300964396	Const Eb Ap C/Equip. Mec, Elec Y Obra Civil, Ccto Cctol P/15 lps., Alm Cctol Bomb C/7ub 25dcm 10"Ø Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbón 4" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbón 6" Ø Y 115 Td, Mty, Nl	I-RR-17001/112111	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$5,971,591	\$5,971,591	\$5,971,591	\$5,971,591	\$2,357,574	\$2,357,574	\$2,341,315	39.48	\$0	Metros lineales	1,296	36.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710300964398	Introducción De Red Ap 488 Ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 1,096ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø Y 265, Tomas Domiciliarias, En La Colonia Alianza La Realidad, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-RR-17001/112211	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,340,880	\$1,340,880	\$1,340,880	\$1,340,880	\$812,393	\$812,393	\$769,056	60.59	\$0	Metros lineales	1,440	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE1710200885282	Introducción De Tub Agua Residual Tratada De 1,400 Ml Tub Pvc Rd-18 De 12" De Diámetro, 12 M. Tub Pvc Rd-18 De 8" De Diámetro Y 45 M.L. Detub Acero 12" Diámetro, Mun. San Nicolás De Los Garza, N.L.	I-RR-17001/114111	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,685,080	\$1,685,080	\$1,671,997	84.95	\$0	Metros lineales	443,273	99.30	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710300964410	Sum D 142,329 Medidores Dom T/Vel Charro Mult C/Campo Sint, Trame Magnética, Desig D Medidor Ml 5, 2,5"Ø Nom 15 Mm. Disp Indicador Hermeticamente Sellado O Envasulado (Análogo Y Digital)	0-PR-17001/11	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$18,038,793	\$12,840,781	\$12,840,781	\$12,840,781	\$12,840,781	\$12,840,781	\$12,840,781	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710300964416	B/Lectura Suministro D 3,352 Medidores (Macromedidores) Industriales T/Ultrasonico Operado X Pila C/Dispositivo Indicador Hermeticamente Sellado O Envasulado Ip68 P/Lectura M' C/Indicacion Min D Decimas D Itero	0-PR-17001/12	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$23,536,615	\$14,967,109	\$14,967,108	\$14,967,108	\$14,967,108	\$14,967,108	\$14,967,108	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
PRIMER TRIMESTRE 2018**

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
NLE17170300964419	Suministro De 98 Medidores Electromagnéticos Alimentados Por Batería, Tamaño De Cuerpo (Conexión) Electrónica Integral Para Mediciones De Usuarios De Venta De Agua A Industrias En El Área Metropolitana.	O-PR-17001/13	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$3,621,156	\$1,894,764	\$1,894,764	\$1,894,764	\$1,894,764	\$1,894,764	\$1,894,764	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170300964424	Sum D 10,000 Medidores Dom 2/Vel Chorro Multiple C/Cuerpo Sint, Trans Magnética, Desig D Medidor N1.5,2.5e Nom D 15 Mm. Dispositivo Indicador (Analógico Y Digital) P/Lectura En M³	O-PR-17002/11	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,357,934	\$902,190	\$902,190	\$902,190	\$902,190	\$902,190	\$902,190	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170300964429	Instalación Y Puesta En Servicio De Sistemas De Secado. Incluye Ademas La Instalacion Electrica Conforme A La Norma Nom-001-Sede Vigente.	S-PT-17001/11	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$42,767,232	\$92,580,148	\$90,356,120	\$90,356,120	\$64,760,537	\$64,760,537	\$64,760,537	69.95	\$0	Otros	0	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA LOS PROGRAMAS CON RECURSO 2017 SE OTORGÓ PROMESA AL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	