

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	2	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	2018	CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA,	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-18001/11201	30000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada: 0.45}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09-07-2018	25-11-2018	1,062,131.09	1,573,665.01	1,062,131.09	753,633.59	753,633.59	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}}	En Ejecución	
2020	2	NLE180301387553	Proyecto de inversión	473,683.90	2018	A) Construcción de red de agua potable con 312 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 33 tomas domiciliarias, en la calle Progreso de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-18-18001/111511	290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada: 0.31}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	433,563.48	433,563.48	433,563.48	433,563.48	433,563.48	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}	En Ejecución	
2020	2	NLE180301387575	Proyecto de inversión	384,874.17	2018	B) Construcción de red de agua potable con 194 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 184 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 21 tomas domiciliarias y 27 metros de tubería de acero al carbón de 6" Ø x cédula 40, en la calle Melquiades Salazar de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-18-18001/111521	290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada: 0.41}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	330,069.35	330,069.35	330,069.35	330,069.35	330,069.35	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}	En Ejecución	
2020	2	NLE180301387635	Proyecto de inversión	221,806.66	2018	C) Introducción de 155 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-18-18001/111531	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada: 0.16}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	202,410.55	202,410.55	202,410.55	202,410.55	202,410.55	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}}	En Ejecución	
2020	2	NLE180401498783	Adquisición	4,500,000.00	2018	Integración del sistema de pozos el desierto mediante el equipamiento de la estación de bombeo con 3 bombas de 40 lps, incluye variador de velocidad y planta de emergencia, para suministro en cabecera municipal y comunidades rurales de Dr. Arroyo, N.L.	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-18-18001/11131	10272	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.Arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.18295288, lat:23.67597055}}	20-08-2018	28-11-2018	2,226,550.55	4,500,000.00	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE180401498869	Proyecto de inversión	1,769,773.36	2018	CONDICION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. APODACA, N.L.	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-18-18001/2111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada: 900.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}}	17-12-2018	16-04-2019	1,421,440.13	1,421,440.13	1,421,440.13	1,421,440.13	1,421,440.13	1,421,440.13	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	2	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	2018	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vig. Carretera Matehuala - Dr. Arroyo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	F-RP-18-18001/11211	143668	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}}	09-04-2018	01-12-2018	2,647,526.52	5,394,086.10	2,647,526.52	2,340,371.64	2,340,371.64	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	
2020	2	NLE18180201136975	Proyecto de inversión	210,551.02	2018	Obra A) Introd Red Agua Potable De 172 M.L. De Tub Pvc Rd-25 De 6" Ø Norma Awwa C-900 Vigente Y 11 Tomas Domiciliarias En El Municipio De Garcia, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	I-RP-18001/111511	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-04-2018	01-12-2018	178,379.30	178,379.30	178,379.30	178,379.30	178,379.30	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución	
2020	2	NLE18180201137121	Proyecto de inversión	1,649,942.33	2018	Introduccion Red Agua Potable De 1,345 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 4" Ø Norma Awwa C-900 Vigente, 685 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 6" Ø Y 184 Tomas Domiciliarias En El Municipio De Garcia, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	I-RP-18001/11141	920	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-04-2018	01-12-2018	1,495,824.25	1,495,824.25	1,495,824.25	1,495,824.25	1,495,824.25	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}}	En Ejecución	
2020	2	NLE190101513145	Proyecto de inversión	5,441,046.90	2018	Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,367 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. (TRAMO COMPRNDIDO ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO K-10 Y CAPADERITO)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-18-18001/2121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2401.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:20 de Noviembre, Acuña, N.L., México, lon:-100.0936984, lat:23.7727085}}	14-01-2019	29-04-2019	5,268,587.12	5,268,587.12	5,268,587.12	5,268,587.12	5,268,587.12	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2401.5}}	En Ejecución	
2020	2	NLE190201561951	Proyecto de inversión	6,620,000.00	2019	Reubicación de 535 m.l. de línea de conducción de agua potable en libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 45 + 195 al Km. BF - 45 + 730 con tubería acero 610 mm. (24") Ø y 12.7 mm. (1/2") espesor, en el municipio de Apodaca, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.24805546, lat:25.8371319}}	20-05-2019	29-07-2019	6,444,608.26	6,444,608.26	6,444,608.26	6,444,608.26	6,444,608.26	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}}	En Ejecución	
2020	2	NLE190201561959	Proyecto de inversión	1,950,000.00	2019	Instalación de 70 m. de tubería acero 1,219 mm. (48") Ø y 12.7 mm. (1/2") espesor de línea de bombeo E.B. Nueva Castilla I a tanque Nueva Castilla I (ampliación) con bayoneta de acero, en cruce de puente vehicular deprimido (proyecto) kilómetro Ff. CC. de Ferromex, Km. BF - 42 + 457.68 al Km. BF - 42 + 527.65 cruz con Ave. Nueva Castilla, colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, Nuevo León	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.27105272, lat:25.83386801}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	2	NLE190201561967	Proyecto de inversión	2,080,000.00	2019	Instalación de 51 m.l. de tubería de acero de 0.61 m. (24") Ø y 1/2" espesor (bayoneta), incluyendo 109 m.l. de tubería de acero de 0.46 m (18") y 3/8" de espesor, y una camisa protectora en tubería de acero de 0.76 m (30") Ø con una longitud de 24 m.l., alimentador tanque Nueva Castilla II en cruce de puente vehicular deprimido (proyecto), del Km. FCC de Ferromex, Km. BF 42+458.35 al Km. BF 42+509.40 cruz con la Av. Nueva Castilla, Col. Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12141	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada: 184.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.2716884, lat:25.83437016}}	20-05-2019	29-07-2019	1,925,805.31	2,073,430.47	1,925,805.31	1,327,551.73	1,327,551.73	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:184.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190201561972	Proyecto de inversión	950,000.00	2019	B) Línea de conducción de agua potable de 75 m. con tubería acero 305 mm. (12") Ø y 9.5 mm. (3/8") espesor y 25 m. de hincado con tubería de acero de 610 mm. (24") Ø y 15.8 mm. (5/8") espesor, en libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 47 + 187, municipio de Apodaca, Nuevo León.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/121521	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Paseo de los Olivos Norte 121, Santa Rosa, N.L., México, lon:-100.22561073, lat:25.83493024}}	20-05-2019	29-07-2019	949,368.89	949,368.89	949,368.89	949,368.89	949,368.89	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190301574735	Proyecto de inversión	1,050,000.00	2019	Línea de conducción de agua potable con 540 m.l. de tubería de PVC C900 RD-18 DE 6" de diámetro, 906 m.l. de tubería de acero ced. 40 de 4" de diámetro y 100 m.l. de tubería de acero de 40 de 6" de diámetro., En el ejido San Antonio del Salero (San Jose de Raíces-Ejido San Antonio del Salero), en el municipio de Galeana, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/121111	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1546.0, meta_modificada: 1546.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:San José de Raíces, N.L., México, lon:-100.237625, lat:24.5687726}}	22-07-2019	19-10-2019	894,481.95	894,481.95	894,481.95	894,481.95	894,481.95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1546.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190301574781	Adquisición	1,150,000.00	2019	Equipamiento electromecánico de estación de bombeo con bomba tipo turbina vertical de 5 lps. Y CDT:88M, en el ejido San Antonio del Salero (San Jose de Raíces-Ejido San Antonio del Salero), en el municipio de Galeana, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/121212	1	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:San José de Raíces, N.L., México, lon:-100.237625, lat:24.5687726}}	19-07-2019	16-10-2019	1,073,307.60	1,073,307.60	1,073,307.60	1,073,307.60	1,073,307.60	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190301574794	Proyecto de inversión	2,460,000.00	2019	Introducción de red de agua potable de 2,610 m.l. de tubería de PVC C900 RD-25 de 4"Ø y 102 tomas domiciliarias. En la localidad La Concepción (Tepehuaje Pueblo Nuevo), en el municipio de Cadereyta Jiménez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/112221	408	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada: 2.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.96734619, lat:25.43459362}}	22-07-2019	13-12-2019	2,459,425.11	2,459,425.11	2,459,425.11	2,459,425.11	2,459,425.11	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:2.61}}	En Ejecución
2020	2	NLE190301574800	Proyecto de inversión	1,650,000.00	2019	Introducción de red de drenaje sanitario, 1,891 m.l. de tubería de PVC, serie 20 de 20.32 cm. (8 pulgadas) de diámetro y 85 descargas En la Col. San Javier (primera etapa), en el municipio de Salinas Victoria, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/111111	510	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.89, meta_modificada: 1.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Unión San Javier, N.L., México, lon:-100.2805555, lat:25.9916666}}	22-07-2019	13-12-2019	1,383,945.34	1,383,945.34	1,383,945.34	1,175,470.69	1,175,470.69	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.89}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	2	NLE190301574817	Proyecto de inversión	29,039,559.50	2019	Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	I-RP-19001/11111	200000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}}	14-10-2019	14-10-2019	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	42,652,664.78	42,652,664.78	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.89}}	En Ejecución
2020	2	NLE190301574837	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2019	Instalación de línea de bombeo con tubería de acero 48"Ø zespiga-campana (2a. Etapa). De E.B. Nueva Castilla I (ampliación) a entronque con alimentador tanque San Martín I, Cad. 0+000 a 0+300, de Cad. 1+720 a 2+820, con una longitud de 1,400.00 m., en el municipio de Escobedo, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12171	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada: 1400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	14-10-2019	14-10-2019	10,301,943.49	10,301,943.49	10,301,943.49	7,800,240.44	7,800,240.44	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401692988	Proyecto de inversión	1,332,000.00	2019	Fabricación y montaje de tanque elevado metálico autoportante de 50 m3, en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11231	401	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.93713379, lat:25.56722039}}	14-10-2019	12-12-2019	1,119,359.72	1,119,359.72	1,119,359.72	503,804.22	503,804.22	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693000	Adquisición	1,020,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 1, con equipo de bombeo de 4 lps. y 77m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11241	200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58827844}}	14-10-2019	12-12-2019	886,493.98	886,493.98	886,493.98	233,973.28	233,973.28	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693011	Adquisición	1,008,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 2, con equipo de bombeo de 1.5 lps. y 65m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11251	200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58703983}}	14-10-2019	12-12-2019	852,998.39	852,998.39	852,998.39	127,740.91	127,740.91	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	2	NLE190401693020	Proyecto de inversión	4,750,000.00	2019	Introducción de acueducto de 8,047 mts, de tubería de PVC RD-18 de 6" diámetro, del ejido Margarita a la comunidad San Ignacio de Texas, en el municipio de Galeana, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11261	323	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:181, direccion:Constitución 48, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.07720947, lat:24.82288578}}	21-10-2019	19-12-2019	4,567,533.73	4,567,533.73	4,567,533.73	4,567,533.73	4,567,533.73	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693030	Proyecto de inversión	5,111,115.50	2019	Primera Etapa, línea de conducción de 8,000 m.l. de tubería de PVC RD-18 de 6" diámetro de la comunidad San Antonio del Salero a las Margaritas en el municipio de Galeana, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11271	325	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:Margaritas, N.L., México, lon:-100.2097222, lat:24.38111111}}	21-10-2019	19-12-2019	5,065,647.50	5,065,647.50	5,065,647.50	5,065,647.50	5,065,647.50	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693058	Proyecto de inversión	1,920,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 3, con equipo de bombeo de 3.6 lps. y 56 m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración y equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control e incorporación de tanque elevado metálico de 30 m3. en la localidad La Concepción (Tepehuajé Pueblo Nuevo), Cadereyta Jiménez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11281	250	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.04150391, lat:25.62171596}}	14-10-2019	12-12-2019	1,509,180.59	1,509,180.59	1,509,180.59	798,224.12	798,224.12	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693080	Proyecto de inversión	4,169,239.90	2019	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales consiste en el equipamiento de la estación de bombeo El Escorial II ubicado en Colector Escorial Arroyo La chueca, así como el suministro e instalación de 4 equipos de 50 HP y subestación eléctrica de 225 KVA, en el municipio de Santiago, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11121	10000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	28-10-2019	31-12-2019	4,164,458.50	4,164,458.50	4,164,458.50	3,043,647.58	3,043,647.58	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693084	Proyecto de inversión	4,050,000.00	2019	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON 6,000.00 M.L. DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CON NORMA AWWA-C900 EN RD-18 DE 6" DE DIAMETRO. EIJDO REFUGIO DE LOS IBARRA (TRAMO I), CAIFAMA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11291	575	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:Refugio de los Ibarra, N.L., México, lon:-100.357084, lat:24.441635}}	13-01-2020	23-03-2020	4,037,444.00	4,037,444.00	4,037,444.00	4,037,444.00	4,037,444.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE190401693087	Proyecto de inversión	1,218,000.00	2019	Línea de conducción de agua potable con 320 metros de tubería de PVC hidráulica con norma AWWA-C900 en RD-25 de 4" Ø, 113 tomas domiciliarias y red de distribución de agua potable de 700 m.l. de tubería de PVC C900 RD-25 de 4"	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11211	452	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada: 1.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Emiliano Zapata 409, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.99755859, lat:25.58703983}}	22-07-2019	13-12-2019	1,155,391.29	1,155,391.29	1,155,391.29	1,155,391.29	1,155,391.29	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	2	NLE200101702600	Proyecto de inversión	14,630,086.20	2019	INSTALACION DE 1,496.37 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD. 3+181.97 AL 4+680.54 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECURSOS FEDERALES	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12181	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada: 1498.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Raúl Caballero Escamilla 212, Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.29968262, lat:25.81101827}}	31-01-2020	21-04-2020	5,717,424.81	9,647,085.48	5,717,424.81	5,172,042.80	5,172,042.80	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1019.03}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702611	Proyecto de inversión	13,187,160.19	2019	INSTALACION DE 1,496.37 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD. 4+680.54 AL 6+179.12 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECURSOS FEDERALES	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12191	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada: 1498.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:137, direccion:Camino Vecinal 316, Monclovita 1a Secc, Monclova Primer Sector, N.L., México, lon:-100.40405273, lat:25.81472706}}	31-01-2020	21-04-2020	8,692,677.81	9,080,710.41	8,692,677.81	8,692,677.81	8,692,677.81	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1498.57}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702613	Proyecto de inversión	16,954,444.67	2019	INSTALACIÓN DE 1,612 M DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD.0+000 AL 0+378 Y DEL CAD. 6+180.20 AL 7+446.20 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 32M. DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESRO, PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECURSOS FEDERALES	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12201	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada: 1612.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.41641235, lat:25.80978198}}	06-12-2019	02-06-2020	7,493,484.13	11,179,768.52	7,493,484.13	7,493,484.13	7,493,484.13	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1398.16}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702617	Proyecto de inversión	3,105,221.94	2019	NUEVO LEON. SUMINISTRO E INSTALACION DE 130 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR , INCLUYE: RECURSOS FEDERALES	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12211	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada: 130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Calle Limonero 119, Privada San José, 66053 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.30654907, lat:25.81101827}}	13-01-2020	21-04-2020	2,047,584.76	2,047,584.76	2,047,584.76	2,047,584.76	1,781,700.28	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:130.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	2	NLE200101702631	Proyecto de inversión	7,500,000.00	2019	CONSTRUCCION DE 9 MACRO CIRCUITOS PARA LA MODULACIÓN Y REGULACIÓN DE PRESIONES, LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR FUGAS Y FATIGA EN LAS TUBERÍAS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN HÍDRICO, INCLUYEN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 VÁLVULAS MODULADORAS Y REGULADORAS DE PRESIÓN DE 6" A 18" DE DIÁMETRO PARA UNA PRESIÓN DE 150 LBS/PULG2., CONSTRUCCION DE 9 CAJAS REGISTRO PARA ALOJAR VÁLVULA Y PIEZAS ESPECIALES PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12221	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	13-01-2020	21-04-2020	685,997.25	7,360,917.86	685,997.25	685,997.25	685,997.25	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702636	Proyecto de inversión	11,000,000.00	2019	CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN : INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 300 M.L. Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 500 M.L., EN LA MACROPLAZA (CALLE DR. COSS DESDE AVENIDA CONSTITUCIÓN A CALLE JUAN IGNACION RAMÓN) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY , NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12231	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}}	13-01-2020	21-04-2020	3,130,347.71	7,679,068.99	3,130,347.71	2,614,822.43	2,614,822.43	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO,CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}}	13-01-2020	21-04-2020	4,539,549.66	7,677,600.80	4,539,549.66	4,539,549.66	3,774,681.82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.46}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702721	Proyecto de inversión	1,125,000.00	2019	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO SUAREZ).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12251	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada: 449.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}}	13-01-2020	21-04-2020	584,156.07	1,057,914.30	584,156.07	554,287.73	554,287.73	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.21}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	2	NLE200101702722	Proyecto de inversión	8,102,250.95	2019	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO QUE CONSISTE EN LA OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO, PAILERÍA Y CUARTO DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A ALIANZA REAL CON GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.-T.: 110MCA, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12261	1	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Cucharas, N.L., México, lon:-100.3666624, lat:25.8166476}}	13-01-2020	21-04-2020	4,126,413.87	6,707,094.29	4,126,413.87	4,126,413.87	4,126,413.87	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.54}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702723	Proyecto de inversión	11,897,749.05	2019	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2,500 KVA, ELECTRIFICACIÓN Y CONTROL, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12271	1	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	13-01-2020	21-04-2020	10,557,375.74	11,424,876.53	10,557,375.74	10,557,375.74	10,557,375.74	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.3}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702724	Proyecto de inversión	1,475,000.00	2019	REUBICACION DE 408 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA COLOR VIOLETA EN UN DIÁMETRO DE 0.36M. (14"), 28 METROS DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 EN U DIÁMETRO DE 457MM (18") POR EL SISTEMA DE HINCADO, 66 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE CED. 40 EN UN DIÁMETRO DE 0.35M (14") Y (1) UNA TOMA DE 6" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL TRATADA EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO, CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N. L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12281	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada: 502.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}}	13-01-2020	21-04-2020	1,457,598.92	1,461,008.08	1,457,598.92	1,457,598.92	1,457,598.92	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702725	Proyecto de inversión	925,000.00	2019	SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 256 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 20 DE 16" DE DIÁMETRO PARA CANCELAR SIFÓN PRIVALLIA CONCORDIA EN CRUCE DE ARROYO TOPO CHICO, COL. PRIVALLIA CONCORDIA, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12291	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada: 256.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Av. Concordia, Nuevo León, México, lon:-100.21591187, lat:25.78134372}}	13-01-2020	21-04-2020	624,378.50	899,223.56	624,378.50	624,378.50	624,378.50	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.42}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Total: 65

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	2	NLE200101702726	Proyecto de inversión	725,000.00	2019	INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN MISION CON TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 610 MM. (24") CON LONGITUD DE 85 M.L. ASÍ COMO 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 24" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12141	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:125.0, meta_modificada: 125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}}	13-01-2020	21-04-2020	431,439.28	675,067.78	431,439.28	431,439.28	431,439.28	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:121.44}}	En Ejecución	
2020	2	NLE200101702727	Proyecto de inversión	400,000.00	2019	REUBICACION DE 415 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA C-900 EN UN DIÁMETRO DE 0.20 M. (8"), EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA, POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12151	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:415.0, meta_modificada: 415.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}}	13-01-2020	21-04-2020	374,364.50	398,475.85	374,364.50	374,364.50	374,364.50	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:415.0}}	En Ejecución	
2020	2	NLE200101702747	Proyecto de inversión	400,000.00	2019	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 316 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA VALLES DEL BORROMEO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO,	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12161	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:316.0, meta_modificada: 316.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Vallecillo, N.L., México, lon:-99.9869346, lat:26.6597107}}	13-01-2020	13-03-2020	208,488.24	208,488.24	208,488.24	208,488.24	208,488.24	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:316.0}}	En Ejecución	
2020	2	NLE200101702750	Proyecto de inversión	600,000.00	2019	LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE 100 M.L. DE TUBERIA DE PEAD CLASE RD-17 DE 14" DE DIAMETRO, EN PLANTA CADEREYTA I, EN CAUSE DE RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12171	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Arboledas, Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9807426, lat:25.5834298}}	13-01-2020	12-03-2020	499,308.42	499,308.42	499,308.42	499,308.42	499,308.42	499,308.42	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702751	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2019	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,289 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 96 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO REPUEBLO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12131	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3289.0, meta_modificada: 3289.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Nuevo Repueblo, N.L., México, lon:-99.7791666, lat:25.8605555}}	13-01-2020	21-04-2020	2,091,083.99	2,300,000.00	2,091,083.99	2,091,083.99	2,091,083.99	2,091,083.99	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3289.0}}	En Ejecución
2020	2	NLE200101702753	Adquisición	14,993,000.00	2019	"Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o instrumentación ; Equipos de desazolve ; Suministro de dos (2) equipo dual especializado para desazolve y atención de emergencias hidrometeorológicas, montado sobre chasis cabina especial para operatividad durante inundaciones, para el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, incluye: ¿ Tanque para desperdicios cap. 12.23 m3 ¿ Sistema de alta capacidad para descarga "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19010/11	1	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}}	13-01-2020	30-04-2020	0.00	11,420,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución