

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	3	NLE200101702727	Proyecto de inversión	400,000.00	2019	REUBICACIÓN DE 415 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA C-900 EN UN DIÁMETRO DE 0.20 M. (8"), EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA, POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12151	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:415.0, meta_modificada: 415.0}}	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}}	13-01-2020	21-04-2020	398,323.17	398,323.17	398,323.17	391,434.83	391,434.83	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:415.0}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200101702761	Adquisición	14,881,534.65	2019	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR QUE SERÁ INSTALADO EN LA PB 1 EN EL MPIO. DE LIANARES N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19007/11	1	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}}	01-01-2020	30-04-2020	14,881,534.65	14,881,534.65	14,881,534.65	14,881,534.65	7,440,767.32	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200101702764	Adquisición	7,440,767.32	2019	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ARRANCADOR QUE SERÁ INSTALADO EN LA PB2 EN MONTEMORELOS	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19008/11	1	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 2.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	01-01-2020	30-04-2020	7,440,767.32	7,440,767.32	7,440,767.32	7,440,767.32	0.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200201711386	Adquisición	90,000.00	2020	BOMBAS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION MAXIMA DE 1 GALON POR HORA O SU EQUIVALENTE EN LITROS POR HORA, PARA COMUNIDADES NO INCORPORADAS	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20001/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	05-05-2020	30-12-2020	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791591	Proyecto de inversión	1,795,930.80	2020	A)INTRODUCCION DE 1,774 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC SERIE 20 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/112111	185	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1774.0, meta_modificada: 1774.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VXSG+MF Marín, N.L., México, lon:-100.0238125, lat:25.8591875}}	29-06-2020	26-10-2020	0.00	1,795,930.79	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200101702600	Proyecto de inversión	14,630,086.20	2019	INSTALACION DE 1,498.57 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD. 3+181.97 AL 4+680.54 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12181	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada: 1498.57}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Raúl Caballero Escamilla 212, Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.29968262, lat:25.81101827}}	31-01-2020	21-04-2020	7,320,843.42	7,320,843.42	7,320,843.42	7,320,843.42	6,518,991.71	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1498.57}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO, CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}}	13-01-2020	21-04-2020	7,200,575.45	7,200,575.45	7,200,575.45	5,538,654.47	5,538,654.47	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1254.6}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	3	NLE200101702723	Proyecto de inversión	11,897,749.05	2019	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINAMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2.500 KVA, ELECTRIFICACION Y CONTROL, EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACION A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12271	1	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	13-01-2020	21-04-2020	13,578,788.60	13,578,788.60	13,578,788.60	10,557,375.74	10,557,375.74	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.85}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301790904	Proyecto de inversión	2,613,513.20	2020	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO SAN MARTIN II, 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 60 HP, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11111	2800	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Apolo 9721, Gloria Mendiola, 64219 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3619126, lat:25.7724752}}	30-07-2020	09-12-2020	0.00	2,613,513.20	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamien to, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE190401693000	Adquisición	1,020,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 1, con equipo de bombeo de 4 lps. y 77m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11241	200	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58827844}}	14-10-2019	12-12-2019	886,493.98	886,493.98	886,493.98	233,973.28	233,973.28	{meta1: {unidad_medida:Equipamien to, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE190401693011	Adquisición	1,008,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 2, con equipo de bombeo de 1.5 lps. y 65m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11251	200	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58703983}}	14-10-2019	12-12-2019	852,998.39	852,998.39	852,998.39	127,740.91	127,740.91	{meta1: {unidad_medida:Equipamien to, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200201711402	Adquisición	1,068,750.00	2020	"ADQUISICION DE EQUIPOS CLORADORES DE GAS MONTADO EN CILINDROS DE 68KG PARA ESTACIONES DE BOMBEO PARA POTABILIZAR EN LOS MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS. "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20005/11	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:38.0, meta_modificada: 38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	05-05-2020	30-12-2020	1,042,492.00	1,042,492.00	1,042,492.00	1,042,492.00	1,042,492.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamien to, avance:38.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	3	NLE200301791563	Proyecto de inversión	328,110.00	2020	A) INTRODUCCION DE 263 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA EN 8" DE DIAMETRO Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA, GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111311	95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada: 263.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Via Castilla 715, Nexus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}}	13-10-2020	13-10-2020	0.00	328,110.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791581	Proyecto de inversión	1,340,265.15	2020	INTRODUCCION DE 835 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO, 207 M DE TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO, 100 M DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 6" DE DIAMETRO Y 87 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11141	550	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:1178.0, meta_modificada: 1178.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Eucalpto, Encinos de La Silla, 67182 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2221049, lat:25.6505958}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	1,340,265.15	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791647	Proyecto de inversión	418,324,112.00	2020	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONTRATO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11121	4500000	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	01-09-2020	31-08-2023	0.00	418,324,112.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.19}}	En Ejecución
2020	3	NLE190301574817	Proyecto de inversión	29,039,559.50	2019	Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/11111	200000	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}}	14-10-2019	14-10-2019	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	43,215,347.21	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE190301574837	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2019	Instalación de línea de bombeo con tubería de acero 48"Ø ¿espiga-campana¿ (2a. Etapa). De E.B. Nueva Castilla I (ampliación) a entronque con alimentador tanque San Martín I, Cad. 0+000 a 0+300, de Cad. 1+720 a 2+820, con una longitud de 1,400.00 m., en el municipio de Escobedo, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12171	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada: 1400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	14-10-2019	14-10-2019	10,301,943.49	10,301,943.49	10,301,943.49	9,992,994.19	9,992,994.19	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1400.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	3	NLE200101702726	Proyecto de inversión	725,000.00	2019	INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN MISION CON TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 610 MM. (24") CON LONGITUD DE 85 M.L. ASÍ COMO 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 24" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12141	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:125.0, meta_modificada: 125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}}	13-01-2020	21-04-2020	674,449.89	674,449.89	674,449.89	431,439.28	431,439.28	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200101702889	Proyecto de inversión	45,925,565.24	2019	Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	I-RP-19001/11111	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29144287, lat:25.59447128}}	29-07-2019	31-03-2020	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	43,215,347.21	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200301791644	Proyecto de inversión	1,992,891.00	2020	B) INTRODUCCION DE 2,300 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA 8" DE DIAMTRO Y 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111121	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada: 2300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	0.00	1,992,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.8}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791568	Proyecto de inversión	236,497.60	2020	B) INTRODUCCION DE 280 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA C/C AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111321	95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Via Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	236,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791604	Proyecto de inversión	1,577,612.40	2020	B) INTRODUCCION DE 2,222 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EJIDO MARIN (COLONIA FUNDADORES), EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/112121	155	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada: 2222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VX4G+CI Marín, N.L., México, lon:-100.0234375, lat:25.8560625}}	29-06-2020	26-10-2020	0.00	1,577,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791641	Proyecto de inversión	1,306,447.00	2020	A)INTRODUCCION DE 2,438 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 47 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111111	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada: 2440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	0.00	1,306,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.8}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	3	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	2018	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vig. Carretera Matehuala - Dr. Arroyo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	F-RP-18-18001/12111	143668	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}}	09-04-2018	01-12-2018	2,647,526.52	2,647,526.52	2,647,526.52	2,340,371.64	2,340,371.64	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE190401692988	Proyecto de inversión	1,332,000.00	2019	Fabricación y montaje de tanque elevado metálico autoportante de 50 m³, en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/1231	401	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.93713379, lat:25.56722039}}	14-10-2019	12-12-2019	1,119,359.72	1,119,359.72	1,119,359.72	503,804.22	503,804.22	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE190401693058	Proyecto de inversión	1,920,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 3, con equipo de bombeo de 3.6 lps. y 56 m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración y equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control e incorporación de tanque elevado metálico de 30 m³. en la localidad La Concepción (Tepehuaje Pueblo Nuevo), Cadereyta Jiménez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12281	250	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.04150391, lat:25.62171596}}	14-10-2019	12-12-2019	1,509,180.59	1,509,180.59	1,509,180.59	1,282,048.23	1,282,048.23	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200101702613	Proyecto de inversión	16,954,444.67	2019	INSTALACION DE 1,612 M DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD.0+000 AL 0+378 Y DEL CAD. 6+180.20 AL 7+446.20 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 32M. DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR, PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12201	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.41641235, lat:25.80978198}}	06-12-2019	02-06-2020	11,920,773.08	11,920,773.08	11,920,773.08	9,585,320.54	9,585,320.54	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1511.57}}	En Ejecución
2020	3	NLE200101702636	Proyecto de inversión	11,000,000.00	2019	CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN : INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 300 M.L. Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 500 M.L., EN LA MACROPLAZA (CALLE DR. COSS DESDE AVENIDA CONSTITUCIÓN A CALLE JUAN IGNACION RAMÓN) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12231	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}}	13-01-2020	21-04-2020	7,668,351.34	7,668,351.34	7,668,351.34	7,643,605.08	7,643,605.08	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	3	NLE200201711394	Adquisición	765,000.00	2020	EQUIPOS: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CERRADO DE EMERGENCIA DE VALVULAS DE CILINDRO DE CLORO DE 68 KG QUE CONSISTE EN ACTUADOR PARA CERRADO AUTOMATICO DE VALVULA Y PANEL DE CONTROL.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20003/11	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	04-05-2020	30-12-2020	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791553	Proyecto de inversión	3,691,647.20	2020	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO LA SILLA II, 4 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 100 HP, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11121	15000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av Eloy Cavazos 1901, Bosques del Contry A-6, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2463404, lat:25.6610655}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	3,691,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791587	Proyecto de inversión	1,614,617.10	2020	REHABILITACION DE 140 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO DEL ANILLO DE TRANSFERENCIA DE AGUA POTABLE, EN SU TRAMO TOPO CHICO PENAL EN UBICACION DE AV RANGEL FRIAS Y ARROYO TOPO CHICO, CON BAYONETA DE ACERO UBICADO EN PUENTE VEHICULAR DE DICHO CRUCE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11151	150000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Las Torres, Tierra y Libertad Sector Sur, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3376013, lat:25.7344621}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	1,614,617.10	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791638	Proyecto de inversión	3,044,961.50	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11241	512	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:9M61+PG Tapona Moreña, N.L., México, lon:-100.3186875, lat:23.3618125}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	3,044,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}}	En Ejecución
2020	3	NLE200101702721	Proyecto de inversión	1,125,000.00	2019	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO SUAREZ).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12251	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}}	13-01-2020	21-04-2020	1,057,914.30	1,057,914.30	1,057,914.30	554,287.73	554,287.73	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.2}}	En Ejecución	

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	3	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	2018	CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-18001/11201	30000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada: 0.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09-07-2018	25-11-2018	1,062,131.07	1,062,131.07	1,062,131.07	753,633.59	753,633.59	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200101702722	Proyecto de inversión	8,102,250.95	2019	CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE CONSISTE EN LA OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO, PAILERÍA Y CUARTO DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A ALIANZA REAL CON GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.-T.: 110MCA, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12261	1	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Cucharas, N.L., México, lon:-100.3666624, lat:25.8166476}}	13-01-2020	21-04-2020	6,406,763.94	6,406,763.94	6,406,763.94	4,763,217.71	4,763,217.71	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.96}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200301791613	Proyecto de inversión	3,600,445.00	2020	PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE 5,100 M DE LÍNEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC AWWA RD-18 DE 6" DE DIAMETRO DEL ACUEDUCTO REGIONAL MIER Y NORIEGA- CERROS BLANCOS, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11221	1416	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada: 5100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	2,709,974.79	3,600,444.99	2,709,974.79	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4845.0}}	En Ejecución	
2020	3	NLE200301791634	Proyecto de inversión	2,686,265.04	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD RIO VERDE (CATARINO RODRIGUEZ) DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11231	1946	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	2,686,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}}	En Ejecución
2020	3	NLE200301791650	Proyecto de inversión	9,518,334.00	2020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD. ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11161	30000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RH5G+WW Parque Industrial Ciudad Mitras, N.L., México, lon:-100.4226875, lat:25.8098125}}	24-08-2020	30-12-2020	0.00	9,518,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}}	En Ejecución
2020	3	NLE200101702750	Proyecto de inversión	600,000.00	2019	LÍNEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE 100 M.L. DE TUBERÍA DE PEAD CLASE RD-17 DE 14" DE DIAMETRO, EN PLANTA CADEREYTA I, EN CAUSE DE RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12171	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Arboledas, Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9807426, lat:25.5834298}}	13-01-2020	12-03-2020	526,622.34	526,622.34	526,622.34	526,622.34	526,622.34	526,622.34	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	3	NLE200101702753	Adquisición	14,993,000.00	2019	" Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o instrumentación ; Equipos de desazolve ; Suministro de dos (2) equipo dual especializado para desazolve y atención de emergencias hidrometeoro lógicas, montado sobre chasis cabina especial para operatividad durante inundaciones, para el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, incluye: ¿ Tanque para desperdicios cap. 12.23 m3 ¿ Sistema de alta capacidad para descarga "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19010/11	1	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}}	13-01-2020	30-04-2020	11,420,200.00	11,420,200.00	11,420,200.00	11,420,200.00	11,420,200.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	Terminado
2020	3	NLE200101703822	Adquisición	21,149,120.00	2019	"MEDIDOR DOMICILIARIO DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑADOS PARA OBTENER LA MÁXIMA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DE AGUA PARA FACTURACIÓN, DIAMETRO NOMINAL DE 15MM, TIPO VOLUMÉTRICO CON TECNOLOGÍA DE PISTÓN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INVOLABLE, CON NÚMERO DE SERIE GRABADO EN CUERPO Y TAPA, CON CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE CALIBRACIÓN DE TRAZABILIDAD CONFORME ISO 4064 E ISO 9001:2015, CLASE METROLOGICA C, CAUDAL DE ARRANQUE MÁXIMO DE 1 LITROS POR HORA. "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19000/11	1	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:40000.0, meta_modificada: 40000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}}	01-01-2020	30-04-2020	21,149,120.00	21,149,120.00	21,149,120.00	21,149,120.00	21,149,120.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40000.0}}	Terminado
2020	3	NLE200101702611	Proyecto de inversión	13,187,160.19	2019	INSTALACION DE 1,498.57 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD. 4+680.54 AL 6+179.12 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12191	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada: 1498.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:137, direccion:Camino Vecinal 316, Monclovita 1a Secc, Monclova Primer Sector, N.L., México, lon:-100.40405273, lat:25.81472706}}	31-01-2020	21-04-2020	9,080,710.41	9,080,710.41	9,080,710.41	9,080,710.41	9,080,710.41	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1498.57}}	Terminado
2020	3	NLE200201711399	Adquisición	741,000.00	2020	ADQUISICION DE BOMBAS HIPOCLORADORAS DE SODIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20004/11	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:57.0, meta_modificada: 57.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	05-05-2020	30-12-2020	757,074.00	757,074.00	757,074.00	757,074.00	757,074.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:57.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	3	NLE180401498783	Adquisición	4,500,000.00	2018	Integración del sistema de pozos el desierto mediante el equipamiento de la estación de bombeo con 3 bombas de 40 lps, incluye variador de velocidad y planta de emergencia, para suministro en cabecera municipal y comunidades rurales de Dr.	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-18-18001/11131	10272	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martinez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.18295288, lat:-23.67507055}}	20-08-2018	28-11-2018	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	Terminado
2020	3	NLE190201561967	Proyecto de inversión	2,080,000.00	2019	Instalación de 51 m.l. de tubería de acero de 0.61 m. (24") Ø y 1/2" espesor (bayoneta), incluyendo 109 m.l. de tubería de acero de 0.46 m (18") y 3/8" de espesor, y una camisa protectora en tubería de acero de 0.76 m (30") Ø con una longitud de 24 m l	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12141	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada: 184.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.2716884, lat:25.83437016}}	20-05-2019	29-07-2019	1,925,805.31	1,925,805.31	1,925,805.31	1,925,805.31	1,925,805.31	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}}	Terminado
2020	3	NLE190301574800	Proyecto de inversión	1,650,000.00	2019	Introducción de red de drenaje sanitario, 1,891 m.l. de tubería de PVC, serie 20 de 20.32 cm. (8 pulgadas) de diámetro y 85 descargas En la Col. San Javier (primera etapa), en el municipio de Salinas Victoria, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11111	510	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.89, meta_modificada: 1.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Unión San Javier, N.L., México, lon:-100.2805555, lat:25.9916666}}	22-07-2019	13-12-2019	1,383,945.34	1,383,945.34	1,383,945.34	1,383,945.34	1,383,945.34	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}}	Terminado
2020	3	NLE190401693020	Proyecto de inversión	4,750,000.00	2019	Introducción de acueducto de 8,047 mts, de tubería de PVC RD-18 de 6" diámetro, del ejido Margarita a la comunidad San Ignacio de Texas, en el municipio de Galeana, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11261	323	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:181, direccion:Constitución 48, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.07720947, lat:24.82288578}}	21-10-2019	19-12-2019	4,567,533.73	4,567,533.73	4,567,533.73	4,567,533.73	4,567,533.73	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}	Terminado
2020	3	NLE190401693080	Proyecto de inversión	4,169,239.90	2019	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales consiste en el equipamiento de la estación de bombeo El Escorial II ubicado en Colector Escorial Arroyo La chueca, así como el suministro e instalación de 4 equipos de 50 HP y subestación eléctrica de 225 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 130 MTS DE TUBERÍA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR , INCLUYE:	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11121	10000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	28-10-2019	31-12-2019	4,164,458.50	4,164,458.50	4,164,458.50	4,164,458.50	4,164,458.50	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado
2020	3	NLE200101702617	Proyecto de inversión	3,105,221.94	2019	RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE ALIANZA REAL A VIA FECC EN LOS MUNICIPIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 9 MACRO CIRCUITOS PARA LA MODULACIÓN Y REGULACIÓN DE PRESIONES, LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR FUGAS Y FATIGA EN LAS TUBERÍAS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN HÍDRICO, INCLUYEN:	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12211	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada: 130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Calle Limonero 119, Privada San José, 66053 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.30654907, lat:25.81101827}}	13-01-2020	21-04-2020	1,944,519.29	1,944,519.29	1,944,519.29	1,944,519.29	1,944,519.29	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}	Terminado
2020	3	NLE200101702631	Proyecto de inversión	7,500,000.00	2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REUBICACION DE 408 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA COLOR VIOLETA EN UN DIÁMETRO DE 0.36M. (14"), 28 METROS DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 EN U DIÁMETRO DE 457MM (18") POR EL SISTEMA DE HINCADO 66 METROS DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12221	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	13-01-2020	21-04-2020	5,359,627.72	5,359,627.72	5,359,627.72	5,359,627.72	5,359,627.72	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}}	Terminado
2020	3	NLE200101702724	Proyecto de inversión	1,475,000.00	2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REUBICACION DE 408 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA COLOR VIOLETA EN UN DIÁMETRO DE 0.36M. (14"), 28 METROS DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 EN U DIÁMETRO DE 457MM (18") POR EL SISTEMA DE HINCADO 66 METROS DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12281	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada: 502.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}}	13-01-2020	21-04-2020	1,457,598.92	1,457,598.92	1,457,598.92	1,457,598.92	1,457,598.92	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
TERCER TRIMESTRE 2020**

Total: 56

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	3	NLE200101702725	Proyecto de inversión	925,000.00	2019	SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 256 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 20 DE 16" DE DIÁMETRO PARA CANCELAR SIFÓN PRIVALIA CONCORDIA EN CRUCE DE ARROYO TOPO CHICO, COL. PRIVALIA CONCORDIA, EN EL MUNICIPIO DE APODACA AL INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,289 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4" DE DIÁMETRO Y 96 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO REPUEBLO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEÓN	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12291	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada: 256.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Av. Concordia, Nuevo León, México, lon:-100.21591187, lat:25.78134372}}	13-01-2020	21-04-2020	624,378.50	624,378.50	624,378.50	624,378.50	624,378.50	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:202.42}}	Terminado
2020	3	NLE200101702751	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2019	ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE CON 1,200 M.L. DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CON NORMA AWWA-C900 EN RD-18 DE 6" DIÁMETRO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON 3,900 M.L. DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CON NORMA AWWA-C900 EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON 5,000.00 M.L. DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CON NORMA AWWA-C900 EN RD-18 DE 6" DE DIÁMETRO. EJIDO MARIA AGUIRRE (NOPALLOS), GALEANA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12131	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3289.0, meta_modificada: 3289.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Nuevo Repueblo, N.L., México, lon:-99.7791666, lat:25.8605555}}	13-01-2020	21-04-2020	2,286,478.24	2,286,478.24	2,286,478.24	2,286,478.24	2,286,478.24	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3289.0}}	Terminado
2020	3	NLE200201710007	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2019	PERFORACION EXPLORATORIA A 450 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE POZO PROFUNDO (8",12",24") EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO FRL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11301	575	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:Refugio de los Ibarra, N.L., México, lon:-100.357084, lat:24.441635}}	11-07-2020	11-07-2020	4,649,171.84	4,649,171.84	4,649,171.84	4,649,171.84	4,649,171.84	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:5.0}}	Terminado
2020	3	NLE200201710008	Proyecto de inversión	3,400,000.00	2019	PERFORACION EXPLORATORIA A 450 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE POZO PROFUNDO (8",12",24") EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO FRL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11341	235	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:597, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}}	13-01-2020	22-03-2020	3,075,032.57	3,075,032.57	3,075,032.57	3,075,032.57	3,075,032.57	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:5.0}}	Terminado
2020	3	NLE200201710009	Proyecto de inversión	2,693,225.40	2019	PERFORACION EXPLORATORIA A 450 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE POZO PROFUNDO (8",12",24") EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO FRL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11351	301	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:Carr. a 18 de Marzo, Nuevo León, México, lon:-100.12664795, lat:24.83534927}}	13-01-2020	22-03-2020	1,773,337.39	1,773,337.39	1,773,337.39	1,773,337.39	1,773,337.39	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	Terminado