

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	4	NLE200101702727	Proyecto de inversión	400,000.00	2019	REUBICACION DE 415 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA C-900 EN UN DIÁMETRO DE 0.20 M. (8"), EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA, POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12151	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:415.0, meta_modificada: 415.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}}	13-01-2020	21-04-2020	398,323.17	398,323.17	398,323.17	391,434.83	391,434.83	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:415.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200101702761	Adquisición	14,881,534.65	2019	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR QUE SERÁ INSTALADO EN LA PB 1 EN EL MPIO. DE LIANARES N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19007/11	1	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}}	01-01-2020	30-04-2020	14,881,534.65	14,881,534.65	14,881,534.65	14,881,534.65	14,881,534.65	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado
2020	4	NLE200101702764	Adquisición	7,440,767.32	2019	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ARRANCADOR QUE SERÁ INSTALADO EN LA PB2 EN MONTEMORELOS	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-19008/11	1	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	01-01-2020	30-04-2020	7,440,767.32	7,440,767.32	7,440,767.32	7,440,767.32	7,440,767.32	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}}	Terminado
2020	4	NLE200201711386	Adquisición	90,000.00	2020	BOMBAS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION MAXIMA DE 1 GALÓN POR HORA O SU EQUIVALENTE EN LITROS POR HORA, PARA COMUNIDADES NO INCORPORADAS	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20001/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	05-05-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0}}	Cancelado
2020	4	NLE200301791591	Proyecto de inversión	1,795,930.80	2020	A)INTRODUCCION DE 1,774 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC SERIE 20 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/112111	185	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1774.0, meta_modificada: 1774.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VXSG+MF Marín, N.L., México, lon:-100.0238125, lat:25.8591875}}	29-06-2020	26-10-2020	932,565.52	1,795,930.79	932,565.52	932,565.52	932,565.52	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200101702600	Proyecto de inversión	14,630,086.20	2019	INSTALACION DE 1,498.57 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR CAD. 3+181.97 AL 4+680.54 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12181	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada: 1498.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Raúl Caballero Escamilla 212, Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.29968262, lat:25.81101827}}	31-01-2020	21-04-2020	7,320,843.42	7,320,843.42	7,320,843.42	7,320,843.42	7,320,843.42	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1498.57}}	Terminado
2020	4	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO, CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}}	13-01-2020	21-04-2020	7,200,575.45	7,200,575.45	7,200,575.45	5,538,654.47	5,538,654.47	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1254.6}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	4	NLE200101702723	Proyecto de inversión	11,897,749.05	2019	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINAMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2,500 KVA, ELECTRIFICACION Y CONTROL, EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACION A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12271	1	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	13-01-2020	21-04-2020	13,578,788.60	13,578,788.60	13,578,788.60	12,091,874.82	12,091,874.82	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.85}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200301790904	Proyecto de inversión	2,613,513.20	2020	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO SAN MARTIN II, 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 60 HP, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11111	2800	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Apolo 9721, Gloria Mendiola, 64219 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3619126, lat:25.7724752}}	30-07-2020	09-12-2020	1,984,855.79	2,613,513.20	1,984,855.79	1,984,855.79	1,984,855.79	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE190401693000	Adquisición	1,020,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 1, con equipo de bombeo de 4 lps. y 77m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11241	200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58827844}}	14-10-2019	12-12-2019	886,493.98	886,493.98	886,493.98	233,973.28	233,973.28	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE190401693011	Adquisición	1,008,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 2, con equipo de bombeo de 1.5 lps. y 65m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11251	200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58703983}}	14-10-2019	12-12-2019	852,998.39	852,998.39	852,998.39	127,740.91	127,740.91	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200201711402	Adquisición	1,068,750.00	2020	"ADQUISICION DE EQUIPOS CLORADORES DE GAS MONTADO EN CLINDORS DE 68KG PARA ESTACIONES DE BOMBEO PARA POTABILIZAR EN LOS MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS. "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20005/11	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:38.0, meta_modificada: 38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	05-05-2020	30-12-2020	1,042,492.00	1,042,492.00	1,042,492.00	1,042,492.00	1,042,492.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:38.0}}	Terminado	
2020	4	NLE200301791563	Proyecto de inversión	328,110.00	2020	A) INTRODUCCION DE 263 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA EN 8" DE DIAMETRO Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA, GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111311	95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada: 263.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Via Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}}	13-10-2020	13-10-2020	212,675.39	328,110.00	212,675.39	212,675.39	212,675.39	212,675.39	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	4	NLE200301791581	Proyecto de inversión	1,340,265.15	2020	INTRODUCCION DE 835 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO, 207 M DE TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO, 100 M DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 6" DE DIAMETRO Y 87 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. CONSTRUCCION DE CORTINA PERDA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONTRATO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11141	550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1178.0, meta_modificada: 1178.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Eucalipto, Encinos de La Silla, 67182 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2221049, lat:25.6505958}}	13-07-2020	09-12-2020	810,959.96	1,340,265.15	810,959.96	810,959.96	810,959.96	810,959.96	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200301791647	Proyecto de inversión	418,324,112.00	2020	CONSTRUCCION DE CORTINA PERDA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONTRATO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11121	4500000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	01-09-2020	31-08-2023	221,450,170.11	418,324,112.00	221,450,170.11	221,450,170.11	221,450,170.11	221,450,170.11	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.19}}	En Ejecución
2020	4	NLE190301574817	Proyecto de inversión	29,039,559.50	2019	Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/11111	200000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}}	14-10-2019	14-10-2019	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado
2020	4	NLE190301574837	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2019	Instalación de línea de bombeo con tubería de acero 48"Ø espiga-campana (2a. Etapa). De E.B. Nueva Castilla I (ampliación) a entronque con alimentador tanque San Martín I, Cad. 0+000 a 0+300, de Cad. 1+720 a 2+820, con una longitud de 1,400.00 m., en el municipio de Escobedo, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12171	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada: 1400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	14-10-2019	14-10-2019	10,301,943.49	10,301,943.49	10,301,943.49	10,301,943.49	10,301,943.49	10,301,943.49	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}	Terminado
2020	4	NLE200101702726	Proyecto de inversión	725,000.00	2019	INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN MISION CON TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 610 MM. (24") CON LONGITUD DE 85 M.L. ASÍ COMO 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 24" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA,	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12141	1	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada: 125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}}	13-01-2020	21-04-2020	674,449.89	674,449.89	674,449.89	431,439.28	431,439.28	431,439.28	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200101702889	Proyecto de inversión	45,925,565.24	2019	Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/11111	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29144287, lat:25.59447128}}	29-07-2019	31-03-2020	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	44,653,250.88	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado
2020	4	NLE200301791644	Proyecto de inversión	1,992,891.00	2020	B) INTRODUCCION DE 2,300 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SÓLIDA 8" DE DIAMTRO Y 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VII I ALI NAMMA)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111121	245	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada: 2300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	833,982.88	1,992,891.00	833,982.88	833,982.88	833,982.88	833,982.88	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.8}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	4	NLE200301791568	Proyecto de inversión	236,497.60	2020	B) INTRODUCCION DE 280 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA C/C AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111321	95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Via Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}}	13-07-2020	09-12-2020	0.00	236,497.60	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200301791604	Proyecto de inversión	1,577,612.40	2020	B) INTRODUCCION DE 2,222 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EJIDO MARIN (COLONIA FUNDADORES), EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/112121	155	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada: 2222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VX4G+CJ Marin, N.L., México, lon:-100.0234375, lat:25.8560625}}	29-06-2020	26-10-2020	1,506,361.28	1,577,612.40	1,506,361.28	1,506,361.28	1,506,361.28	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200301791641	Proyecto de inversión	1,306,447.00	2020	A)INTRODUCCION DE 2,438 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 47 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111111	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada: 2440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	914,085.29	1,306,447.00	914,085.29	914,085.29	914,085.29	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:414.8}}	En Ejecución
2020	4	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	2018	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arroyo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	F-RP-18-18001/112111	143668	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}}	09-04-2018	01-12-2018	2,647,526.52	2,647,526.59	2,647,526.52	2,340,371.64	2,340,371.64	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE190401692988	Proyecto de inversión	1,332,000.00	2019	Fabricación y montaje de tanque elevado metálico autoportante de 50 m³, en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11231	401	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.93713379, lat:25.56722039}}	14-10-2019	12-12-2019	1,119,359.72	1,119,359.72	1,119,359.72	949,394.16	949,394.16	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE190401693058	Proyecto de inversión	1,920,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 3, con equipo de bombeo de 3.6 lps. y 56 m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración y equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control e incorporación de tanque elevado metálico de 30 m³. en la localidad La Concepción (Tepehuaje Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11281	250	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.04150391, lat:25.62171596}}	14-10-2019	12-12-2019	1,509,180.59	1,509,180.59	1,509,180.59	1,509,180.59	1,509,180.59	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado
2020	4	NLE200101702613	Proyecto de inversión	16,954,444.67	2019	INSTALACION DE 48 M DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR CAD.0+000 AL 0+378 Y DEL CAD. 6+180.20 AL 7+446.20 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 32M. DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR, PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12201	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada: 1612.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.41641235, lat:25.80978198}}	06-12-2019	02-06-2020	11,920,773.08	11,920,773.08	11,920,773.08	9,841,681.84	9,841,681.84	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1511.57}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	4	NLE200101702636	Proyecto de inversión	11,000,000.00	2019	CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN : INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 300 M.L. Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 500 M.L., EN LA MACROPLAZA (CALLE DR. COSS DESDE AVENIDA CONSTITUCIÓN A CALLE JUAN IGNACIO RAMÓN) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY , NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12231	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}}	13-01-2020	21-04-2020	7,668,351.34	7,668,351.34	7,668,351.34	7,668,351.34	7,668,351.34	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado
2020	4	NLE200201711394	Adquisición	765,000.00	2020	EQUIPOS: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CERRADO DE EMERGENCIA DE VALVULAS DE CILINDRO DE CLORO DE 68 KG QUE CONSISTE EN ACTUADOR PARA CERRADO AUTOMATICO DE VALVULA Y PANEL DE CONTROL.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-EB-20-20003/11	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}}	04-05-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	Cancelado
2020	4	NLE200301791553	Proyecto de inversión	3,691,647.20	2020	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO LA SILLA II, 4 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 100 HP, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11121	15000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av Eloy Cavazos 1901, Bosques del Contry A-6, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2463404, lat:25.6610655}}	13-07-2020	09-12-2020	3,121,594.20	3,691,647.20	3,121,594.20	3,121,594.20	3,121,594.20	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200301791587	Proyecto de inversión	1,614,617.10	2020	REHABILITACION DE 140 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO DEL ANILLO DE TRANSFERENCIA DE AGUA POTABLE, EN SU TRAMO TOPO CHICO PENAL EN UBICACIÓN DE AV RANGEL FRIAS Y ARROYO TOPO CHICO, CON BAYONETA DE ACERO UBICADO EN PUENTE VEHICULAR DE DICHO CRUCE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11151	150000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada: 140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Las Torres, Tierra y Libertad Sector Sur, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3376013, lat:25.7344621}}	13-07-2020	09-12-2020	658,642.71	1,614,617.10	658,642.71	658,642.71	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200301791638	Proyecto de inversión	3,044,961.50	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11241	512	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:9M6+PG Tapona Moreña, N.L., México, lon:-100.3186875, lat:23.3618125}}	13-07-2020	09-12-2020	1,837,160.54	3,044,961.50	1,837,160.54	1,837,160.54	1,837,160.54	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}}	En Ejecución
2020	4	NLE200101702721	Proyecto de inversión	1,125,000.00	2019	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO CUARESMAS)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12251	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada: 449.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}}	13-01-2020	21-04-2020	1,057,914.30	1,057,914.30	1,057,914.30	554,287.73	554,287.73	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.2}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	4	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	2018	CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-18001/11201	30000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada: 0.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09-07-2018	25-11-2018	1,062,131.09	1,062,131.07	1,062,131.09	753,633.59	753,633.59	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200101702722	Proyecto de inversión	8,102,250.95	2019	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO QUE CONSISTE EN LA OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO, PAILERÍA Y CUARTO DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A ALIANZA REAL CON GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.-T.: 110MCA, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVA LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12261	1	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Cucharas, N.L., México, lon:-100.3666624, lat:25.8166476}}	13-01-2020	21-04-2020	6,406,763.94	6,406,763.94	6,406,763.94	6,121,289.02	6,121,289.02	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.96}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200301791613	Proyecto de inversión	3,600,445.00	2020	PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE 5,100 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC AWWA RD-18 DE 6" DE DIAMETRO DEL ACUEDUCTO REGIONAL MIER Y NORIEGA- CERROS BLANCOS, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11221	1416	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada: 5100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	3,595,938.54	3,600,444.99	3,595,938.54	3,595,938.54	3,595,938.54	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4845.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200301791634	Proyecto de inversión	2,686,265.04	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD RIO VERDE (CATARINO RODRIGUEZ) DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11231	1946	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	661,647.67	2,686,265.04	661,647.67	661,647.67	661,647.67	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200301791650	Proyecto de inversión	9,518,334.00	2020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD. ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11161	30000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RH5G+WW Parque Industrial Ciudad Mitras, N.L., México, lon:-100.4226875, lat:25.8098125}}	24-08-2020	30-12-2020	9,517,663.99	9,518,333.99	9,517,663.99	9,517,663.99	9,517,663.99	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200401880481	Proyecto de inversión	70,220,153.00	2020	Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto 2 Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84z) en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque 2Garrapatas y la PB-4, (Primera asignación de dos). en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11181	4800000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada: 2.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.54025269, lat:24.98979226}}	12-10-2020	07-07-2021	9,061,859.97	70,220,152.99	9,061,859.97	9,061,859.97	9,061,859.97	9,061,859.97	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880841	Proyecto de inversión	1,850,000.00	2020	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON UNA LONGITUD DE 1,614 M.L., CON TUBERIA DE PVC SERIE-20 CON UN DIAMETRO DE 8", PARA LA COMUNIDAD DE PABLILLO, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1614.0, meta_modificada: 1614.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:Pabillo, N.L., México, lon:-99.9960724, lat:24.5916565}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	1,799,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	4	NLE200401880489	Proyecto de inversión	183,004.90	2020	A) Introducción de 134 m de red de drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 de pared sólida en 8 $\frac{1}{2}$ de diámetro y 15 descargas domiciliarias. A) Calle Agave M-29 entre calle Paseo La Retama y Paseo Agave en colonia Fomerrey 45, en Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111911	90	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2459623, lat:25.5925761}}	03-08-2020	30-10-2020	0.00	183,002.92	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200401880845	Proyecto de inversión	9,500,000.00	2020	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO 800 METROS DE TUBERIA DE PEAD RD-21 DE 24" DE DIAMETRO, EN LA COLONIA "LA LADRILLERA" EN EL MUNICIPIO DE PESQUERIA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:Ladrillera, N.L., México, lon:-100.1011111, lat:25.8030555}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200401881135	Proyecto de inversión	27,500,000.00	2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O LODOS. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PLACA DE ACERO VERIFICADAS EMPERNADAS CON UNA CAPACIDAD DE 5,000 M3, CORONADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DOMO DE ALUMINIO, CONTARA CON ESCALERA DE ACCESO Y REGLETA INDICADORA DE NIVEL. UBICADO EN EL AREA DE TANQUE NUEVA CASTILLA I, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON. Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación y sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 84 $\frac{1}{2}$ (2.13 m) de diámetro, de la salida de filtros hasta tanque de aguas claras, incluye el suministro e instalación de tanque de aguas claras, de acero vitrificado de 10,000 m3 de capacidad y su posterior interconexión del acueducto de 60 $\frac{1}{2}$ del Monterrey V, al mismo acueducto de 2.5 m., del tanque de sumergencia a la PB-5, del acueducto Linares y Monterrey, (Primera asignación de dos), en el municipio de Juárez, Nuevo León.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12151	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	24,514,487.52	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200401880293	Proyecto de inversión	73,895,878.00	2020	interconexión con tubería de acero de 84 $\frac{1}{2}$ (2.13 m) de diámetro, de la salida de filtros hasta tanque de aguas claras, incluye el suministro e instalación de tanque de aguas claras, de acero vitrificado de 10,000 m3 de capacidad y su posterior interconexión del acueducto de 60 $\frac{1}{2}$ del Monterrey V, al mismo acueducto de 2.5 m., del tanque de sumergencia a la PB-5, del acueducto Linares y Monterrey, (Primera asignación de dos), en el municipio de Juárez, Nuevo León.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11171	4800000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HRHV+QW San Roque, N.L., México, lon:-100.1551875, lat:25.5794375}}	12-10-2020	06-08-2021	64,018,684.01	73,895,878.00	64,018,684.01	64,018,684.01	64,018,684.01	64,018,684.01	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880970	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2020	PROTECCION DEL EMISOR PESQUERIA DE 1.5 M. (60")Ø CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CON UNA LONGITUD DE 31.0 M. EN CRUCE KM BF 54+110 DE FFCC FERROMEX EN EL MUNICIPIO DE APODACA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Francisco 1000, Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.18981934, lat:25.78134372}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	1,239,589.65	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	4	NLE200401881149	Proyecto de inversión	6,500,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 BAYONETAS DE ACERO EN DIAMETRO DE 30" DE LONGITUD APROXIMADA DE 7.00 M. E INCLUYE LA CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE Y DISPARO DE ACOMETIDA DE POZOS EN LA CALLE DR. COSS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12161	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México, lon:-99.1833106, lat:25.9249814}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	6,456,641.93	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881216	Adquisición	24,625,907.00	2020	ADQUISICION DE 7 TURBO SOPLADORES DE TECNOLOGIA CENTRIFUGA DE 400 HP.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/111	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}}	01-12-2020	30-01-2021	0.00	9,471,970.82	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881886	Adquisición	1,320,376.99	2020	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITOREO DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA Y SALIDA DE PTAR NORTE PESQUERÍA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/141	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 405, Centro de Pesquería, 66650 Pesquería, N.L., México, lon:-100.05249023, lat:25.78381688}}	30-10-2020	30-04-2021	0.00	1,307,118.39	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880966	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2020	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,770 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4 Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 4"Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12171	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2850.0, meta_modificada: 2850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México, lon:-99.98519897, lat:26.65973229}}	04-01-2021	17-02-2021	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881176	Proyecto de inversión	700,000.00	2020	REALIZACION DE DOS(2) PERFORACIONES SOMERAS CON UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 100 MTS CON UN DIAMETRO DE 17"Ø DE BARRENO Y 14"Ø DE ADEME EN LA ZONA DEL ACUIFERO ALUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12191	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 215, Cabecera Municipal, 66050 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.32028198, lat:25.80978198}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	683,701.46	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880665	Adquisición	23,250,000.00	2020	"MEJORAS SAP DESARROLLO, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO A MODULOS DE SAP IS-U PARA CONTRATOS, LECTURAS, FACTURACION, COBRANZA, GESTION DE MEDIDORES, GESTION DE ANOMALIAS, GESTION DE COBROS "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	C-PR-20001/11	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}}	03-11-2020	30-04-2021	14,500,000.00	23,200,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	2,900,000.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880814	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON 50.00 METROS DE TUBERIA DE ACERO DE 36	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NL 186, Centro de Pesquería, Pesquería, N.L., México, lon:-100.0603898, lat:25.7857903}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	1,494,546.16	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2020	4	NLE200401881155	Proyecto de inversión	3,750,000.00	2020	REALIZACION DE VEINTE (20) PERFORACIONES PARA POZOS SOMEROS CON UN GASTO PROMEDIO DE 25LPS. CADA UNO CON UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 35 MTS. CON UN DIAMETRO DE 8 1/4" Ø DE BARRENO Y 10 Ø DE ADEME EN LA ZONA DE LA MACROPLAZA DEL PRIMER CUADRO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12171	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 948, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:25.66752255}}	15-01-2021	15-01-2021	0.00	3,714,728.99	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200401880516	Proyecto de inversión	8,249,331.12	2020	GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11141	4800000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.60342407, lat:24.99103698}}	13-11-2020	19-12-2023	0.00	8,249,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.18}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880529	Proyecto de inversión	15,749,333.00	2020	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11131	4500000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:X9RW+Cl El Alto, N.L., México, lon:-99.6034375, lat:24.9910625}}	19-10-2020	22-12-2020	874,989.72	7,499,778.58	874,989.72	874,989.72	874,989.72	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}}	En Ejecución	
2020	4	NLE200401880905	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2020	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,185 ML DE TUBERIA DE PVC C-900 RD-18 de 8" DE DIAMETRO, 60 M. DE TUBERIA DE ACERO ced. 40 DE 8" DE DIAMETRO Y 40 M. DE TUBERIA DE ACERO DE CED. 40 DE 12" DE DIAMETRO, DE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO A POZO MANILA, CABECERA MUNICIPAL GALEANA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2285.0, meta_modificada: 2285.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881044	Proyecto de inversión	15,750,000.00	2020	CONSTRUCCION DE SISTEMA BY-PASS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 48" Ø EN LINEA DE CONDUCCION DE LLEGADA DE 84" Ø E INSTALACION HIDRAULICA EN TREN DE SUCCION Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO N°5 Y 6 DE LA PLANTA DE BOMBEO N° "CERO" (PB-0), INCLUYE LA INSTALACION DE LOS BOTES DE SUCCION DEL SISTEMA CHINA-MONTERREY Y ADEMAS UN SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO PARA TRES EQUIPOS QUE AGREGA LA INSTALACION DE PLC, ACTUADOR DE VALVULAS ESFERICAS, SENSOR DE PRESION Y FLUJO, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12131	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	15,495,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2020**

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	4	NLE200401881871	Adquisición	1,320,376.99	2020	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITOREO DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA Y SALIDA DE PTAR DULCES NOMBRES PESQUERÍA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/131	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Dulces Nombres, N.L., México, lon:-100.0841666, lat:25.7277777}}	30-10-2020	30-04-2021	0.00	1,307,118.39	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880505	Proyecto de inversión	171,685.85	2020	B) Introducción de 153 m de red de agua potable con tubería de PVC AWWA C-900 RD-25 de 4" de diámetro y 17 tomas domiciliarias, B) Calle Agave M-29 entre calle Paseo La Retama y Paseo Agave en colonia Fomerrey 45, en Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111921	102	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.15, meta_modificada:0.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2459623, lat:25.5925761}}	03-08-2020	30-10-2020	0.00	171,687.26	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880899	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2020	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN UNA PROFUNDIDAD DE 300 M. CON UN DIAMETRO DE 8 1/4" Ø DE PERFORACION Y 18"Ø DE ADEME EN LA ZONA DENOMINADA MANILA EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN, PARA CONSIDERARSE COMO FUENTE DE ABASTO QUE NOS PERMITA CONTAR CON EXCEDENTES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12141	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	963,863.46	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881170	Proyecto de inversión	475,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 160 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 8" Ø UBICADA EN LIBRAMIENTO FERROVIARIO ENTRE EL KM BF 48+548 AL KM 48+866, OBRA INDUCIDA POR CONSTRUCCION DEL NUEVO LIBRAMIENTO FERROVIARIO.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RQ7+Q2 Ciudad Apodaca, N.L., México, lon:-100.2374375, lat:25.8394375}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881196	Proyecto de inversión	712,500.00	2020	Construcción de alimentador de agua potable de 350 m. de tubería de PVC RD-25 de 12" Ø.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12201	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Valle del Salduero, N.L., México, lon:-100.2193372, lat:25.8117185}}	04-01-2021	17-02-2021	0.00	712,500.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880915	Proyecto de inversión	825,000.00	2020	Introducción de 1,200 m.l. de tubería de PVC RD-25 de 4" Ø de agua potable y 32 tomas domiciliarias.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12161	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Independencia, Cd de Villadama, N.L., México, lon:-100.4302047, lat:26.4905057}}	04-01-2021	17-02-2021	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401880978	Proyecto de inversión	25,000,000.00	2020	CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LOS POZOS SOMEROS DE LA MACROPLAZA DE LA RED MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,000 M DE TUBERIA DE ACERO DE 30" Ø CON ESPESOR DE 1/2" Y 800 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 18"Ø CON ESPESOR DE 3/8" DE ESPESOR PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Entre Calle Juan Zuazua y Calle Ignacio Zaragoza, Padre Raymundo Jardón, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:25.66504697}}	15-01-2021	15-01-2021	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2020	4	NLE200401881120	Proyecto de inversión	27,500,000.00	2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MONTERREY V Y QUE ALIMENTA A LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, N.L. MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O LODOS. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PLACA DE ACERO VERIFICADAS EMPERNADAS CON UNA CAPACIDAD DE 5,000 M3, CORONADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DOMO DE ALUMINIO, CONTARA CON ESCALERA DE ACCESO Y REGLETA INDICADORA DE NIVEL. UBICADO EN EL AREA DE TANQUE NUEVA CASTILLA I "AMPLIACION", EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON. Suministro de 50,000 medidores domiciliarios de alta eficiencia y diseños para obtener la máxima presión en la medición de agua para facturación, diámetro nominal de 15 mm, tipo volumétrico con tecnología de pistón de transmisión magnética, inviolable, con número de serie grabado en cuerpo y tapa, con certificados individuales de calibración trazabilidad conforme ISO 4060 e ISO 9001.2015, clase metrológica C, caudal de arranque máximo de 1 litro por hora, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCION 3, se instalarán en municipios del Área Conurbada y Metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, General Zuazua, García, Ciénega de Flores, Benito Juárez, Carmen, Cadereta Jiménez, Pesquería y Santiago).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12141	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	26,900,815.42	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881203	Adquisición	15,036,000.01	2020	ADQUISICION DE 50,000 medidores domiciliarios de alta eficiencia y diseños para obtener la máxima presión en la medición de agua para facturación, diámetro nominal de 15 mm, tipo volumétrico con tecnología de pistón de transmisión magnética, inviolable, con número de serie grabado en cuerpo y tapa, con certificados individuales de calibración trazabilidad conforme ISO 4060 e ISO 9001.2015, clase metrológica C, caudal de arranque máximo de 1 litro por hora, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCION 3, se instalarán en municipios del Área Conurbada y Metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, General Zuazua, García, Ciénega de Flores, Benito Juárez, Carmen, Cadereta Jiménez, Pesquería y Santiago).	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-20001/11	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50000.0, meta_modificada: 50000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}}	30-10-2020	30-04-2021	14,993,000.00	14,993,000.00	14,993,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40000.0}}	En Ejecución
2020	4	NLE200401881475	Adquisición	1,910,938.00	2020	ADQUISICION DE 1 TURBO SOPLADOR DE TECNOLGIA CENTRIFUGA DE 200 HP.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/121	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}}	30-10-2020	30-04-2021	0.00	1,488,590.53	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución