

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2021	2	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	2018	CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18" Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-18001/11201	30000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada: 0.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09-07-2018	25-11-2018	753,633.59	753,633.59	753,633.59	753,633.59	753,633.59	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}}	En Ejecución
2021	2	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	2018	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awwa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arroyo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	F-RP-18-18001/11211	143668	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}}	09-04-2018	01-12-2018	2,340,371.64	2,340,371.64	2,340,371.64	2,340,371.64	2,340,371.64	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE190401692988	Proyecto de inversión	1,332,000.00	2019	Fabricación y montaje de tanque elevado metálico autoportante de 50 m3, en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/11231	401	{meta1: {unidad_medida:EQUIPAMIENTO, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.93713379, lat:25.56722039}}	14-10-2019	12-12-2019	1,119,359.72	1,119,359.72	1,119,359.72	949,394.16	949,394.16	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE190401693000	Adquisición	1,020,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 1, con equipo de bombeo de 4 lps. y 77m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11241	200	{meta1: {unidad_medida:EQUIPAMIENTO, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58827844}}	14-10-2019	12-12-2019	886,493.98	886,493.98	886,493.98	423,990.27	423,990.27	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE190401693011	Adquisición	1,008,000.00	2019	Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 2, con equipo de bombeo de 1.5 lps. y 65m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	F-RP-19-19001/11251	200	{meta1: {unidad_medida:EQUIPAMIENTO, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58703983}}	14-10-2019	12-12-2019	852,998.39	852,998.39	852,998.39	127,740.91	127,740.91	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200101702613	Proyecto de inversión	16,954,444.67	2019	INSTALACION DE 1,012 M DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR CAD.0+000 AL 0+378 Y DEL CAD. 6+180.20 AL 7+446.20 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 32M. DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR, PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12201	1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada: 1612.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.41641235, lat:25.80978198}}	06-12-2019	02-06-2020	11,920,773.08	11,920,773.08	11,920,773.08	11,920,773.08	11,920,773.08	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO, CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}}	13-01-2020	21-04-2020	7,200,575.45	7,200,575.45	7,200,575.45	6,076,440.61	6,076,440.61	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1360.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200101702721	Proyecto de inversión	1,125,000.00	2019	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RIOS, CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2,500 KVA, ELECTRIFICACIÓN Y CONTROL, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12251	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada: 449.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}}	13-01-2020	21-04-2020	1,057,914.30	1,057,914.30	1,057,914.30	554,287.73	554,287.73	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:449.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200101702723	Proyecto de inversión	11,897,749.05	2019	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2,500 KVA, ELECTRIFICACIÓN Y CONTROL, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12271	1	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}}	13-01-2020	21-04-2020	13,578,788.60	13,578,788.60	13,578,788.60	13,578,788.60	13,578,788.60	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	Terminado
2021	2	NLE200101702726	Proyecto de inversión	725,000.00	2019	INTRODUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN MISION CON TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 610 MM. (24") CON LONGITUD DE 85 M.L. ASI COMO 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 24" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA,	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-19-19001/12141	1	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:125.0, meta_modificada: 125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}}	13-01-2020	21-04-2020	674,449.89	674,449.89	674,449.89	674,449.89	674,449.89	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:125.0}}	Terminado
2021	2	NLE200301790904	Proyecto de inversión	2,613,513.20	2020	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO SAN MARTIN II, 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 60 HP, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11111	2800	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Apolo 9721, Gloria Mendiola, 64219 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3619126, lat:25.7724752}}	30-07-2020	09-12-2020	2,613,477.42	2,613,513.20	2,613,477.42	2,613,477.42	2,613,477.42	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791553	Proyecto de inversión	3,691,647.20	2020	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO LA SILLA II, 4 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 100 HP, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11121	15000	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av Eloy Cavazos 1901, Bosques del Contry A-6, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2463404, lat:25.6610655}}	13-07-2020	09-12-2020	3,691,622.78	3,691,622.78	3,691,622.78	3,691,622.78	3,691,622.78	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791568	Proyecto de inversión	236,497.60	2020	B) INTRODUCCION DE 280 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA C/C AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111321	95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Via Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}}	13-07-2020	09-12-2020	233,319.20	233,319.20	233,319.20	187,753.27	187,753.27	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:28.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE200301791587	Proyecto de inversión	1,614,617.10	2020	REHABILITACION DE 140 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO DEL ANILLO DE TRANSFERENCIA DE AGUA POTABLE, EN SU TRAMO TOPO CHICO PENAL EN UBICACION DE AV RANGEL FRIAS Y ARROYO TOPO CHICO, CON BAYONETA DE ACERO UBICADO EN PUENTE VEHICULAR DE DICHO CRUCE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11151	150000	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada: 140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Las Torres, Tierra y Libertad Sector Sur, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3376013, lat:25.7344621}}	13-07-2020	09-12-2020	1,614,617.10	1,614,617.10	1,614,617.10	1,545,750.58	1,297,338.08	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:140.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791591	Proyecto de inversión	1,795,930.80	2020	A)INTRODUCCION DE 1,774 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC SERIE 20 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/112111	185	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1774.0, meta_modificada: 1869.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VX5G+MF Marín, N.L., México, lon:-100.0238125, lat:25.8591875}}	29-06-2020	26-10-2020	1,795,783.47	1,795,783.47	1,795,783.47	1,795,783.47	1,795,783.47	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1869.5}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791604	Proyecto de inversión	1,577,612.40	2020	B) INTRODUCCION DE 2,222 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EJIDO MARIN (COLONIA FUNDADORES), EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/112121	155	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada: 2250.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VX4G+CI Marín, N.L., México, lon:-100.0234375, lat:25.8560625}}	29-06-2020	26-10-2020	1,577,606.35	1,577,606.35	1,577,606.35	1,577,606.35	1,577,606.35	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2250.58}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791613	Proyecto de inversión	3,600,445.00	2020	PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE 5,100 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC AWWA RD-18 DE 6" DE DIAMETRO DEL ACUEDUCTO REGIONAL MIER Y NORIEGA- CERROS BLANCOS, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11221	1416	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada: 5100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	3,595,938.54	3,595,938.54	3,595,938.54	3,595,938.54	3,595,938.54	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:5100.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791634	Proyecto de inversión	2,686,265.04	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD RIO VERDE (CATARINO RODRIGUEZ) DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11231	1946	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	1,231,489.92	1,231,489.92	1,231,489.92	661,647.67	661,647.67	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791638	Proyecto de inversión	3,044,961.50	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11241	512	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:9M6+PG Tapona Moreña, N.L., México, lon:-100.3186875, lat:23.3618125}}	13-07-2020	09-12-2020	2,466,566.66	2,473,550.89	2,466,566.66	1,837,160.54	1,837,160.54	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791641	Proyecto de inversión	1,306,447.00	2020	A)INTRODUCCION DE 2,438 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 47 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA). B) INTRODUCCION DE 2,300 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA 8" DE DIAMTRO Y 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111111	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada: 2440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	1,162,987.99	1,162,987.99	1,162,987.99	1,162,987.99	1,023,948.83	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2440.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791644	Proyecto de inversión	1,992,891.00	2020	A)INTRODUCCION DE 2,438 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 47 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111121	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada: 2300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	1,991,362.02	1,991,362.02	1,991,362.02	1,991,362.02	1,280,484.36	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2300.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE200301791647	Proyecto de inversión	418,324,112.00	2020	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONTRATO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11121	4500000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	01-09-2020	31-08-2023	418,319,167.96	418,319,167.96	418,319,167.96	418,319,167.96	418,319,167.96	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200301791650	Proyecto de inversión	9,518,334.00	2020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD. ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11161	30000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RH5G+WW Parque Industrial Ciudad Mitras, N.L., México, lon:-100.4226875, lat:25.8098125}}	24-08-2020	30-12-2020	9,517,663.99	9,517,663.99	9,517,663.99	9,517,663.99	9,517,663.99	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880481	Proyecto de inversión	70,220,153.00	2020	Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto 2 Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84") en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque 2Garrapatas y la PB-4, (Primera asignación de dos), en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11181	4800000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada: 2.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.54025269, lat:24.98979226}}	12-10-2020	07-07-2021	70,219,164.41	70,219,164.41	70,219,164.41	70,219,164.41	70,219,164.41	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880489	Proyecto de inversión	183,004.90	2020	A) Introducción de 134 m de red de drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 de pared sólida en 82 de diámetro y 15 descargas domiciliarias. A) Calle Agave M-29 entre calle Paseo La Retama y Paseo Agave en colonia Fomerrey 45, en Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111911	90	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada: 0.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2459623, lat:25.5925761}}	03-08-2020	30-10-2020	178,644.43	178,644.43	178,644.43	178,644.43	178,644.43	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880505	Proyecto de inversión	171,685.85	2020	B) Introducción de 153 m de red de agua potable con tubería de PVC AWWA C-900 RD-25 de 4" de diámetro y 17 tomas domiciliarias, B) Calle Agave M-29 entre calle Paseo La Retama y Paseo Agave en colonia Fomerrey 45, en Monterrey, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111921	102	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.15, meta_modificada: 0.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2459623, lat:25.5925761}}	03-08-2020	30-10-2020	140,479.36	140,479.36	140,479.36	140,479.36	140,479.36	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880516	Proyecto de inversión	8,249,331.12	2020	GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11141	4800000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.60342407, lat:24.99103698}}	13-11-2020	19-12-2023	8,242,368.18	8,242,368.18	8,242,368.18	8,242,368.18	8,242,368.18	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE200401880529	Proyecto de inversión	15,749,333.00	2020	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y URBANOS DE N...	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11131	4500000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:X9RW+CJ El Alto, N.L., México, lon:-99.6034375, lat:24.9910625}}	19-10-2020	22-12-2020	7,499,374.31	7,499,374.31	7,499,374.31	7,499,374.31	7,499,374.31	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880814	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON 50.00 METROS DE TUBERIA DE ACERO DE 36	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:50.0, meta_modificada: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NL 186, Centro de Pesquería, Pesquería, N.L., México, lon:-100.0603898, lat:25.7857903}}	11-01-2021	30-04-2021	1,231,650.91	1,231,650.91	1,231,650.91	631,606.38	631,606.38	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880841	Proyecto de inversión	1,850,000.00	2020	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON UNA LONGITUD DE 1,614 M.L., CON TUBERIA DE PVC SERIE-20 CON UN DIAMETRO DE 8", PARA LA COMUNIDAD DE PABILLO, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12121	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1614.0, meta_modificada: 1614.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:Pabillo, N.L., México, lon:-99.9960724, lat:24.5916565}}	11-01-2021	30-04-2021	1,799,015.21	1,799,015.21	1,799,015.21	1,799,015.21	1,799,015.21	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1614.0}}	Terminado
2021	2	NLE200401880845	Proyecto de inversión	9,500,000.00	2020	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO 800 METROS DE TUBERIA DE PEAD RD-21 DE 24" DE DIAMETRO, EN LA COLONIA "LA LADRILLERA" EN EL MUNICIPIO DE PESQUERIA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12131	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:800.0, meta_modificada: 800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:Ladrillera, N.L., México, lon:-100.101111, lat:25.8030555}}	11-01-2021	30-04-2021	9,499,989.75	9,499,989.75	9,499,989.75	9,499,989.75	9,499,989.75	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880899	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2020	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN UNA PROFUNDIDAD DE 300 M. CON UN DIAMETRO DE 8 1/4" Ø DE PERFORACION Y 18"Ø DE ADEME EN LA ZONA DENOMINADA MANILA EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON, PARA CONSIDERARSE COMO FUENTE DE ABASTO QUE NOS PERMITA CONTAR CON EXCEDENTES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12141	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}}	11-01-2021	30-04-2021	435,727.61	435,727.61	435,727.61	435,727.61	435,727.61	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880905	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2020	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,185 ML DE TUBERIA DE PVC C-900 RD-18 de 8" DE DIAMETRO, 60 M. DE TUBERIA DE ACERO ced. 40 DE 8" DE DIAMETRO Y 40 M. DE TUBERIA DE ACERO DE CED. 40 DE 12" DE DIAMETRO, DE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO A POZO MANILA, CABECERA MUNICIPAL GALEANA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12151	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2285.0, meta_modificada: 2285.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}}	11-01-2021	30-04-2021	2,743,214.83	2,743,214.83	2,743,214.83	1,893,938.03	1,893,938.03	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2285.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880915	Proyecto de inversión	825,000.00	2020	Introducción de 1,200 m.l. de tubería de PVC RD-25 de 4" Ø de agua potable y 32 tomas domiciliarias.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12161	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Independencia, Cd de Villadama, N.L., México, lon:-100.4302047, lat:26.4905057}}	04-01-2021	17-02-2021	723,481.83	723,481.83	723,481.83	723,481.83	723,481.83	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE200401880966	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2020	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,770 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4 Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 4"Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12171	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2850.0, meta_modificada: 2850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México, lon:-99.98519897, lat:26.65973229}}	04-01-2021	17-02-2021	1,893,251.82	1,893,251.82	1,893,251.82	473,979.36	473,979.36	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2850.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880970	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2020	PROTECCION DEL EMISOR PESQUERIA DE 1.5 M. (60")Ø CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CON UNA LONGITUD DE 31.0 M. EN CRUCE KM BF 54+110 DE FFCC FERROMEX EN EL MUNICIPIO DE APODACA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:31.0, meta_modificada: 31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Francisco 1000, Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.18981934, lat:25.78134372}}	11-01-2021	30-04-2021	1,239,577.98	1,239,577.98	1,239,577.98	168,855.31	167,227.42	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:31.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401880978	Proyecto de inversión	25,000,000.00	2020	CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LOS POZOS SOMEROS DE LA MACROPLAZA DE LA RED MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,000 M DE TUBERIA DE ACERO DE 30" Ø CON ESPESOR DE 1/2" Y 800 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 18"Ø CON ESPESOR DE 3/8" DE ESPESOR PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12121	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2800.0, meta_modificada: 2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Entre Calle Juan Zuazua y Calle Ignacio Zaragoza, Padre Raymundo Jardón, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:25.66504697}}	15-01-2021	15-01-2021	24,999,350.50	24,999,350.50	24,999,350.50	13,045,270.81	13,045,270.81	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2800.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401881044	Proyecto de inversión	15,750,000.00	2020	CONSTRUCCION DE SISTEMA BY-PASS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 48"Ø EN LINEA DE CONDUCCION DE LLEGADA DE 84"Ø E INSTALACION HIDRAULICA EN TREN DE SUCCION Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO N°5 Y 6 DE LA PLANTA DE BOMBEO N° "CERO" (PB-0), INCLUYE LA INSTALACION DE LOS BOTES DE SUCCION DEL SISTEMA CHINA-MONTERREY Y ADEMAS UN SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO PARA TRES EQUIPOS QUE AGREGA LA INSTALACION DE PLC, ACTUADOR DE VALVULAS ESFERICAS, SENSOR DE PRESION Y FLUJO, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12131	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}}	11-01-2021	30-04-2021	15,494,996.52	15,494,996.52	15,494,996.52	9,159,911.96	9,159,911.96	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	2	NLE200401881120	Proyecto de inversión	27,500,000.00	2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MONTERREY Y QUE ALIMENTA A LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA,N.L. MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O LODOS. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PLACA DE ACERO VERIFICADAS EMPERNADAS CON UNA CAPACIDAD DE 5,000 M3, CORONADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DOMO DE ALUMINIO, CONTARA CON ESCALERA DE ACCESO Y REGLETA INDICADORA DE NIVEL. UBICADO EN EL AREA DE TANQUE NUEVA CASTILLA I "AMPLIACION",EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12141	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}}	11-01-2021	30-04-2021	26,138,168.03	26,138,168.03	26,138,168.03	21,947,328.18	21,947,328.18	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2021	2	NLE200401881135	Proyecto de inversión	27,500,000.00	2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O LODOS. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PLACA DE ACERO VERIFICADAS EMPERNADAS CON UNA CAPACIDAD DE 5,000 M3, CORONADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DOMO DE ALUMINIO, CONTARA CON ESCALERA DE ACCESO Y REGLETA INDICADORA DE NIVEL. UBICADO EN EL AREA DE TANQUE NUEVA CASTILLA I, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12151	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}}	11-01-2021	30-04-2021	22,491,253.19	22,491,253.19	22,491,253.19	18,389,576.87	18,389,576.87	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	
2021	2	NLE200401881149	Proyecto de inversión	6,500,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 BAYONETAS DE ACERO EN DIAMETRO DE 30" DE LONGITUD APROXIMADA DE 7.00 M. E INCLUYE LA CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE Y DISPARO DE ACOMETIDA DE POZOS EN LA CALLE DR. COSS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12161	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México, lon:-99.1833106, lat:25.9249814}}	11-01-2021	30-04-2021	6,327,415.69	6,327,415.69	6,327,415.69	6,327,415.69	6,327,415.69	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	En Ejecución	
2021	2	NLE200401881155	Proyecto de inversión	3,750,000.00	2020	REALIZACION DE VEINTE (20) PERFORACIONES PARA POZOS SOMEROS CON UN GASTO PROMEDIO DE 25LPS. CADA UNO CON UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 35 MTS. CON UN DIAMETRO DE 8 1/4"Ø DE BARRENO Y 10 Ø DE ADEME EN LA ZONA DE LA MACROPLAZA DEL PRIMER CUADRO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12171	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 948, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:25.66752255}}	15-01-2021	15-01-2021	3,714,434.03	3,714,434.03	3,714,434.03	3,714,434.03	3,714,434.03	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	En Ejecución	
2021	2	NLE200401881170	Proyecto de inversión	475,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 160 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 8" Ø UBICADA EN LIBRAMIENTO FERROVIARIO ENTRE EL KM BF 48+548 AL KM 48+866, OBRA INDUCIDA POR CONSTRUCCION DEL NUEVO LIBRAMIENTO FERROVIARIO.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada: 160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RQ07+Q2 Ciudad Apodaca, N.L., México, lon:-100.2374375, lat:25.8394375}}	11-01-2021	30-04-2021	469,501.02	469,501.02	469,501.02	469,501.02	469,501.02	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:160.0}}	En Ejecución	
2021	2	NLE200401881176	Proyecto de inversión	700,000.00	2020	REALIZACION DE DOS(2) PERFORACIONES SOMERAS CON UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 100 MTS CON UN DIAMETRO DE 17"Ø DE BARRENO Y 14"Ø DE ADEME EN LA ZONA DEL ACUIFERO ALUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12191	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 215, Cabecera Municipal, 66050 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.32028198, lat:25.80978198}}	11-01-2021	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Cancelado
2021	2	NLE200401881196	Proyecto de inversión	712,500.00	2020	Construcción de alimentador de agua potable de 350 m. de tubería de PVC RD-25 de 12" Ø.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12201	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada: 0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Valle del Salduero, N.L., México, lon:-100.2193372, lat:25.8112185}}	04-01-2021	17-02-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	Cancelado

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE200401881216	Adquisición	24,625,907.00	2020	ADQUISICION DE 7 TURBO SOPLADORES DE TECNOLOGIA CENTRIFUGA DE 400 HP.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/111	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}}	01-12-2020	30-01-2021	9,471,970.82	9,471,970.82	9,471,970.82	9,471,970.82	9,471,970.82	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}}	Terminado
2021	2	NLE200401881475	Adquisición	1,910,938.00	2020	ADQUISICION DE 1 TURBO SOPLADOR DE TECNOLGIA CENTRIFUGA DE 200 HP.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/121	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}}	30-10-2020	30-04-2021	1,488,590.53	1,488,590.53	1,488,590.53	1,488,590.53	1,488,590.53	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado
2021	2	NLE200401881871	Adquisición	1,320,376.99	2020	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITOREO DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA Y SALIDA DE PTAR DULCES NOMBRES PESQUERÍA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/131	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Dulces Nombres, N.L., México, lon:-100.0841666, lat:25.7277777}}	30-10-2020	30-04-2021	1,307,118.39	1,307,118.39	1,307,118.39	1,307,118.39	1,307,118.39	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}}	Terminado
2021	2	NLE200401881886	Adquisición	1,320,376.99	2020	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITOREO DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA Y SALIDA DE PTAR NORTE PESQUERÍA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/141	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 405, Centro de Pesquería, 66650 Pesquería, N.L., México, lon:-100.05249023, lat:25.78381688}}	30-10-2020	30-04-2021	1,307,118.39	1,307,118.39	1,307,118.39	1,307,118.39	1,307,118.39	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}}	Terminado
2021	2	NLE210201942744	Adquisición	11,864,491.99	2020	ADQUISICION DE 4 TURBO SOPLADOR DE TECNOLGIA CENTRIFUGA.	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	S-PT-20002/151	0	{meta1: {unidad_medida:E quipamiento, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.33918083, lat:25.67416092}}	13-07-2021	13-07-2021	11,509,780.65	11,509,780.65	11,509,780.65	11,509,780.65	11,509,780.65	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}	Terminado

Total: 51

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	2	NLE210201942746	Adquisición	30,000,000.00	2020	"Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipos de desazolve ; Sistema Integral de Rehabilitación de Drenajes sin Excavación de Zanjas, para la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León que consta de: Un (1) equipo de fresado hidráulico para reparación de líneas principales con capacidad de fresado de 8¿ a 15¿ de Ø, que incluye: ¿ Robot de fresado hidráulico ¿ cámara a color ¿ cable de alimentación eléctrica ¿ Ruedas especiales 140 ¿ Ruedas especiales 190-240 ¿ Gabinete de control, rack de 19 "" ¿ Unidad de potencia hidráulica, 4kW, 120bar con llenado de aceite Un (1) equipo de rehabilitación de líneas principales con capacidad de 8¿ a 15¿ de Ø. ¿ Sistema de Control ¿ Software UV Rec ¿ Cámara de monitoreo frontal ¿ Cámara ultravioleta ¿ Generador de energía 3x400VAC, 50 Hz ¿ Soplador par inflado para inversión de 3m3 / min ¿ Manga de rehabilitación "	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	C-PR-20005/11	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon: -100.33910573, lat: 25.67418026}}	17-02-2021	28-05-2021	29,680,652.01	29,680,652.01	29,680,652.01	29,680,652.01	29,680,652.01	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance: 1.0}}	Terminado