

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2021**

Total: 28

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2021	3	NLE200301791568	Proyecto de inversión	236,497.60	2020	B) INTRODUCCION DE 280 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA C/C AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/111321	95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Via Castilla 715, Nexus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}}	13-07-2020	09-12-2020	233,319.20	233,319.20	233,319.20	233,319.20	233,319.20	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:28.0}}	En Ejecución	
2021	3	NLE200401881120	Proyecto de inversión	27,500,000.00	2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MONTERREY V Y QUE ALIMENTA A LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, N.L. MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. * SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIAMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERIA DE PEAD EN DIAMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIAMETRO, ASI COMO LA RECONEXION DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12141	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}}	11-01-2021	30-04-2021	26,138,168.02	26,138,168.02	26,138,168.02	26,138,168.02	26,138,168.02	26,138,168.02	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200101702721	Proyecto de inversión	1,125,000.00	2019	DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIAMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERIA DE PEAD EN DIAMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIAMETRO, ASI COMO LA RECONEXION DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12251	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada: 449.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}}	13-01-2020	21-04-2020	1,057,914.30	1,057,914.30	1,057,914.30	584,156.08	584,156.08	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:449.0}}	En Ejecución	
2021	3	NLE200301791634	Proyecto de inversión	2,686,265.04	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD RIO VERDE ( CATARINO RODRIGUEZ) DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11231	1946	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}}	13-07-2020	09-12-2020	1,231,489.92	1,231,489.92	1,231,489.92	661,647.66	661,647.66	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	
2021	3	NLE200401880970	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2021	PROTECCION DEL EMISOR PESQUERIA DE 1.5 M. (60")Ø CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CON UNA LONGITUD DE 31.0 M. EN CRUCE KM BF 54+110 DE FFCC FERROMEX EN EL MUNICIPIO DE APODACA N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:31.0, meta_modificada: 31.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Francisco 1000, Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.18981934, lat:25.78134372}}	11-01-2021	30-04-2021	1,239,577.98	1,239,577.98	1,239,577.98	1,005,574.28	1,005,574.28	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:31.0}}	En Ejecución	
2021	3	NLE210302004934	Proyecto de inversión	29,819,071.69	2021	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO VIA PERFORACION EXPLORATORIA, EQUIPAMIENTO DE POZO,	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11141	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}}	19-10-2020	22-12-2023	6,279,397.54	15,382,101.50	6,279,397.54	6,279,397.54	6,279,397.54	6,195,036.30	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0.55}}	En Ejecución
2021	3	NLE210302004980	Proyecto de inversión	3,562,334.00	2021	INTRODUCCION DE 1,800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" Ø Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI, N.L. (PRIMERA ETAPA DE DOS).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11211	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada: 1.8}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:236, direccion:67940 Aramberrí, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}}	05-07-2021	31-12-2021	385,205.83	3,529,548.47	385,205.83	385,205.83	385,205.83	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.54}}	En Ejecución	

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2021**

Total: 28

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2021	3	NLE200301791644	Proyecto de inversión	1,992,891.00	2020	B) INTRODUCCION DE 2,300 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA 8" DE DIAMTRO Y 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111121	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada: 2300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	1,991,362.02	1,991,362.02	1,991,362.02	1,991,362.02	1,991,362.02	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2300.0}}	En Ejecución		
2021	3	NLE210302004889	Proyecto de inversión	29,719,578.24	2021	Presa La Libertad: Fortzamiento del acueducto Cerro Prieto 2 Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (842) en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque 2 Garrapatas y la PB-4, OBRA DE TOMA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PRESA CERRO PRIETO (POR BAJO DE NIVEL DE PRESA), MEDIANTE LA INSTALACION DE 2 BALSAS CON 3 BOMBAS DE 330 LPS CADA UNA Y LA INSTALACION DE 700 M.L. DE TUBERIA DE PEAD RD-17 DE 42"Ø, MONTADA SOBRE FLOTADORES PARA INYECTAR EL AGUA DE LA OBRA A CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO SAN MARTIN II, 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 60 HP, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11121	4800000	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada: 1.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:67467 El Amor, Nuevo Leon, México, lon:-100.0056273, lat:25.3867447}}	12-10-2020	08-06-2021	18,242,601.59	29,719,578.24	18,242,601.59	14,412,262.65	14,412,262.65	14,412,262.65	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.48}}	En Ejecución	
2021	3	NLE210302004955	Proyecto de inversión	9,675,000.00	2021	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6" DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CANCELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación y sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 842 (2.13 m) de diámetro, de la salida	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11141	0	{meta1: {unidad_medida: Toma(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:67816 Dolores de San Julián, N.L., México, lon:-99.3986111, lat:24.9766666}}	06-05-2021	19-06-2021	6,508,007.61	9,621,299.33	6,508,007.61	6,508,007.61	6,508,007.61	6,508,007.61	{meta1: {unidad_medida: Toma(s), avance:1.0}}	En Ejecución	
2021	3	NLE200301790904	Proyecto de inversión	2,613,513.20	2020	ESTACION DE BOMBEO SAN MARTIN II, 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 60 HP, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/11111	2800	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Apolo 9721, Gloria Mendiola, 64219 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3619126, lat:25.7724752}}	30-07-2020	09-12-2020	2,613,477.42	2,613,477.42	2,613,477.42	2,613,477.42	2,613,477.42	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	En Ejecución		
2021	3	NLE210302004985	Proyecto de inversión	6,083,333.00	2021	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6" DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CANCELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación y sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 842 (2.13 m) de diámetro, de la salida	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11221	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:7.26, meta_modificada: 7.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}}	05-06-2021	31-12-2021	1,484,747.37	6,070,544.13	1,484,747.37	1,484,747.37	1,484,747.37	1,484,747.37	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:2.18}}	En Ejecución	
2021	3	NLE200401881135	Proyecto de inversión	27,500,000.00	2020	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6" DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CANCELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación y sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 842 (2.13 m) de diámetro, de la salida	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12151	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}}	11-01-2021	30-04-2021	22,491,253.19	22,491,253.19	22,491,253.19	22,491,253.19	22,491,253.19	22,491,253.19	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	
2021	3	NLE210302004756	Proyecto de inversión	44,999,171.39	2021	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6" DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CANCELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación y sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 842 (2.13 m) de diámetro, de la salida	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11111	4800000	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}}	12-10-2020	07-08-2021	35,175,163.36	44,999,171.39	35,175,163.36	35,175,163.36	35,175,163.36	35,175,163.36	32,173,147.66	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.84}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
TERCER TRIMESTRE 2021**

Total: 28

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2021	3	NLE200301791638	Proyecto de inversión	3,044,961.50	2020	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/11241	512	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:9M6I+PG Tapona Moreña, N.L., México, lon:-100.3186875, lat:23.3618125}}	13-07-2020	09-12-2020	2,466,566.66	2,473,550.89	2,466,566.66	2,466,566.66	2,466,566.66	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200301791641	Proyecto de inversión	1,306,447.00	2020	A)INTRODUCCION DE 2,438 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 47 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/111111	245	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada: 2440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}}	17-08-2020	14-12-2020	1,162,987.99	1,162,987.99	1,162,987.99	1,162,987.99	1,162,987.99	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2440.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200401880814	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON 50.00 METROS DE TUBERIA DE ACERO DE 36	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:50.0, meta_modificada: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NL 186, Centro de Pesquería, Pesquería, N.L., México, lon:-100.0603898, lat:25.7857903}}	11-01-2021	30-04-2021	1,231,650.91	1,231,650.91	1,231,650.91	1,231,650.91	1,231,650.91	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200401880966	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2020	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,770 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4 Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 4"Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12171	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2850.0, meta_modificada: 2850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México, lon:-99.98519897, lat:26.65973229}}	04-01-2021	17-02-2021	1,893,251.82	1,893,251.82	1,893,251.82	783,724.51	783,724.51	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2850.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200401880978	Proyecto de inversión	25,000,000.00	2020	CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LOS POZOS SOMEROS DE LA MACROPLAZA DE LA RED MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,000 M DE TUBERIA DE ACERO DE 30" Ø CON ESPESOR DE 1/2" Y 800 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 18"Ø CON ESPESOR DE 3/8" DE ESPESOR PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,185 ML DE TUBERIA DE PVC C-900 RD-18 DE 8" DE DIAMETRO, 60 M. DE TUBERIA DE ACERO ced. 40 DE 8" DE DIAMETRO Y 40 M. DE TUBERIA DE ACERO DE CED. 40 DE 12" DE DIAMETRO, DE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO A POZO MANILA, CABECERA MUNICIPAL GAIFANA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12121	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2800.0, meta_modificada: 2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Entre Calle Juan Zuazua y Calle Ignacio Zaragoza, Padre Raymundo Jardón, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:26.6651660711}}	15-01-2021	15-01-2021	24,999,350.50	24,999,350.50	24,999,350.50	19,647,427.11	19,647,427.11	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2800.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200401880905	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2020	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,185 ML DE TUBERIA DE PVC C-900 RD-18 DE 8" DE DIAMETRO, 60 M. DE TUBERIA DE ACERO ced. 40 DE 8" DE DIAMETRO Y 40 M. DE TUBERIA DE ACERO DE CED. 40 DE 12" DE DIAMETRO, DE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO A POZO MANILA, CABECERA MUNICIPAL GAIFANA, NUEVO LEON.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12151	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2285.0, meta_modificada: 2285.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}}	11-01-2021	30-04-2021	2,743,214.83	2,743,214.83	2,743,214.83	2,743,214.83	2,743,214.83	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2285.0}}	En Ejecución
2021	3	NLE200401881044	Proyecto de inversión	15,750,000.00	2020	CONSTRUCCION DE SISTEMA BY-PASS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 48"Ø EN LINEA DE CONDUCCION DE LLEGADA DE 84"Ø E INSTALACION HIDRAULICA EN TREN DE SUCCION Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO N°5 Y 6 DE LA PLANTA DE BOMBEO N° "CERO" (PB-0), INCLUYE LA INSTALACION DE LOS BOTES DE SUCCION DEL SISTEMA	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-20001/12131	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}}	11-01-2021	30-04-2021	15,494,996.52	15,494,996.52	15,494,996.52	15,494,996.52	15,494,996.52	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución

