

Total: 67

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	1	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24 DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO, CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	1	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "1360", "meta_modificada": "1360"}]]	[[{"id_municipio": "21", "id_localidad": "0", "direccion": "Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México", "lon": "-100.3008546", "lat": "-25.824984711"}]]	13-01-2020	21-04-2020	7,200,575.45	7,200,575.45	7,200,575.45	6,358,410.25	6,358,410.25	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "1360"}]]	En Ejecución	
2022	1	NLE200101702721	Proyecto de inversión	1,125,000.00	2019	REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10) ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14) DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4) EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12251	1	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "meta": "449", "meta_modificada": "449"}]]	[[{"id_municipio": "46", "id_localidad": "0", "direccion": "Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México", "lon": "-100.29830933", "lat": "-25.746714033"}]]	13-01-2020	21-04-2020	1,057,914.30	1,057,914.30	1,057,914.30	952,658.89	584,156.07	[[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "449"}]]	En Ejecución	
2022	1	NLE200401880966	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2020	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,770 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4 Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 4Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8Ø Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEÓN.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-20-20001/12171	0	[[{"id_unidad_medida": "12", "unidad_medida": "Metros", "meta": "2850", "meta_modificada": "2850"}]]	[[{"id_municipio": "50", "id_localidad": "34", "direccion": "Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México", "lon": "-99.98519897", "lat": "-26.659732299"}]]	04-01-2021	17-02-2021	1,893,251.82	1,893,251.82	1,893,251.82	1,186,537.80	1,186,537.80	[[{"id_unidad_medida": "12", "unidad_medida": "Metros", "avance": "2850"}]]	En Ejecución	
2022	1	NLE210302004746	Proyecto de inversión	895,516,427.68	2021	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y JUAREZ. Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11131	4500000	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "1", "meta_modificada": "1"}]]	[[{"id_municipio": "38", "id_localidad": "16", "direccion": "El Alto, N.L., México", "lon": "-99.58666666", "lat": "-24.99527777"}]]	01-09-2021	31-08-2023	120,800,870.10	418,319,167.96	120,800,870.10	120,800,870.10	112,867,253.52	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "1"}]]	En Ejecución	
2022	1	NLE210302004756	Proyecto de inversión	44,999,171.39	2021	incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación y sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 84 (2.13 m) de diámetro, de la salida de filtros hasta tanque de aguas claras, incluye el suministro e instalación de tanque de aguas claras, de acero vitrificado de 10,000 m3 de capacidad y su posterior interconexión del acueducto de 60 del Monterrey V, al mismo acueducto de 2.5 m., del tanque de sumergencia a la PB-5, del acueducto Linares y Monterrey, (Primera asignación de dos) en el municipio de Juárez, Nuevo León	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11111	4800000	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "meta": "1", "meta_modificada": "1"}]]	[[{"id_municipio": "31", "id_localidad": "77", "direccion": "San Roque, N.L., México", "lon": "-100.1586111", "lat": "-25.59916666"}]]	12-10-2020	07-08-2021	44,999,171.36	73,895,878.00	44,999,171.36	44,999,171.36	44,999,171.36	44,999,171.36	[[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "1"}]]	En Ejecución

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	1	NLE210302004889	Proyecto de inversión	29,719,578.24	2021	Presas La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto a Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84") en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque 4 Garrapatas y la PB-4, (Primera asignación de dos), en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León. SUPERVISIÓN EJECUTIVA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11121	4800000	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":1.6,"meta":1.6,"meta_modificada":1.6}]]	1	[[{"id_municipio":9,"id_localidad":1,"direccion":67467 El Amor, Nuevo Leon, México", "lon":-100.0056273, "lat":25.3867447}]]	12-10-2020	08-06-2021	29,575,640.43	29,719,578.24	29,575,640.43	23,919,672.07	23,919,672.07	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":1.6,"meta_modificada":1.6}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210302004934	Proyecto de inversión	29,819,071.69	2021	EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), EN LOS MUNICIPIOS DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11141	0	[[{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":1}]]	1	[[{"id_municipio":38,"id_localidad":16,"direccion":El Alto, N.L., México", "lon":-99.5866666, "lat":24.9952777}]]	19-10-2020	22-12-2023	9,625,867.90	15,382,101.50	9,625,867.90	7,015,015.81	7,015,015.81	[[{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":1,"meta_modificada":1}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210302004941	Proyecto de inversión	29,819,071.69	2021	EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS.MONTEMORELOS Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA, EQUIPAMIENTO DE POZO, INTRODUCCION DE 1,800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4 Ø Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI, N.L. (PRIMERA ETAPA DE DOS)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11151	0	[[{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":1}]]	1	[[{"id_municipio":38,"id_localidad":16,"direccion":El Alto, N.L., México", "lon":-99.5866666, "lat":24.9952777}]]	13-10-2020	19-12-2023	11,913,900.55	14,428,938.49	11,913,900.55	9,715,089.33	9,715,089.33	[[{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":1,"meta_modificada":1}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210302004980	Proyecto de inversión	3,562,334.00	2021	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6 DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CACELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN ANTONIO DE ALAMITOS, DOLORES Y SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11211	90	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":1.8,"meta":1.8,"meta_modificada":1.8}]]	1	[[{"id_municipio":7,"id_localidad":236,"direccion":67940 Aramberrí, N.L., México", "lon":-99.8152833, "lat":24.0979212}]]	05-07-2021	31-12-2021	3,525,890.13	3,529,548.47	3,525,890.13	1,184,651.59	1,184,651.59	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":1.8}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210302004985	Proyecto de inversión	6,083,333.00	2021	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6 DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CACELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN ANTONIO DE ALAMITOS, DOLORES Y SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11221	1418	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":7.26,"meta":7.26,"meta_modificada":7.26}]]	1	[[{"id_municipio":36,"id_localidad":24,"direccion":Mier y Noriega, N.L., México", "lon":-100.1171172, "lat":23.4250621}]]	05-06-2021	31-12-2021	6,070,544.13	6,070,544.13	6,070,544.13	6,030,767.09	6,030,767.09	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":7.26}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210402057727	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2021	Línea de conducción de agua potable con una longitud de 2,500 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6Ø RD-18, 2,916 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6Ø RD-25 y 148 m.l. de tubería de acero 6Ø del pozo al tanque.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11251	950	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":5.56,"meta":5.56,"meta_modificada":5.56}]]	1	[[{"id_municipio":50,"id_localidad":1,"direccion":J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México", "lon":-99.9554531, "lat":26.6250875}]]	27-12-2021	11-03-2022	7,161,502.64	7,216,488.38	7,161,502.64	3,484,322.58	3,484,322.58	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":5.56}]]	En Ejecución

Total: 67

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	1	NLE210402057742	Proyecto de inversión	3,300,000.00	2021	Reposición de red de agua potable con una longitud de 31,200 m.l. de manguera de diferentes diámetros 3/4ø, 1ø, 1 1/2ø y 2ø, incluye: la construcción de depósitos de almacenamiento en diferentes comunidades.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11241	1800	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","meta":31.2,"meta_modificada":31.2}]]	1	[[{"id_municipio":49,"id_localidad":18,"direccion":"9H97+J8F La Jacinta, N.L., México", "lon":-100.4367031, "lat":25.3690625}, {"id_municipio":49,"id_localidad":57,"direccion":"9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México", "lon":-100.3309844, "lat":25.3553625}, {"id_municipio":49,"id_localidad":18,"direccion":"9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México", "lon":-100.4273594, "lat":25.3568625}, {"id_municipio":49,"id_localidad":18,"direccion":"9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México", "lon":-100.4483594, "lat":25.3650375}, {"id_municipio":49,"id_localidad":61,"direccion":"9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México", "lon":-100.4443625}, {"id_municipio":36,"id_localidad":13,"direccion":"Mier y Noriega, N.L., México", "lon":-100.1171172, "lat":23.47506211}, {"id_municipio":36,"id_localidad":13,"direccion":"Mier y Noriega, N.L., México", "lon":-100.1171172, "lat":23.47506211}, {"id_municipio":36,"id_localidad":4,"direccion":"La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León", "lon":-100.19, "lat":23.381}, {"id_municipio":16,"id_localidad":1,"direccion":"Doctor Gonzalez Nuevo leon", "lon":-99.95, "lat":25.87}], [{"id_municipio":17,"id_localidad":1,"direccion":"Dieciocho de Marzo, Nuevo León", "lon":-100.18, "lat":24.89}]]	20-12-2021	17-02-2022	2,570,679.28	2,683,417.71	2,570,679.28	872,040.41	872,040.41	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","avance":27.14}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210402057744	Proyecto de inversión	4,057,650.00	2021	Ampliación de 2,440 metros de red de agua potable y 60 tomas en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/1221	0	[[{"id_unidad_medida":12,"unidad_medida":"Metros","meta":2440,"meta_modificada":2440}]]	1	[[{"id_municipio":36,"id_localidad":13,"direccion":"Mier y Noriega, N.L., México", "lon":-100.1171172, "lat":23.47506211}, {"id_municipio":36,"id_localidad":13,"direccion":"Mier y Noriega, N.L., México", "lon":-100.1171172, "lat":23.47506211}, {"id_municipio":36,"id_localidad":4,"direccion":"La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León", "lon":-100.19, "lat":23.381}, {"id_municipio":16,"id_localidad":1,"direccion":"Doctor Gonzalez Nuevo leon", "lon":-99.95, "lat":25.87}]]	10-01-2022	14-02-2022	1,188,985.82	4,057,650.00	1,188,985.82	1,188,985.82	1,188,985.82	[[{"id_unidad_medida":12,"unidad_medida":"Metros","avance":1049.2}]]	En Ejecución
2022	1	NLE210402057746	Proyecto de inversión	1,900,000.00	2021	Construcción de un tanque elevado metálico con capacidad de 100 m3 en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L.	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/1223	0	[[{"id_unidad_medida":1088,"unidad_medida":"Tanque(s)","meta":1,"meta_modificada":1}]]	1	[[{"id_municipio":36,"id_localidad":13,"direccion":"Mier y Noriega, N.L., México", "lon":-100.1171172, "lat":23.47506211}, {"id_municipio":36,"id_localidad":4,"direccion":"La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León", "lon":-100.19, "lat":23.381}, {"id_municipio":16,"id_localidad":1,"direccion":"Doctor Gonzalez Nuevo leon", "lon":-99.95, "lat":25.87}]]	10-01-2022	14-02-2022	0.00	876,909.51	0.00	0.00	0.00	[[{"id_unidad_medida":1088,"unidad_medida":"Tanque(s)","avance":0.43}]]	En Ejecución
2022	1	NLE220102065680	Proyecto de inversión	2,761,954.00	2021	Segunda etapa:Construccion de 2,400 m de linea de conduccion con tuberia de PVC AWWA RD-18 de 6 de diametro del acueducto regional Mier y Noriega Cerros Blancos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11261	230	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","meta":2.4,"meta_modificada":2.4}]]	1	[[{"id_municipio":36,"id_localidad":4,"direccion":"La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León", "lon":-100.19, "lat":23.381}, {"id_municipio":16,"id_localidad":1,"direccion":"Doctor Gonzalez Nuevo leon", "lon":-99.95, "lat":25.87}]]	10-01-2022	25-03-2022	2,690,878.31	2,690,879.02	2,690,878.31	1,003,326.07	1,003,326.07	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","avance":1.42}]]	En Ejecución
2022	1	NLE220102065681	Proyecto de inversión	1,199,999.20	2021	Linea de conduccion de agua potable de 1,300 ml de tuberia de PVC RD-18 de 4 40 ml	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11231	625	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","meta":1.3,"meta_modificada":1.3}]]	1	[[{"id_municipio":16,"id_localidad":1,"direccion":"Doctor Gonzalez Nuevo leon", "lon":-99.95, "lat":25.87}]]	05-10-2021	28-12-2021	973,226.64	1,187,095.74	973,226.64	409,603.25	409,603.25	[[{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","avance":1.01}]]	En Ejecución
2022	1	NLE220102065683	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2021	Equipamiento de pozo profundo en la comunidad 18 de Marzo, cabecera municipal Galeana	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11161	3560	[[{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","meta":1,"meta_modificada":1}]]	1	[[{"id_municipio":17,"id_localidad":1,"direccion":"Dieciocho de Marzo, Nuevo León", "lon":-100.18, "lat":24.89}]]	30-08-2021	13-10-2021	2,245,598.21	2,245,598.21	2,245,598.21	0.00	0.00	[[{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.67}]]	En Ejecución

Total: 67

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	1	NLE220102065684	Proyecto de inversión	109,092,562.16	2021	ACTIVIDADES PREVIAS, ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE, ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, GERENCIACION, SUMINISTROS, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION L.T. HUIINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION L.T. HUIINALA DOS-A3270- LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.074 KM-1113 ACSR/AS-CGFO / 7 No 8 ASS-TA).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/111331	0	[[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":1}]]	[[{"id_municipio":38,"id_localidad":1,"direccion":"Montemorelos, Nuevo León", "lon":-99.8363028, "lat":25.1889176}]]	07-02-2022	21-05-2023	0.00	109,092,562.16	0.00	0.00	0.00	[[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":1}]]	En Ejecución
2022	1	NLE220102065685	Proyecto de inversión	7,923,787.93	2021	Rehabilitación de la PTAR Norte que consiste en el desazolve de tanques, instalación de tuberías internas, incluye la instalación de sistema de boquillas para llevar a cabo el mezclado de lodos, en (2) dos digestores primarios (No. 1 y 2).	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1221	0	[[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":1}]]	[[{"id_municipio":21,"id_localidad":1,"direccion":"Gral Escobedo, Nuevo León", "lon":-100.29, "lat":25.8}]]	10-01-2022	14-04-2022	70,066.98	7,923,787.93	70,066.98	70,066.98	0.00	[[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":1}]]	En Ejecución