

Total: 53

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2024	4	NLE230302270124	Proyecto de inversión	978,995,047.00	2023	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1121	4800000	1	1	MONTEMORELOS	01-09-2020	31-08-2023	706,155,613.85	978,995,046.55	706,155,613.85	706,155,613.85	706,155,613.85	1	En Ejecución
2024	4	NLE240302442660	Proyecto de inversión	21,210,000.00	2024	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON LONGITUD DE 5835 ML CON TUBERIA PVC SERIE 20 EN 8 Y 252 DESCARGAS DOMICILIARIAS CARCAMO DE BOMBEO CUARTO PARA PLANTA DE EMERGENCIA CUARTO DE CONTROL MURETE SUBSTACION LINEA A PRESION CON LONGITUD DE 350 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL EN DIAMETRO DE 6 EN COMUNIDAD SANTANA NUEVO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1141	1260	5835	1	78M5+44 Cdad. Gral. Terán, Nuevo León	08-07-2024	30-12-2024	615,378.14	20,993,542.15	615,378.14	615,378.14	615,378.14	5835	En Ejecución
2024	4	NLE240102349538	Proyecto de inversión	11,763,004.00	2024	REHABILITACION DE TANQUE RECTANGULAR DE CONCRETO (MIGUEL ALEMÁN) QUE CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODESICO DE ALUMINIO EN UN AREA DE 2217 M2	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1211	0	2217	1	Sin Nombre de Col 34, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.	16-10-2023	12-04-2024	7,572,210.38	7,572,210.38	7,572,210.38	7,572,210.38	7,572,210.38	2017.47	En Ejecución
2024	4	NLE240102349541	Proyecto de inversión	30,134,180.00	2024	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 5000 M3 NUEVA CASTILLA II DE LAMINA DE ACERO VITRIFICADO Y/O RECUBRIMIENTO EPOXICO UBICADO EN LATERAL AUTOPISTA PERIFERICO A 300 MTS AL PONIENTE DE CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1231	0	1	1	RMPV+98M Cdad. Gral. Escobedo, Nuevo León	02-02-2024	31-03-2024	27,371,013.00	27,371,013.00	27,371,013.00	27,371,013.00	27,371,013.00	1	Terminado
2024	4	NLE240402514385	Proyecto de inversión	11,242,000.00	2024	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO EL DESIERTO A LA ESTACION DE BOMBEO K-10 CON UNA LONGITUD DE 4850 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DE 14 EN EL MUNICIPIO DE DR ARROYO	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1131	11822	4.85	1	PVPM+8M7 Capaderito, Nuevo León	24-06-2024	30-12-2024	3,139,064.10	11,199,589.23	3,139,064.10	2,614,082.39	2,614,082.39	2.07	En Ejecución
2024	4	NLE230302270133	Proyecto de inversión	13,477,331.09	2023	GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1131	4800000	1	1	MONTEMORELOS	13-11-2020	11-10-2023	31,854,753.86	60,443,288.23	31,854,753.86	22,433,977.37	22,433,977.37	0.96	En Ejecución

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE230302270233	Proyecto de inversión	2,408,525.06	2023	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12131	11822	400	1	EN ÁREA DEL DESIERTO O POZO TANQUECILLOS	10-07-2023	16-12-2023	2,408,524.79	2,408,524.79	2,408,524.79	2,408,524.79	2,408,524.79	400	Terminado
2024	4	NLE240102349544	Proyecto de inversión	4,173,176.50	2024	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 M EN EL EJIDO SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE GALEANA NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12241	0	400	1	67857 San Lucas, N.L.	07-08-2023	24-12-2023	4,158,591.52	4,158,605.36	4,158,591.52	4,158,591.52	4,158,591.52	400	En Ejecución
2024	4	NLE230302270265	Proyecto de inversión	3,746,587.83	2023	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO A 700 METROS DE PROFUNDIDAD EN CARRETERA GARCIA-CAMOLE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12151	234698	1	1	Cabecera Municipal	31-07-2023	27-12-2023	3,746,555.66	3,746,555.66	3,746,555.66	3,746,555.66	3,746,555.66	1	Terminado
2024	4	NLE230102211985	Proyecto de inversión	22,918,768.14	2023	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE 5 (CINCO) POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRAULICOS PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERCONEXION A RED DE DISTRIBUCION ALIMENTACION ELECTRICA Y CIVIL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/12121	0	4	1	C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L.	01-04-2022	30-04-2023	20,830,179.51	22,918,768.14	20,830,179.51	11,984,177.11	9,082,978.18	3.6	En Ejecución
2024	4	NLE240402514373	Proyecto de inversión	600,000.00	2024	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 180 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 EN 8 Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DR GONZALEZ	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1151	30	180	1	V355+G7J Dr. González, Nuevo León	01-07-2024	30-12-2024	0.00	351,447.60	0.00	0.00	0.00	180	En Ejecución
2024	4	NLE230302270197	Proyecto de inversión	10,527,971.33	2023	Construccion de red de drenaje sanitario de 4253 m de tubería de PVC S-20 de 80 98 descargas domiciliarias línea de presión de drenaje sanitario de 413 ml de tubería de PVC C900 RD-18 de 60 y construccion de carcamo de bombeo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12121	600	4666	1	EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO	10-07-2023	26-12-2023	7,286,652.01	10,527,971.33	7,286,652.01	7,286,652.01	7,286,652.01	4666	En Ejecución
2024	4	NLE230102211996	Proyecto de inversión	2,463,807.76	2023	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE PREFORACION EXPLORATORIA HASTA 700 METROS DE PROFUNDIDAD EN CALIZA/LUTITA (17 1/2) DE DIAMETRO COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO POZO PPF-20 (BA-52) ZONA DE LA HUASTECA	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11341	1142952	1	1	Parque La Huasteca, Miguel Hidalgo, 66196 Santa Catarina, N.L.	01-03-2022	31-03-2023	2,373,467.65	2,373,467.65	2,373,467.65	2,373,467.65	2,373,467.65	1	Terminado
2024	4	NLE220202088822	Proyecto de inversión	530,843.64	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA B POZOS 3637383940 Y 41 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11161	1142952	6	1	Valle de Chapultepec, Monterrey, N.L.	25-04-2022	25-05-2022	481,780.69	481,780.69	481,780.69	481,780.69	481,780.69	6	Terminado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE220102065691	Proyecto de inversión	1,750,000.00	2022	Extensión de línea eléctrica de 345 KVA 2928 metros trifásica para reforzamiento de línea de alimentación a Estación de Bombeo Nueva Castilla I Ampliación	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1261	0	2928	1	Gral Escobedo, Nuevo León	10-01-2022	14-04-2022	1,569,475.65	1,569,475.65	1,569,475.65	1,569,475.65	1,569,475.65	2928	Terminado
2024	4	NLE210402057742	Proyecto de inversión	3,300,000.00	2021	Reposición de red de agua potable con una longitud de 31200 ml de manguera de diferentes diámetros 3/40 10 1 1/20 y 20 incluye: la construcción de depósitos de almacenamiento en diferentes comunidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11241	1800	31.2	1	9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México	20-12-2021	17-02-2022	2,570,679.28	2,570,679.28	2,570,679.28	2,570,679.28	2,570,679.28	31.2	Terminado
2024	4	NLE220202089198	Proyecto de inversión	1,377,059.32	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8 & Y 12) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA B POZOS 12345678515657 Y RUFINO TAMAYO DE 8Y 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11271	1142952	12	1	Fuentes del Valle Sector 7, 66220 San Pedro Garza García, N.L.	25-04-2022	23-06-2022	1,327,779.38	1,327,779.38	1,327,779.38	1,327,779.38	1,327,779.38	12	Terminado
2024	4	NLE220102065687	Proyecto de inversión	5,525,535.00	2022	Construcción de 795 m de colector para drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 con junta hermética de 63 cm (24) O en varios tramos: cadenamientos 0+24122 a 0+58340 1+42317 a 1+76392 y 1+99980 a 2+11720	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1231	0	795	1	Apodaca, Nuevo León	10-01-2022	14-04-2022	3,225,506.27	3,225,506.27	3,225,506.27	3,225,506.27	3,225,506.27	795	Terminado
2024	4	NLE210402057744	Proyecto de inversión	4,057,650.00	2021	Ampliación de 2440 metros de red de agua potable y 60 tomas en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/1221	0	2440	1	Mier y Noriega, N.L., México	10-01-2022	14-02-2022	4,055,008.18	4,055,008.18	4,055,008.18	4,055,008.18	4,055,008.18	2440	Terminado
2024	4	NLE220102065681	Proyecto de inversión	1,199,999.20	2022	Línea de conducción de agua potable de 1300 ml de tubería de PVC RD-18 de 4 40 ml	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11231	625	1.3	1	Doctor Gonzalez Nuevo Leon	05-10-2021	28-12-2021	973,226.64	973,226.64	973,226.64	973,226.64	973,226.64	1.3	Terminado
2024	4	NLE240302442672	Proyecto de inversión	8,750,000.00	2024	Supervisión técnica Presa Libertad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1113	4500000	1	1	El Alto, N.L., México	01-01-2024	30-11-2024	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	1	Terminado
2024	4	NLE220202088888	Proyecto de inversión	6,082,266.84	2022	Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles complementarias incluyendo equipo de desinfección	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11231	260000	11	1	66610, C. del Gaseoducto 603, Prados de Santa Rosa, N.L.	23-05-2022	20-08-2022	6,082,250.86	6,082,250.86	6,082,250.86	6,082,250.86	6,082,250.86	11	Terminado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE210302004889	Proyecto de inversión	29,719,578.24	2021	Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto ¿ Monterrey para la incorporación de 15 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad suministro e instalacion de 4000 m de tubería de acero de 213 m de diametro (84¿) en diferentes tramos en el tramo entre el tanque ¿Garrapatas¿ y la PB-4 (Primera asignacion de dos) en los municipios de Montemorelos y Linares Nuevo Leon	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11121	4800000	1.6	1	67467 El Amor, Nuevo Leon, México	12-10-2020	08-06-2021	29,575,640.43	29,575,640.43	29,575,640.43	29,575,640.43	29,575,640.43	1.6	Terminado
2024	4	NLE220202088829	Proyecto de inversión	397,083.14	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA D POZOS 3342 Y 43 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11181	1142952	3	1	Villas de Oriente, Juárez, N.L.	25-04-2022	25-05-2022	360,130.12	360,130.12	360,130.12	360,130.12	360,130.12	3	Terminado
2024	4	NLE220202089203	Proyecto de inversión	1,197,866.11	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA F POZOS 24444546474849 Y 50 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11311	1142952	8	1	Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L.	25-04-2022	24-05-2022	1,139,754.64	1,139,754.64	1,139,754.64	1,139,754.64	1,139,754.64	8	Terminado
2024	4	NLE230302270282	Proyecto de inversión	2,366,245.36	2023	ETAPA 3 DE 3: CONSTRUCCION DE 1660 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC AWWA RD-18 DE 6 DE DIAMETRO DEL ACUEDUCTO REGIONAL MIER Y NORIEGA- CERROS BLANCOS	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12211	586	1660	1	Cabecera Municipal	10-07-2023	16-12-2023	2,353,688.28	2,353,688.28	2,353,688.28	2,353,688.28	2,353,688.28	1660	Terminado
2024	4	NLE220202088846	Proyecto de inversión	891,803.86	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA E POZOS 2131323435 Y 58 DE 8 10 Y 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11191	1142952	6	1	JP2R+FWQ Monterrey, Nuevo León	25-04-2022	25-05-2022	743,226.65	743,226.65	743,226.65	743,226.65	743,226.65	6	Terminado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE220102065684	Proyecto de inversión	109,092,562.00	2022	ACTIVIDADES PREVIAS ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION GERENCIACION SUMINISTROS CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION LT HUINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION LT HUINALA DOS-A3270- LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8074 KM-1113 ACSR/AS-CGFO / 7 No 8 ASS-TA)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/111331	0	1	1	Montemorelos, Nuevo León	07-02-2022	21-05-2023	108,855,528.78	108,855,528.78	108,855,528.78	108,855,528.78	108,855,528.78	1	Terminado
2024	4	NLE230102211981	Proyecto de inversión	3,651,919.76	2023	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE 27 POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRAULICO PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE (27) CASETAS DE CLORACION INCLUYENDO EQUIPAMIENTO ELECTRICO MECANICO Y KIT DE CLORACION	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/12111	0	20	1	C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L.	01-04-2022	30-04-2023	1,317,438.26	1,317,438.26	1,317,438.26	1,317,438.26	1,317,438.26	20	Terminado
2024	4	NLE230302270245	Proyecto de inversión	599,983.61	2023	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 321 ML DE TUBERIA DE PVC S-20 DE 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARAMBERRI NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12111	70	321	1	Cabecera Municipal	19-06-2023	16-10-2023	585,800.82	585,800.82	585,800.82	585,800.82	585,800.82	321	Terminado
2024	4	NLE230302270276	Proyecto de inversión	10,000,000.01	2023	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE EMISOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DULCES NOMBRES	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1141	1142952	1	1	Cabecera Municipal	07-08-2023	29-12-2023	10,000,000.01	10,000,000.01	10,000,000.01	10,000,000.01	10,000,000.01	1	Terminado
2024	4	NLE220102065688	Proyecto de inversión	7,945,783.54	2022	Rehabilitación de acueducto Mina I que consiste en el suministro e instalación de 600 ml de tubería de acero de ¾" espesor y de 36" de O ubicada sobre derecho de paso	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1241	0	600	1	El Carmen, Nuevo León	10-01-2022	14-04-2022	7,944,538.33	7,944,538.33	7,944,538.33	7,944,538.33	7,944,538.33	600	Terminado
2024	4	NLE220202088866	Proyecto de inversión	5,558,071.62	2022	Reforzamiento del abastecimiento del area metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca por medio de la incorporacion de 11 pozos de reserva al sistema hidraulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada consistente en suministro e instalacion de (11) equipos de bombeo sus interconexiones a la red proxima existente y obras civiles complementarias incluyendo equipo de desinfeccion	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11221	275000	11	1	Bartolomé Mitre 4733, San Martín, 64210 Monterrey, N.L.	25-04-2022	25-05-2022	5,221,181.11	5,221,181.11	5,221,181.11	5,221,181.11	5,221,181.11	11	Terminado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE220202089201	Proyecto de inversión	233,160.73	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA D POZOS 9 Y 12 DE 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11291	1142952	2	1	MH9Q+38Q San Pedro Garza García, Nuevo León	25-04-2022	23-06-2022	217,164.56	217,164.56	217,164.56	217,164.56	217,164.56	2	Terminado
2024	4	NLE220202088805	Proyecto de inversión	154,931.69	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA A POZO 20 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11151	1142952	1	1	Rio la Silla, Guadalupe, Nuevo León	25-04-2022	25-05-2022	110,398.21	110,398.21	110,398.21	110,398.21	110,398.21	1	Terminado
2024	4	NLE210402057727	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2021	Linea de conduccion de agua potable con una longitud de 2500 ml de tuberia PVC C-900 6¿O RD-18 2916 ml de tuberia PVC C-900 6¿O RD-25 y 148 ml de tuberia de acero 6¿O del pozo al tanque	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11251	950	5.56	1	J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México	27-12-2021	11-03-2022	7,161,502.64	7,161,502.64	7,161,502.64	7,161,502.64	7,161,502.64	5.56	Terminado
2024	4	NLE210302004934	Proyecto de inversión	29,819,071.69	2021	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEADOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11141	0	1	1	El Alto, N.L., México	19-10-2020	22-12-2023	11,250,167.52	11,250,167.52	11,250,167.52	11,250,167.52	11,250,167.52	1	Terminado
2024	4	NLE210302004746	Proyecto de inversión	895,516,428.00	2021	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEADOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11131	4500000	1	1	El Alto, N.L., México	01-09-2021	31-08-2023	617,047,859.69	617,047,859.69	617,047,859.69	617,047,859.69	617,047,859.69	1	Terminado
2024	4	NLE220302138742	Proyecto de inversión	2,329,461.00	2022	Reforzamiento del abastecimiento del Area Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por medio de 5 perforaciones exploratorias a 60 metros de (8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11351	1142952	5	1	Av. Cuauhtémoc 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L.	11-07-2022	08-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Cancelado
2024	4	NLE230202235217	Proyecto de inversión	32,606,613.00	2023	SUPERVISION TECNICA PRESA LA LIBERTAD (SUPERVISION EXTERNA Y VERIFICACION DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA LIBERTAD)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1111	1142952	1	1	Montemorelos, N.L.	01-09-2022	30-11-2024	37,823,671.00	37,823,671.00	37,823,671.00	37,823,671.00	37,823,671.00	1	Terminado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE220302138741	Proyecto de inversión	4,358,922.00	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO ZONA SANTA CATARINA	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11381	1142952	5	1	MFPX+W7R Santa Catarina, Nuevo León	18-07-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Cancelado
2024	4	NLE220302138739	Proyecto de inversión	2,329,461.00	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11371	1142952	5	1	MH5F+WPM Santa Catarina, Nuevo León	18-07-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Suspendido
2024	4	NLE230302270286	Proyecto de inversión	3,338,541.20	2023	PERFORACION EXPLORATORIA A 700 M	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12221	1759	0	1	Cabecera Municipal	07-08-2023	24-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Cancelado
2024	4	NLE240102349540	Proyecto de inversión	4,102,036.00	2024	REHABILITACION QUE CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUE DE SECCION CIRCULAR DE CONCRETO (LOMAS CAMPESTRES I) EN UN AREA DE 429 M2	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1221	0	429	1	Colonial San Agustín, 66278 San Pedro Garza García, N.L.	27-11-2023	31-03-2024	3,774,110.41	3,774,110.41	3,774,110.41	3,774,110.41	3,774,110.41	429	Terminado
2024	4	NLE220302138732	Proyecto de inversión	1,923,021.24	2022	Reforzamiento del abastecimiento del Area Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por medio de perforacion exploratoria hasta 200 metros de profundidad en caliza/lutita (17 ½) de diametro colocacion de ademe desarrollo de pozo y aforo Pozo PPF-9 (BA50 Nogales)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11331	1142952	1	1	JGMV+VP4 Santa Catarina, Nuevo León	01-08-2022	07-11-2022	1,921,649.82	1,921,649.82	1,921,649.82	1,921,649.82	1,921,649.82	1	Terminado
2024	4	NLE220302138735	Proyecto de inversión	3,352,082.00	2022	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (12) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL ZACATE EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-22-22001/11211	21	0	1	9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León	18-07-2022	14-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Cancelado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE230402340410	Proyecto de inversión	16,025,400.00	2023	Suministro e instalación de novecientos (900) medidores industriales tipo ultrasonico 4(100 mm) con dispositivo indicador hermeticamente sellado o encapsulado ip68 para lectura en metros cubicos con indicacion minima de decimas de litro debera ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensacion de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterranas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	O-PR-23011/131	5784442	900	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	16,025,400.00	16,025,400.00	16,025,400.00	16,025,400.00	16,025,400.00	900	Terminado
2024	4	NLE230402340440	Proyecto de inversión	11,000,000.00	2023	Reforzamiento del abastecimiento del area metropolitana de Monterrey y su zona conurbada fortalecer la sectorizacion y modulacion de presiones en la distribucion al area metropolitana Mediante la integracion e incorporacion de 20 Sistemas de control conformados por:(20) Valvulas Hidraulicas de Control de hasta 12¿ (20) Sistemas de Macro medicion de hasta 12¿ (20) sistema de Telecontrol y Telemetria La instalacion sera por conducto de SADM bajo la premisa de la clausula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM seccion 3	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	T-PR-23001/11	5784442	20	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	10,941,120.00	10,941,120.00	10,941,120.00	10,941,120.00	10,941,120.00	20	Terminado

Total: 53

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	4	NLE230402340422	Proyecto de inversión	7,467,500.00	2023	Suministro e instalacion de veinticinco mil (25000) medidor domiciliario de alta eficiencia y disenados para obtener la maxima precision en la medicion de agua para facturacion diametro nominal de 15 mm tipo chorro unico longitud entre roscas 115 mm con numero de serie grabado en cuerpo y tapa con certificados individuales de calibracion de trazabilidad conforme iso 4064 y/o iso 9001:2015 clase metrologica c caudal de arranque tipico menor a 6 litros por hora la instalacion sera por conducto de esta SADM bajo la premisa de la clausula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM seccion 3 se instalaran en los 51 municipios de todo el estado de Nuevo Leon	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	O-PR-23011/141	5784442	25000	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	7,467,500.00	7,467,500.00	7,467,500.00	7,467,500.00	7,467,500.00	25000	Terminado
2024	4	NLE230402340379	Adquisición	19,169,638.00	2023	Suministro de (10) diez Unidades Especializadas para deteccion y control de fugas en la infraestructura de agua potable umemcdf tipo 1 Unidad movil acondicionada de fabrica especializada manufacturada para control y deteccion de fugas el cual consta de vehiculo utilitario ensamblado segun especificaciones para brindar el servicio en todo el estado de Nuevo Leon	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-23011/111	5784442	10	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	23,003,565.60	23,003,565.60	23,003,565.60	23,003,565.60	23,003,565.60	10	Terminado
2024	4	NLE230402340393	Adquisición	2,681,688.00	2023	Suministro e instalacion de veinte (20) medidores de flujo tipo tiempo en transito para tuberias de 1- 200	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-23011/121	5784442	20	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	3,218,025.60	3,218,025.60	3,218,025.60	3,218,025.60	3,218,025.60	20	Terminado
2024	4	NLE230402340431	Adquisición	19,611,288.00	2023	Suministro e instalacion de cien mil (100000) medidor para agua chorro multiple transmision magnetica dn15mm (1/2") qn 15 m3/h l=190 mm clase metrologica	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-23011/151	5784442	100000	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	18,554,200.00	18,554,200.00	18,554,200.00	18,554,200.00	18,554,200.00	100000	Terminado
2024	4	NLE230402340435	Adquisición	8,591,797.00	2023	Suministro de dos (2) Unidades Moviles Especializadas tipo UMEMDF TIPO 5 manufacturada para deteccion de fugas de agua para brindar el servicio en todo el Estado de Nuevo Leon	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	O-PR-23011/161	5784442	2	1	MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO	01-04-2023	01-04-2024	8,591,796.94	8,591,796.94	8,591,796.94	8,591,796.94	8,591,796.94	2	Terminado