

Total: 9

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2025	1	NLE230102211985	Proyecto de inversión	22,918,768.14	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE 5 (CINCO) POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRAULICOS PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERCONEXION A RED DE DISTRIBUCION ALIMENTACION	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/12121	0	5	1	C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L.	01-04-2022	30-04-2023	20,830,179.51	22,918,768.14	20,830,179.51	11,984,177.11	11,984,177.11	3.6	En Ejecución
2025	1	NLE240102349544	Proyecto de inversión	4,173,176.50	2023	PERFORACION EXPLORATORIA A 400 M EN EL EJIDO SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE GALEANA NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12241	0	400	1	67857 San Lucas, N.L.	07-08-2023	24-12-2023	4,158,591.52	4,158,591.52	4,158,591.52	4,158,591.52	4,158,591.52	400	Terminado
2025	1	NLE230302270133	Proyecto de inversión	13,477,331.09	2023	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEADOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1131	4800000	1	1	MONTEMORELOS	13-11-2020	11-10-2023	60,441,119.98	60,443,288.23	60,441,119.98	60,441,119.98	60,441,119.98	0.96	En Ejecución
2025	1	NLE230302270124	Proyecto de inversión	978,995,047.00	2023	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEADOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1121	4800000	1	1	MONTEMORELOS	01-09-2020	31-08-2023	1,020,233,041.00	1,020,233,041.00	1,020,233,041.00	1,020,233,041.00	937,654,401.30	1	En Ejecución
2025	1	NLE230302270197	Proyecto de inversión	10,527,971.33	2023	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE sanitario de 4253 m de tubería de PVC S-20 de 80 98 descargas domiciliarias línea de presión de drenaje sanitario de 413 ml de tubería de PVC C900 RD-18 de 60 y construcción de carcamo de bombeo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-23-23001/12121	600	4666	1	EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L.	10-07-2023	26-12-2023	7,286,652.01	10,527,971.33	7,286,652.01	7,286,652.01	7,286,652.01	4666	En Ejecución
2025	1	NLE240302442660	Proyecto de inversión	21,210,000.00	2024	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON LONGITUD DE 5835 ML CON TUBERIA PVC SERIE 20 EN 8 Y 252 DESCARGAS DOMICILIARIAS CARCAMO DE BOMBEO CUARTO PARA PLANTA DE EMERGENCIA CUARTO DE CONTROL MURETE SUBESTACION LINEA A PRESION CON LONGITUD DE 350 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL EN DIAMETRO DE 6 EN COMUNIDAD SANTANA NUEVO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1141	1260	5835	1	78M5+44 Cdad. Gral. Terán, Nuevo León	08-07-2024	30-12-2024	3,081,112.09	20,993,542.15	3,081,112.09	615,378.14	615,378.14	5835	En Ejecución
2025	1	NLE240402514373	Proyecto de inversión	600,000.00	2024	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 180 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 EN 8 Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DR	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1151	30	180	1	V355+G7J Dr. González, Nuevo León	01-07-2024	30-12-2024	239,691.30	351,447.60	239,691.30	0.00	0.00	180	En Ejecución

Total: 9

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2025	1	NLE240102349538	Proyecto de inversión	11,763,004.00	2023	REHABILITACIÓN DE TANQUE RECTANGULAR DE CONCRETO (MIGUEL ALEMAN) QUE CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODESICO DE ALUMINIO EN UN AREA DE 7217 M2 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO EL DESIERTO A LA ESTACION DE BOMBEO K-10 CON UNA LONGITUD DE 4850 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DE 14 EN EL MUNICIPIO DE DR ARROYO	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-23001/1211	0	2217	1	Sin Nombre de Col 34, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.	16-10-2023	12-04-2024	7,572,210.38	7,572,210.38	7,572,210.38	7,572,210.38	7,572,210.38	2061.81	En Ejecución
2025	1	NLE240402514385	Proyecto de inversión	11,242,000.00	2024	REHABILITACIÓN DE TANQUE RECTANGULAR DE CONCRETO (MIGUEL ALEMAN) QUE CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODESICO DE ALUMINIO EN UN AREA DE 7217 M2 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO EL DESIERTO A LA ESTACION DE BOMBEO K-10 CON UNA LONGITUD DE 4850 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DE 14 EN EL MUNICIPIO DE DR ARROYO	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-24001/1131	11822	4.85	1	PVPM+8M7 Capaderito, Nuevo León	24-06-2024	30-12-2024	8,773,053.27	11,199,589.23	8,773,053.27	8,773,053.27	2,614,082.39	5.78	En Ejecución