

Total: 15

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                             | NUMERO_PROYECTO  | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO      | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | EJERCIDO       | PAGADO         | AVANCES FISICOS | ESTATUS      |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2025  | 4         | NLE240302442660 | Proyecto de inversión | 21,210,000.00         | 2024              | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON LONGITUD DE 5835 ML CON TUBERIA PVC SERIE 20 EN 8 Y 252 DESCARGAS DOMICILIARIAS CARCAMO DE BOMBEO CUARTO PARA PLANTA DE EMERGENCIA CUARTO DE CONTROL MURETE SUBESTACION LINEA A PRESION CON LONGITUD DE 350 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL EN DIAMETRO DE 6 EN COMUNIDAD SANTANA NUEVO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TERAN NL                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-24001/1141  | 1260          | 5835  | 1                  | 78M5+44 Cdad. Gral. Terán, Nuevo León                    | 08-07-2024   | 30-12-2024    | 9,877,254.37   | 20,993,542.15  | 9,877,254.37   | 8,454,683.64   | 3,081,112.09   | 5835            | En Ejecución |
| 2025  | 4         | NLE230102211985 | Proyecto de inversión | 22,918,768.14         | 2022              | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE 5 (CINCO) POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRAULICOS PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERCONEXION A RED DE DISTRIBUCION ALIMENTACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 180 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 EN 8 Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DR GONZALEZ | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-22001/12121 | 0             | 4     | 1                  | C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | 01-04-2022   | 30-04-2023    | 20,830,179.51  | 22,918,768.14  | 20,830,179.51  | 16,930,408.88  | 14,940,317.16  | 3.8             | En Ejecución |
| 2025  | 4         | NLE240402514373 | Proyecto de inversión | 600,000.00            | 2024              | DISTRIBUCION ALIMENTACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 180 ML CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 EN 8 Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DR GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-24001/1151  | 30            | 180   | 1                  | V355+G7J Dr. González, Nuevo León                        | 01-07-2024   | 30-12-2024    | 239,691.30     | 351,447.60     | 239,691.30     | 239,691.30     | 239,691.30     | 180             | En Ejecución |
| 2025  | 4         | NLE250402618566 | Proyecto de inversión | 241,250,000.00        | 2024              | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEADOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-24001/1171  | 4500000       | 1     | 1                  | Montemorelos y Linares, N.L.                             | 13-06-2025   | 31-12-2025    | 53,444,519.92  | 54,466,067.71  | 53,444,519.92  | 53,444,519.92  | 38,629,838.17  | 1               | En Ejecución |
| 2025  | 4         | NLE240402514385 | Proyecto de inversión | 11,242,000.00         | 2024              | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO EL DESIERTO A LA ESTACION DE BOMBEO K-10 CON UNA LONGITUD DE 4850 ML CON TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DE 14 EN EL MUNICIPIO DE DR ARROYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-24001/1131  | 11822         | 6.18  | 1                  | PVPM+8M7 Capaderito, Nuevo León                          | 24-06-2024   | 30-12-2024    | 11,199,585.09  | 11,199,585.09  | 11,199,585.09  | 11,199,585.09  | 9,619,319.80   | 6.18            | En Ejecución |
| 2025  | 4         | NLE250302599047 | Proyecto de inversión | 241,250,000.00        | 2024              | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEADOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-24001/1161  | 4500000       | 1     | 1                  | MONTEMORELOS Y LINARES, N.L.                             | 03-06-2025   | 31-12-2025    | 177,082,116.04 | 186,591,048.90 | 177,082,116.04 | 177,082,116.04 | 161,421,865.46 | 1               | En Ejecución |

Total: 15

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | CICLO DEL RECURSO | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                             | NUMERO_PROYECTO     | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                          | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO        | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | EJERCIDO         | PAGADO           | AVANCES FISICOS | ESTATUS   |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 2025  | 4         | NLE240102349538 | Proyecto de inversión | 11,763,004.00         | 2023              | REHABILITACIÓN DE TANQUE RECTANGULAR DE CONCRETO (MIGUEL ALEMAN) QUE CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODESICO DE ALUMINIO EN UN AREA DE 7717 M2                                                                                                                                                     | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-23001/1211     | 0             | 2217  | 1                  | Sin Nombre de Col 34, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.                              | 16-10-2023   | 12-04-2024    | 7,572,210.38     | 7,572,210.38     | 7,572,210.38     | 7,572,210.38     | 7,572,210.38     | 2217            | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE230302270197 | Proyecto de inversión | 10,527,971.33         | 2023              | Construccion de red de drenaje sanitario de 4253 m de tubería de PVC S-20 de 80 98 descargas domiciliarias línea de presión de drenaje sanitario de 413 ml de tubería de PVC C900 RD-18 de 60 y construcción de carcamo de bombeo                                                                                                                      | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | F-RP-23-23001/12121 | 600           | 4666  | 1                  | EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L. | 10-07-2023   | 26-12-2023    | 7,286,652.01     | 7,286,652.01     | 7,286,652.01     | 7,286,652.01     | 7,286,652.01     | 4666            | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE240102349544 | Proyecto de inversión | 4,173,176.50          | 2023              | PERFORACION EXPLORATORIA A 400 M EN EL EJIDO SAN LUCAS EN EL MUNICIPIO DE GALEANA NL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | F-RP-23-23001/12241 | 0             | 400   | 1                  | 67857 San Lucas, N.L.                                                                   | 07-08-2023   | 24-12-2023    | 4,158,591.52     | 4,158,591.52     | 4,158,591.52     | 4,158,591.52     | 4,158,591.52     | 400             | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE230302270124 | Proyecto de inversión | 978,995,047.00        | 2023              | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE                                       | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-23001/1121     | 4800000       | 1     | 1                  | MONTEMORELOS                                                                            | 01-09-2020   | 31-08-2023    | 1,020,233,040.77 | 1,020,233,040.77 | 1,020,233,040.77 | 1,020,233,040.77 | 1,020,233,040.77 | 1               | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE230302270133 | Proyecto de inversión | 13,477,331.09         | 2023              | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO                                                         | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | I-RP-23001/1131     | 4800000       | 1     | 1                  | MONTEMORELOS                                                                            | 13-11-2020   | 11-10-2023    | 60,441,119.98    | 60,441,119.98    | 60,441,119.98    | 60,441,119.98    | 60,441,119.98    | 1               | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE250302602416 | Proyecto de inversión | 589,878.62            | 2024              | COMPACTADO CON RODILLO (CCR) CON SERVICIO SECURE CONSTRUCCION DE CASETAS DE CLORACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y GENERAL TERAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEON                                                                                                                                                                                     | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | SADM-ADA-01-2024-I  | 102379        | 8     | 1                  | TIERRAS COLORADAS                                                                       | 18-06-2024   | 31-12-2024    | 589,878.62       | 589,878.62       | 589,878.62       | 589,878.62       | 589,878.62       | 8               | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE250302599009 | Adquisición           | 272,279.84            | 2024              | ADQUISICION DE HIPOCLORITO CON CAPACIDAD MAXIMA DE 11 GPH (42LPH) PRESION MAXIMA DE DESCARGA 150 PSI (102 BAR) 120V AC 50/60HZ CONTROL DE AJUSTE MANUAL UNICO (UNA SOLA PERILLA ) HASTA 160 SPM PVC/PVC (CABEZAL FAST PRIME - VALVULAS DE RETENCION DE DOBLE BOLA) BOLAS CERAMICAS TUBERIA DE 3/8 DE DIAMETRO EXTERIOR CON ASIENTOS POLYPROPILITENICOS | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones             | O-AD-24001/11       | 102379        | 56    | 1                  | CALLE MATAMOROS PONIENTE, NO.1717, COL. OBISPADO, C.P. 64060, MUNICIPIO MONTERREY.      | 29-08-2024   | 30-12-2024    | 272,279.84       | 272,279.84       | 272,279.84       | 272,279.84       | 272,279.84       | 56              | Terminado |
| 2025  | 4         | NLE250302601626 | Adquisición           | 572,366.18            | 2025              | ADQUISICION DE 60 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEON                                                                                                                                                         | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones             | O-AD-25001/13       | 123172        | 30    | 1                  | MATAMOROS 1717 PONIENTE                                                                 | 18-07-2025   | 31-12-2025    | 553,320.00       | 553,320.00       | 553,320.00       | 553,320.00       | 553,320.00       | 30              | Terminado |