



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	2	NLE17170200885288	Proyecto de inversión	337,015.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337015.96, modificado:337015.96}}	A) Construcción Red Ap C/500 MI Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø; 115 M Tub Acero Al Carbón De 4"Ø Ced. 40, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 48 Tomas Dom, Mpio Santa Catarina, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111111		{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:615.0}}	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Colonia La Ermita, lon:-100.461747, lat:25.674364}}	09-06-2017	01-12-2017	337,015.76	337,015.76	337,015.76	337,015.76	337,015.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:615.0}}	En Ejecución
2019	2	NLE17170200885297	Proyecto de inversión	374,638.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374638.78, modificado:300678.21}}	A) Construcción Red Ap C/125 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø; 250 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 6"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 31 Tomas Dom, Mpio De Guadalupe, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111211		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia Rincón de la Sierra, lon:-100.259897, lat:25.677325}}	09-06-2017	01-12-2017	300,678.21	300,678.21	300,678.21	300,678.21	68,421.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:374.0}}	En Ejecución
2019	2	NLE17170200885936	Proyecto de inversión	424,729.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424729.22, modificado:335218.86}}	B) Construcción Red Ap C/517 MI Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 55 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111221		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Ismael Flores, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09-06-2017	01-12-2017	335,218.86	335,218.86	335,218.86	335,218.86	296,780.15	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución
2019	2	NLE17170200885959	Proyecto de inversión	1,099,931.67	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099931.67, modificado:907634.85}}	C) Construcción Red Ds C/1,254 M Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 8"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Y 143 Desc Dom, 2a Etapa, Mpio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111231		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1254.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Villa Los Naranjos, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09-06-2017	01-12-2017	907,634.85	907,634.85	907,634.85	907,634.85	739,486.87	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1254.0}}	En Ejecución
2019	2	NLE17170200886016	Proyecto de inversión	652,893.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652893.73, modificado:633238.8}}	Construcción De Red Ap C/700 M Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Mty, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111311		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1122.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Colonia Unidad del Pueblo (Salvador Allende), lon:-100.310892, lat:25.664697}}	09-06-2017	01-12-2017	633,238.80	633,238.80	633,238.80	633,238.80	633,238.80	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1122.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886049	Proyecto de inversión	6,429,543.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6429543.16, modificado:6429543.16}}	Constr 1,021ml Bombeo An, Est Bombeo Juárez-Ptar Dn, Tram V Cad. 6 100 Al 6 330 Y Tram Vi Del Cad. 8 020 Al 9 000 C/Tub Polietileno Alta Den Y Alto Peso Mol Termofusionada, 36"Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111511		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1021.91}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombres, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09-06-2017	01-12-2017	6,429,543.16	6,429,543.16	6,429,543.16	6,429,543.16	6,429,543.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1021.91}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886674	Proyecto de inversión	810,944.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810944.05, modificado:810033.3}}	A) Introducción Red Ap C/957m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 4"Ø; 91m Tub Acero Al Carbón 4"Ø, C/Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 52 Tom Dom. Col. Ext Alberto Villarreal, Mpio De Abasolo, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112211		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Col. Ext Alberto Villarreal, lon:-100.399988, lat:25.945338}}	09-06-2017	01-12-2017	810,033.30	810,033.30	810,033.30	810,033.30	810,033.30	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886688	Proyecto de inversión	673,029.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673029.61, modificado:425646.25}}	A) Construcción De Red De Agua Potable Con 801 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (Pvc) C900 Rd-25 De 4"Ø Y 28 Tomas Domiciliarias, En La Comunidad El Barrio, Municipio De Los Aldamas, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112411		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Comunidad el Barrio, lon:-99.181388, lat:26.080555}}	09-06-2017	01-12-2017	425,646.25	425,646.25	425,646.25	425,646.25	425,646.25	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE17170300964312	Proyecto de inversión	348,990.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348990.91, modificado:298472.29}}	A) Construcción Red Ap C/320 MI Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 39 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111911	186 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :316.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :316.0}}; {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Fomerrey 45, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	298,472.29	298,472.29	298,472.29	298,472.29	298,472.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:316.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964330	Proyecto de inversión	596,751.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596751.8, modificado:584474.87}}	D) Construcción Red Ds C/393 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 D 8" Ø, D Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación D 42 Descargas Dom.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111941	186 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :393.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :393.0}}; {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Fomerrey 45, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	584,474.87	584,474.87	584,474.87	584,474.87	584,474.87	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:393.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964398	Proyecto de inversión	1,340,879.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340879.7, modificado:1185824.42}}	Introducción De Red Ap 486 MI Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 1,096ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø Y 265, Tomas Domiciliarias, En La Colonia Alianza La Realidad, En El Municipio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112211	1440 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2066.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2066.0}}; {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Alianza la Realidad, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	1,185,824.42	1,185,824.42	1,185,824.42	1,185,824.42	1,185,824.42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2066.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964404	Proyecto de inversión	1,073,724.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073724.78, modificado:1073329.21}}	B) Introducción De Red De Agua Potable De 124ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 977ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø De Diámetro, 20 MI De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø Y 137 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112021	2520 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :330.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :330.0}}; {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Col. Jardines de Escobedo, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	20-07-2017	01-12-2017	1,073,329.21	1,073,329.21	1,073,329.21	1,073,329.21	1,073,329.21	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:330.0}}	Terminado
2019	2	NLE16170100851156	Proyecto de inversión	34,972,331.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.497233144E7, modificado:3.07722316E7}}	Const Obra Civil Planta Secado Térmico Lodos A Baja Temp Consis Nave Principal, Edif Calderas, Edif Sist De Biogás, Plataforma De Silos De Almac, Edif Ofnas Y Serv Perif, Ptar Dn, Pesquería, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-15001/1512	0 Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}; {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	21-09-2016	01-04-2017	30,772,231.60	30,772,231.60	30,772,231.60	30,772,231.60	30,772,231.60	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886657	Proyecto de inversión	572,183.67	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572183.67, modificado:225417.72}}	Introducción Red Ap 1,028 M C/Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" De Diámetro, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 49 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/111111	245 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1028.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1028.0}}; {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-100.181147, lat:26.498369}}	09-06-2017	01-12-2017	225,417.72	225,417.72	225,417.72	225,417.72	225,417.72	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1028.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886803	Proyecto de inversión	1,564,566.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564566.2, modificado:1013673.09}}	A) Introducción De Red Ap C/2,044 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 40 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad San Javier, En El Municipio De Gral. Treviño, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112311	215 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1500.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1500.0}}; {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Comunidad de San Javier, lon:-99.418611, lat:26.263333}}	09-06-2017	01-12-2017	1,013,673.09	1,013,673.09	1,013,673.09	1,013,673.09	1,013,673.09	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	Terminado
2019	2	NLE16160200679455	Proyecto de inversión	2,976,023.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976023.0, modificado:2793690.66}}	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps. Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1123	15000 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}; {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	25-06-2016	01-03-2017	2,793,690.66	2,793,690.66	2,793,690.66	2,793,690.66	2,793,690.66	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE17170300964316	Proyecto de inversión	204,318.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204318.95, modificado:204237.79}}	B)Construcción Red Ap C/95 MI Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111921	570 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :95.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :95.0}}; {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Ignacio Altamirano, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	204,237.79	204,237.79	204,237.79	204,237.79	204,237.79	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :95.0}}	Terminado
2019	2	NLE1616020067175	Proyecto de inversión	137,345.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137345.58, modificado:137345.58}}	Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1133	507 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}; {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:-, lon:-100.012222, lat:25.476111}}	25-06-2016	01-03-2017	137,345.58	137,345.58	137,345.58	137,345.58	137,345.58	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	Terminado
2019	2	NLE16160200680183	Proyecto de inversión	23,843,956.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23843956.00, modificado:23843956.00}}	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cd. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-Si De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De Garcia, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1166	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :4.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :4.7}}; {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	02-07-2016	01-03-2017	23,839,490.83	23,839,490.83	23,839,490.83	23,839,490.83	23,839,490.83	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :4.7}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886099	Proyecto de inversión	828,407.25	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828407.25, modificado:776301.5}}	Ampliación Red Ap C/1,100 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4" Ø, C/Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias. Comunidad San Cayetano De Vacas, Mcipio De Dr. Arroyo,N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112111	102 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1100.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1100.0}}; {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:En la comunidad de San Cayetano de Vacas, lon:-100.4325, lat:23.945277}}	09-06-2017	01-12-2017	776,301.50	776,301.50	776,301.50	776,301.50	776,301.50	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1100.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886701	Proyecto de inversión	5,386,119.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5386119.12, modificado:5370150.49}}	Construcción De Planta Paquete De Tratamiento De Aguas Residuales Para 5 Lps. De Capacidad. En El Municipio De Rayones, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/114111	0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}; {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:-, lon:-100.073214, lat:25.018122}}	09-06-2017	01-12-2017	5,370,150.49	5,370,150.49	5,370,150.49	5,370,150.49	5,370,150.49	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886876	Proyecto de inversión	340,819.04	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340819.04, modificado:268068.94}}	B)Ampliación De Red De Agua Potable C/490 M Tub (Pvc)C900 Rd-25 De 4" Ø, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias. En La Comunidad Barretosa, Municipio De Los Herreras, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112421	60 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :490.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :490.0}}; {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Comunidad Barretosa, lon:-99.458355, lat:25.858122}}	09-06-2017	01-12-2017	268,068.94	268,068.94	268,068.94	268,068.94	268,068.94	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :490.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964368	Proyecto de inversión	4,325,120.35	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325120.35, modificado:3363062.73}}	7" Et " Aducto La Lajita-Cruz De Elorza" C. Lc Tramo S.Joaquín-Gpe De Silva C/1,470m Tub Pvc C900 Rd-18 6" Ø, C. Red Ap C/2,370m Pvc Rd-25 4" Ø, 48 Td; Fab/Monje Tme C/Cap 30m3 P/Almac Ap. Dr. Arroyo NI.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112711	716 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}; {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:Ejido San Joaquín, lon:-100.459393, lat:23.795353}}	20-07-2017	01-12-2017	3,363,062.73	3,363,062.73	3,363,062.73	3,363,062.73	3,363,062.73	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964376	Proyecto de inversión	389,306.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389306.68, modificado:378626.96}}	Introd Red Ds C/429 M Tub P.V.C. Pared Sólida Serie 20 8" Ø, Según Norm Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Sfci Vigente Y 13 Descargas Domiciliarias. Col. Mirasierra, Agualeguas, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112811	1995 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :420.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :420.0}}; {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Col. Misasierra, lon:-99.539389, lat:26.310915}}	20-07-2017	01-12-2017	378,626.96	378,626.96	378,626.96	378,626.96	378,626.96	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :420.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE17170300964401	Proyecto de inversión	1,100,760.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100760.1, modificado:1038534.13}}	A) Introducción De Red De Agua Potable De 703 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 6" De Diámetro, 585 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd 25 De 4" De Diámetro Y 101 Tomas Domiciliarias.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112011	1038	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :2585.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Col. Gloria Mendiola, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	20-07-2017	01-12-2017	1,038,534.13	1,038,534.13	1,038,534.13	1,038,534.13	1,038,534.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2585.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886732	Proyecto de inversión	2,697,539.72	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697539.72, modificado:2854939.22}}	Construcción De Ds C/850 M.L. De Tub Pvc Serie 20 De 24" De Diámetro. En Margen Izq, Arroyo San Miguel, De Quintas Campestres A Fracc. Villa Del Rosario, Mpio Ciénega De Flores Y General Zuazua, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :850.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Fracc. Villa del Rosario, lon:-100.168108, lat:25.952069}}	09-06-2017	01-12-2017	2,854,939.22	2,854,939.22	2,854,939.22	2,854,939.22	2,854,939.22	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:850.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886786	Proyecto de inversión	1,278,633.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278633.12, modificado:1411667.51}}	Construcción De Estación De Bombeo De Agua Potable (Civil, Mecánica Y Eléctrica), Equipamiento E Interconexión A Red. En El Ejido San Isidro, En El Municipio De Los Ramones, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/12211	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:304, direccion:Ejido San Isidro, lon:-99.733888, lat:25.605833}}	09-06-2017	01-12-2017	1,411,667.51	1,411,667.51	1,411,667.51	1,411,667.51	1,411,667.51	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886793	Proyecto de inversión	2,754,650.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754650.54, modificado:3009829.97}}	Introducción De 867 Metros Del Alimento Tanque Santa Rosa II A La Zona Ote. De Colinas Del Aeropuerto, Con Tubería De Acero De 12" De Diámetro. En El Municipio De Pesquería, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/12311	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :867.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Zona Ote. De Colinas del Aeropuerto, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	09-06-2017	01-12-2017	3,009,829.97	3,009,829.97	3,009,829.97	3,009,829.97	3,009,829.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:867.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964325	Proyecto de inversión	280,970.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280970.42, modificado:280968.62}}	C) Construcción Red Ds C/162 M Tub Pvc C/junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8" De Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación De 7 Descargas Dom.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111931	730	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :162.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Col. Nueva Estanzuela, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	280,968.62	280,968.62	280,968.62	280,968.62	280,968.62	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:162.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964396	Proyecto de inversión	5,971,591.29	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971591.29, modificado:3557185.1}}	Constr Eb Ap C/Equip. Mec, Eléc Y Obra Civil, Crto Ctrol P/15 Lps., Alim Cárcamo Bomb C/Tub 254mm 10" Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbón 4" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbón 6" Ø Y 115 Td. Mty, Nl	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/112111	1296	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2399.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Alfonso Reyes y Raúl Chapa Zárate, col. Cerro de la Campana, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20-07-2017	01-12-2017	3,557,185.10	3,557,185.10	3,557,185.10	3,557,185.10	3,557,185.10	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2399.0}}	Terminado
2019	2	NLE16160200679276	Proyecto de inversión	2,771,149.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771149.0, modificado:2771149.0}}	Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléc, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1115	3000	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :3.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, direccion: Equipamiento, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	25-06-2016	01-03-2017	2,771,149.00	2,771,149.00	2,771,149.00	2,771,149.00	2,771,149.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:3.0}}	Terminado
2019	2	NLE16170100849192	Proyecto de inversión	1,732,583.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732583.0, modificado:924471.48}}	Intro 2,030 M. Red Ds En Diámetro De 0.20 M (8"), En Tub Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 25 Descargas Domiciliarias Y Construcción De Sist Anaeróbico, Ejido Pabillito, Cabecera Mpal De Galeana, N.L	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1196	150	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2030.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:-, lon:-99.995833, lat:24.592777}}	10-02-2017	01-03-2017	924,471.48	924,471.48	924,471.48	924,471.48	924,471.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2030.0}}	Terminado



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE17170200885292	Proyecto de inversión	2,074,644.92	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074644.92, modificado:2003416.0}}	B) Construcción Red Ds C/2.625m Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sól Ser 20 8"Ø, Norma Oficial Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Vte Y 615 Des Dom.1a Etapa, Mpio De García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111121	3075	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :2625.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Colonia Ampliación Los Nogales, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-06-2017	01-12-2017	2,003,416.00	2,003,416.00	2,003,416.00	2,003,416.00	2,003,416.00	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:2625.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886885	Proyecto de inversión	591,827.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591827.26, modificado:585742.93}}	B) Construcción 547 M Red Ds C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluye 17 Des Dom. En La Col. Ayuntamiento, Mpio De Iturbide, NI.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112521	85	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :100.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Col. Ayuntamiento, lon:-99.905261, lat:24.725978}}	09-06-2017	01-12-2017	585,742.93	585,742.93	585,742.93	585,742.93	585,742.93	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:100.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964381	Proyecto de inversión	284,494.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284494.7, modificado:244618.51}}	A) Construcción De Red De Agua Potable De 395 Metros De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 8 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112911	1214	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :500.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}}	20-07-2017	01-12-2017	244,618.51	244,618.51	244,618.51	244,618.51	244,618.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0}}	Terminado
2019	2	NLE16160200680079	Proyecto de inversión	667,299.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667299.85, modificado:667299.85}}	""A) Reub Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6"Ø Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Sta Cat, NI	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1162	3700	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada :1.82}}	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:-, lon:-100.461747, lat:25.674364}}	02-07-2016	01-03-2017	667,299.85	667,299.85	667,299.85	667,299.85	667,299.85	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1.82}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886033	Proyecto de inversión	4,035,819.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035819.17, modificado:2583791.89}}	Constr 1,085m L. Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Ptar Dn, Tramo Iii Cad. 105 Al 4 900 Y Tramo Iv Cad.5 470 Al 5 960 C/Tub Polietileno Alta Den Y Alto P Molec Termofusionada, De 36"Ø En Rd-17. Juárez, NI	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111411	59500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1085.26}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombres, lon:-100.090881, lat:25.674364}}	09-06-2017	01-12-2017	2,583,791.89	2,583,791.89	2,583,791.89	2,583,791.89	2,583,791.89	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1085.26}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886085	Proyecto de inversión	7,174,536.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174536.1, modificado:6694800.71}}	Constr 1,104ml Bombeo An Est Bombeo Juárez-Ptar Dn Tramo Viii, Cad. 4 900 Al 5 470 Y Cad. 10 350 Al 11 088, C/Tub Polietileno Alta Dens Y Alto Peso Molecular Termofusionada, 36"Ø En Rd-17. Juárez,N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111711	59500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1104.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombres, lon:-100.090881, lat:25.674364}}	09-06-2017	01-12-2017	6,694,800.71	6,694,800.71	6,694,800.71	6,694,800.71	6,694,800.71	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886667	Proyecto de inversión	2,780,244.69	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780244.69, modificado:2761181.64}}	Ampliación De 2,114 M Red Ds C/Tub (Pvc) Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, Incluye 46 Desc Dom Y Const Sist De Tratamiento Anaeróbico De 2 Mód De Concreto Reforzado, En Col. La Loma, Mpio Lampazos, NI.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/111211	520	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Colonia La Loma, lon:-100.504324, lat:27.025312}}	09-06-2017	01-12-2017	2,761,181.64	2,761,181.64	2,761,181.64	2,761,181.64	2,761,181.64	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886716	Proyecto de inversión	3,054,441.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054441.61, modificado:2525217.12}}	Reubicación Red Ap 1ª. Etapa C/2,040ml Tub (Pvc) De 4"Ø; 820 M Tub (Pvc) De 6"Ø; 885m Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø; 470m Tub(Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 10"Ø, Y 129 Tomas Dom.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111811	1525	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :4220.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	09-06-2017	01-12-2017	2,525,217.12	2,525,217.12	2,525,217.12	2,525,217.12	2,525,217.12	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4220.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE16160200679719	Proyecto de inversión	4,124,936.39	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4124936.39, modificado:4124936.39}}	Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa Iii, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/1131	6800	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	02-07-2016	01-03-2017	4,124,936.39	4,124,936.39	4,124,936.39	4,124,936.39	4,124,936.39	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200885282	Proyecto de inversión	1,983,562.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983562.5, modificado:1705905.99}}	Introducción De Tub Agua Residual Tratada De 1,400 Ml Tub Pvc Rd-18 De 12" De Diámetro, 12 M. Tub Pvc Rd-18 De 8" De Diámetro Y 45 M.L. Detub Acero 12" Diámetro. Mun. San Nicolás De Los Garza, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/114111	443273	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1457.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:En Av. Conductores (entre Av. Adolfo López Mateos y Av. Rómulo Garza), lon:-100.090881, lat:25.783258}}	09-06-2017	08-12-2017	1,705,905.99	1,705,905.99	1,705,905.99	1,705,905.99	1,705,905.99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1457.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886071	Proyecto de inversión	9,453,971.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9453971.65, modificado:9453968.18}}	Constr 1,140ml Bombeo An Desde La Est Bombeo Juárez- Ptar Dn Tramo VII Del Cad. 9 000 Al 10 350 C/Tub Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Termofusionada, De 36" Ø En Rd-17. Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-17001/111611	59500	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Estación de Bombeo Villa Juárez hasta la PTAR Dulces Nombres, lon:-100.090881, lat:25.783258}}	09-06-2017	01-12-2017	9,453,968.18	9,453,968.18	9,453,968.18	9,453,968.18	9,453,968.18	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886643	Proyecto de inversión	1,269,348.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269348.13, modificado:1098355.07}}	B)Introducción Red Ds C/810m Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 (371m. 8"Ø Y 439m. 10"Ø), Nom-001-Conagua-2011, Incluy Inst 30 Desc Dom. Col. Los Pinos 1a Etapa, Mcipio De Abasolo, NL.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112221	240	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Colonia Los Pinos, lon:-100.399988, lat:25.945338}}	09-06-2017	01-12-2017	1,098,355.07	1,098,355.07	1,098,355.07	1,098,355.07	1,098,355.07	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:300.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170200886882	Proyecto de inversión	447,884.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447884.06, modificado:444510.31}}	A)Construcción Red De Distribución Ap C/675 M Tub (Pvc) C900 Rd-25 De 4"Ø, Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 17 Tomas Domiciliarias. En La Col. Ayuntamiento Municipio De Iturbide, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112511	85	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Col. Ayuntamiento, lon:-99.905261, lat:24.725978}}	09-06-2017	01-12-2017	444,510.31	444,510.31	444,510.31	444,510.31	444,510.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:700.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964387	Proyecto de inversión	182,123.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182123.45, modificado:169355.35}}	B) Ampliación De Red De Agua Potable De 100 Metros De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 8 Tomas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De General Zaragoza, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112921	1941	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:570.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}}	20-07-2017	01-12-2017	169,355.35	169,355.35	169,355.35	169,355.35	169,355.35	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:570.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170300964391	Proyecto de inversión	1,188,929.34	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188929.34, modificado:1188927.14}}	C) Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 1,696 Metros De Tubería De Pvc Serie 20 Pared Sólida De 8"Ø Y 32 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/112931	1214	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CABECER A MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}}	20-07-2017	01-12-2017	1,188,927.14	1,188,927.14	1,188,927.14	1,188,927.14	1,188,927.14	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573665.01, modificado:1573665.01}}	CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11201	30000	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada :0.45}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09-07-2018	25-11-2018	1,062,131.09	1,573,665.01	1,062,131.09	561,165.05	561,165.05	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.26}}	En Ejecución
2019	2	NLE180301387396	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	B) Construcción de caseta para equipo de cloración en la localidad de: cabecera municipal (La Presita) del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113121	2419	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:176, direccion:Hualahuis es, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830665}}	09-07-2018	05-12-2018	37,612.83	40,000.00	37,612.83	37,612.83	37,612.83	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2019	2	NLE180301387435	Proyecto de inversión	1,547,269.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547269.67, modificado:1546651.81}}	Introducción de red de drenaje sanitario con 1,485 metros de tubería de 0.20 m. (8") Ø y 272 metros de tubería de 0.25 m (10"), ambas de poli cloruro de vinilo (P.V.C.) de pared solida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 136 descargas domiciliarias en la colonia La Alianza Real - Movimiento Antorchista, en el municipio de Escobedo, N.L.	General Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11281	1386	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada :1.69}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}}	06-08-2018	24-11-2018	1,546,651.81	1,546,651.81	1,546,651.81	1,546,651.81	1,481,952.79	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:1.69}}	En Ejecución
2019	2	NLE180301387575	Proyecto de inversión	384,874.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384874.17, modificado:384874.17}}	B) Construcción de red de agua potable con 194 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 184 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 21 tomas domiciliarias y 27 metros de tubería de acero al carbón de 6" Ø x cédula 40, en la calle Melquiades Salazar de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111521	290	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada :0.41}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	330,069.35	384,874.17	330,069.35	330,069.35	330,069.35	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.41}}	En Ejecución
2019	2	NLE180301387630	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Introducción de red de agua potable de 250 metros de tubería de policloruro de vinilo (PVC) con norma AWWA-C900 de 4" Ø en RD-25 y 6 tomas domiciliarias, construcción de 505 metros de línea de conducción con tubería de acero al carbón de 3" Ø y equipamiento mecánico y eléctrico de 2 estaciones de bombeo con dos bombas para un caudal de 2 lps y 220 metros de CDT cada una, extensión de línea eléctrica y construcción de tanque superficial de concreto con capacidad de 50 m3	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11241	125	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada :0.5}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}}	20-08-2018	28-11-2018	4,998,269.71	5,000,000.00	4,998,269.71	4,998,269.71	4,998,269.71	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.5}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE180301387713	Proyecto de inversión	713,058.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713058.35, modificado:713058.35}}	A) Introducción de red de drenaje sanitario con 521 metros de tubería de 0.20 m. (8 $\frac{1}{2}$ " $\phi$ de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 22 descargas domiciliarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111411	312	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20-08-2018	28-11-2018	609,112.74	713,058.35	609,112.74	557,476.05	557,476.05	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.75}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387655	Proyecto de inversión	1,899,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:1900000.0}}	Construcción de by-pass de tanque "Penal" con 120 metros de tubería de acero al carbón con calidad API-5LB de 48" de diámetro x 1/2" esp., no incluye el suministro de tubería de acero de 48" $\phi$ , desde la llegada de tanque "Obispedo" hasta la salida al tanque "San Martín"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11251	7500	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispedo, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	06-08-2018	24-11-2018	1,741,565.14	1,900,000.00	1,741,565.14	1,741,565.14	1,741,565.14	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.12}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387671	Proyecto de inversión	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	C) Introducción de 112 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112331	50	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.11, meta_modificada:0.11}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.11}}	Ejecución
2019	2	NLE190201561980	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	A) Reubicación de 46 m. de línea de conducción de agua potable con tubería de acero de 254 mm (10" $\phi$ ), 9.5 mm (3/8") espesor y 20 m. con tubería acero 57 mm. (18" $\phi$ ) y 15.8 mm (5/8") espesor, instalado por el sistema de hincado en cruce de camino a Apodaca con libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 55 + 025, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-19001/121611	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Rufino Tamayo, Nuevo León, México, lon:-100.16756773, lat:25.7992923}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	541,993.63	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387392	Proyecto de inversión	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	A) Construcción de 3 casetas para equipo de cloración en las localidades de: Hacienda Guadalupe (Pozo n°2), Cerro Prieto y cabecera municipal (I. Zaragoza N°2) del municipio de, N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113111	2479	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:Carr. a Presa Cerro Prieto, Nuevo León, México, lon:-99.4716205, lat:25.7992923}}	09-07-2018	05-12-2018	111,044.21	120,000.00	111,044.21	111,044.21	111,044.21	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:3.0}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387539	Proyecto de inversión	6,384,188.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384188.71, modificado:6384188.71}}	Reposición de pozo colapsado en sistema de pozo El Desierto, en exploración, perforación, aforo de pozo profundo, equipamiento de pozo, línea de conducción de agua potable para conexión al sistema y entrada al tanque existente en el ejido tanquecillos, en el municipio de Dr. Arroyo, N.L.	Doctor Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11121	5900	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	20-08-2018	28-11-2018	4,458,846.05	6,384,188.71	4,458,846.05	4,458,846.05	4,366,281.21	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:0.73}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387667	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	B) Construcción de red de agua potable con 97 metros de tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" $\phi$ y 15 tomas domiciliarias, en la colonia El Álamo, en el municipio de Iturbide, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112321	50	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.97, meta_modificada:0.97}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	202,240.76	210,000.00	202,240.76	202,240.76	202,240.76	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.97}}	Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE190201561967	Proyecto de inversión	2,080,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080000.0, modificado:2080000.0}}	Instalación de 51 m.l. de tubería de acero de 0.61 m. (24") Ø y 1/2" espesor (bayoneta), incluyendo 109 m.l. de tubería de acero de 0.46 m (18") y 3/8" de espesor, y una camisa protectora en tubería de acero de 0.76 m (30") Ø con una longitud de 24 m.l., alimentador tanque Nueva Castilla II en cruce de puente vehicular deprimido (proyecto), del Km. FFCC de Ferromex, Km. BF 42+458.35 al Km. BF 42+509.40 cruz con la Av. Nueva Castilla, Col. Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Nuevo León	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-19001/12141	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.2716884, lat:25.83437016}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	2,073,430.47	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387000	Proyecto de inversión	1,843,661.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843661.59, modificado:1842362.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO SAN JUAN MARROQUÍN (AGUA POTABLE) CALLE LA CHUECA (ÁREA MUNICIPAL) ENTRE CALLE HÉCTOR GONZÁLEZ Y TOPE DE CALLE LA CHUECA (ÁREA MUNICIPAL), COMUNIDAD LOS RODRÍGUEZ, SANTIAGO, NUEVO LEÓN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11111	8500	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:La Chueca, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.164374, lat:25.4689462}}	09-07-2018	21-11-2018	1,842,362.20	1,842,362.20	1,842,362.20	1,842,362.20	1,842,362.20	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:1.0}}	Ejecución
2019	2	NLE190101513479	Proyecto de inversión	1,495,620.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495620.7, modificado:1495620.7}}	Construcción de línea de drenaje sanitario con 1,320 m.l. de tubería de policloruro de vinilo (P.V.C.) pared sólida serie 20 según norma NMX-E-215/1-SCFI-2003 de 122Ø. En el Centro de Readaptación Social (CERESO) carretera Salinas Victoria en el municipio de Apodaca, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11321	542	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Entronque Laredo-Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2572084, lat:25.857517}}	14-01-2019	30-03-2019	1,495,620.70	1,495,620.70	1,495,620.70	911,020.91	911,020.91	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:1.32}}	Ejecución
2019	2	NLE190201561951	Proyecto de inversión	6,620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620000.0, modificado:6620000.0}}	Reubicación de 535 m.l. de línea de conducción de agua potable en libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 45 + 195 al Km. BF - 45 + 730 con tubería acero 610 mm. (24") Ø y 12.7 mm. (1/2") espesor, en el municipio de Apodaca, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-19001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.24805546, lat:25.8371319}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	5,780,468.26	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución
2019	2	NLE190201561970	Proyecto de inversión	530,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}	A) Instalación de 30 m. de agua potable con tubería acero 203 mm. (8") Ø, ced. 40 y 20 m. de hincado con tubería de acero de 508 mm. (20") Ø y 12.7 mm. (1/2") de espesor en cruce en libramiento ferroviario Monterrey Km. BF 48 + 548, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-19001/121511	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, N.L., México, lon:-100.21007538, lat:25.83303754}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	527,899.14	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387530	Proyecto de inversión	3,149,437.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149437.71, modificado:3149437.71}}	Instalación de 1,927 ml de tubería de 16" de diámetro, colector Cerritos de Agua Fria-Valle Azul, en el municipio de Apodaca, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11261	7500	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.93, meta_modificada:1.93}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:404, direccion:Agua Fria, N.L., México, lon:-100.1511111, lat:25.8127777}}	20-08-2018	28-11-2018	2,012,076.36	3,149,437.71	2,012,076.36	1,941,749.75	1,941,749.75	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:1.39}}	Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE180301387718	Proyecto de inversión	387,907.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387907.74, modificado:387907.74}}	B) Introducción de red de drenaje sanitario con 291 metros de tubería de 0.20 m. (8") Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 9 descargas domiciliarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111421	330	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada :0.8}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20-08-2018	28-11-2018	361,323.62	387,907.74	361,323.62	247,742.44	247,742.44	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.8}}	Ejecución
2019	2	NLE190101513157	Proyecto de inversión	4,890,305.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4890305.44, modificado:6036771.53}}	Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,367 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. (TRAMO COMPRNDIDO ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO K-10 Y EL POZO EL DESIERTO)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/2131	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada :2744.38}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}}	14-01-2019	29-04-2019	6,036,771.53	6,036,771.53	6,036,771.53	5,987,954.23	5,987,954.23	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:2744.38}}	Ejecución
2019	2	NLE190201561972	Proyecto de inversión	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	B) Línea de conducción de agua potable de 75 m. con tubería acero 305 mm. (12") Ø y 9.5 mm. (3/8") espesor y 25 m. de hincado con tubería de acero de 610 mm. (24") Ø y 15.8 mm. (5/8") espesor, en libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 47 + 187, municipio de Apodaca, Nuevo León.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-19001/121521	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada :100.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Paseo de los Olivos Norte 121, Santa Rosa, N.L., México, lon:-100.22561073, lat:25.83493024}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	949,428.99	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387401	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	C) Construcción de 2 casetas para equipo de cloración en las localidades de: cabecera municipal (Ladrillera N°1) y San Agustín de Los Arroyos del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113131	1452	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada :2.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:226, direccion:Montemo rels, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	09-07-2018	05-12-2018	76,762.01	80,000.00	76,762.01	76,762.01	76,762.01	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:2.0}}	Ejecución
2019	2	NLE190101513263	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4969457.09}}	Construcción de 07 macro circuitos para la modulación y regulación de presiones, la reducción de pérdidas por fugas y fatigas en las tuberías que forman parte del Plan Hídrico, incluyen: suministro e instalación de 7 válvulas moduladoras y reguladoras de presión de 6", 8", 10" y 12" de diámetro para una presión de 150 lbs/pulg2., construcción de 7 cajas registro para alojar válvulas y piezas especiales para eficientar la operación de las redes de distribución primaria y secundaria. En la zona metropolitana de Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11301	195784	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada :7.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3280214, lat:25.6726214}}	29-12-2018	29-03-2019	4,929,893.07	4,969,457.09	4,929,893.07	4,929,893.07	2,077,920.69	{meta1: {unidad_medida: En Piezas, avance:6.4}}	Ejecución
2019	2	NLE190101513295	Proyecto de inversión	893,730.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893730.06, modificado:893730.06}}	Construcción de línea de bombeo de E.B. Villa Juárez a P.T.A.R. Dulces Nombres, con tubería de polietileno de alta densidad RD-17 de 914 mm (36	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11311	1500	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada :0.21}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colinas de San Juan(Colinas de La Morena), 67262 Juárez, N.L., México, lon:-100.0877262, lat:25.7288961}}	14-01-2019	30-03-2019	893,730.06	893,730.06	893,730.06	893,730.06	841,318.99	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.21}}	Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE190201562003	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	B) Reubicación de 40 m. de línea de conducción de agua potable con tubería de acero de 305 mm (12"Ø), 9.5 mm (3/8") espesor y 25 m. con tubería acero 610 mm. (24") Ø y 15.8 mm (5/8") espesor, instalado por el sistema de hincado en calle Juárez cruz con libramiento ferroviario Monterrey (carretera Agua Fria), Km. BF - 55 + 749, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-19001/121621	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NL70 107, Nuevo León, México, lon:-100.15983224, lat:25.79436589}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	736,687.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución
2019	2	NLE16160300739625	Proyecto de inversión	5,414,645.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5414645.0, modificado:5414644.53}}	Línea De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1179	130	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}}	01-09-2016	01-03-2017	5,414,644.53	5,414,644.53	5,414,644.53	5,414,644.53	3,411,005.72	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:1.0}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387553	Proyecto de inversión	473,683.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473683.9, modificado:473683.9}}	A) Construcción de red de agua potable con 312 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 33 tomas domiciliarias, en la calle Progreso de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111511	290	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.31}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	433,563.48	473,683.90	433,563.48	433,563.48	433,563.48	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.31}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387635	Proyecto de inversión	221,806.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221806.66, modificado:221806.66}}	C) Introducción de 155 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111531	125	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20-08-2018	28-11-2018	202,410.55	221,806.66	202,410.55	202,410.55	202,410.55	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro lineal, avance:0.16}}	Ejecución
2019	2	NLE180301387701	Proyecto de inversión	335,696.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335696.19, modificado:335696.19}}	D) Introducción de 131 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112341	75	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	335,696.19	335,696.19	335,696.19	335,696.19	103,414.15	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.31}}	Ejecución
2019	2	NLE190101513145	Proyecto de inversión	5,441,046.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5441046.9, modificado:5441046.9}}	Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,367 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. (TRAMO COMPRNDIDO ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO K-10 Y CAPADERITO)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/2121	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2401.5}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:20 de Noviembre, Acuña, N.L., México, lon:-100.0936984, lat:23.7727085}}	14-01-2019	29-04-2019	4,861,425.35	5,441,046.90	4,861,425.35	4,861,425.35	4,861,425.35	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:2401.5}}	Ejecución
2019	2	NLE190101513495	Proyecto de inversión	998,916.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998916.07, modificado:998916.07}}	Construcción de línea de bombeo de E.B. Villa Juárez a P.T.A.R. Dulces Nombres, con tubería de polietileno de alta densidad RD-17 de 914 mm (36	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18001/11331	1500	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Nuevo Leon 100, Nuevo León, México, lon:-100.09875298, lat:25.69436385}}	14-01-2019	30-03-2019	998,812.87	998,916.07	998,812.87	998,812.87	951,476.11	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.24}}	Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE190201561959	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	Instalación de 70 m. de tubería acero 1,219 mm. (48") Ø y 12.7 mm. (1/2") espesor de línea de bombeo E.B. Nueva Castilla I a tanque Nueva Castilla I (ampliación) con bayoneta de acero, en cruce de puente vehicular deprimido (proyecto) kilómetro FF. CC. de Ferromex, Km. BF - 42 + 457.68 al Km. BF- 42 +527.65 cruz con Ave. Nueva Castilla, colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, Nuevo León	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-19001/12121	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada :70.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.27105272, lat:25.83386801}}	20-05-2019	29-07-2019	0.00	1,825,156.94	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:0.0}}	Ejecución	
2019	2	NLE180301387412	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	D) Construcción de caseta para equipo de cloración en la localidad de: cabecera municipal (Cerrito del Aire) del municipio de , N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/113141	125	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	09-07-2018	05-12-2018	37,322.64	40,000.00	37,322.64	37,322.64	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:1.0}}	Ejecución	
2019	2	NLE180301387723	Proyecto de inversión	910,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}}	C) Introducción de red de drenaje sanitario con 1,069 metros de tubería de 0.20 m. (8") Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 37 descargas domiciliarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/111431	423	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada :0.87}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20-08-2018	28-11-2018	910,000.00	910,000.00	910,000.00	656,752.15	656,752.15	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.78}}	Ejecución
2019	2	NLE16160300739805	Proyecto de inversión	370,536.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370536.94, modificado:370536.94}}	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido Santa Isabel, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1185	240	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-100.001594, lat:25.591008}}	01-09-2016	01-03-2017	370,536.94	370,536.94	370,536.94	370,536.94	370,536.94	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513726	Adquisición	4,489,988.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4489988.8, modificado:4489988.8}}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO DE UN GASTO DE 3170 GPM ( Q=200 LPS) , UNA CARGA DE DINAMICA CDT=360 FTDE (110 MTS) EFICIENCIA MÍNIMA 82%, INCL. MOTOR COMPUESTO POR BOMBA Y MOTOR CADA UNO, EN EL AREA METROPOLITANA, N.L.	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18023/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada :4.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.77777777}}	15-04-2019	31-12-2019	4,489,988.80	4,489,988.80	4,489,988.80	4,489,988.80	4,489,988.80	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:4.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513739	Adquisición	875,109.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875109.8, modificado:875109.8}}	SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MPIO DE ALLENDE	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada :2.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.77777777}}	15-04-2019	31-12-2019	875,109.80	875,109.80	875,109.80	875,109.80	875,109.80	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513818	Adquisición	957,748.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957748.2, modificado:957748.2}}	SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO AUTORIZADOS PARA EL MPIO. DE GALEANA, N.L.	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/21	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada :3.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.77777777}}	15-04-2019	31-12-2019	957,748.20	957,748.20	957,748.20	957,748.20	957,748.20	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:3.0}}	Terminado



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE16160300740999	Proyecto de inversión	346,320.67	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346320.67, modificado:346320.67}}	Constr Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 300m3 E Intro Red Ap Con 904 M Tub(Pvc) 4"Ø Y 110m Tub(Pvc) De 6"Ø, Rd-25 Y 37 Tomas Dom., Col. El Monasterio, Mpio De Mina, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-16-16001/1191	1962	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.5}}	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:-, lon:-100.531844, lat:26.001256}}	01-09-2016	01-03-2017	346,320.67	346,320.67	346,320.67	346,320.67	346,320.67	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:2.5}}	Terminado
2019	2	NLE180301387085	Proyecto de inversión	2,024,209.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024209.79, modificado:2024207.91}}	Construcción de 479 metros de línea de alimentador tanque La Paz I, con tubería de 18ø, de policloruro de vinilo (PVC) C-900 AWWA RD-25 y bayoneta de acero de 457mm(18")ø, calidad de placa 5lb, con longitud de 42 metros,	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11211	15000	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.41, meta_modificada:0.41}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:Av Hector Caballero, Nuevo León, México, lon:-100.13093948, lat:25.63255019}}	09-07-2018	25-11-2018	2,024,207.91	2,024,207.91	2,024,207.91	2,024,207.91	2,024,207.91	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.41}}	Terminado
2019	2	NLE180301387661	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	A) Construcción de red de agua potable con 268 metros de tubería de PVC-C900 RD-25 de 4	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/112311	75	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09-07-2018	26-10-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.27}}	Terminado
2019	2	NLE190101513187	Proyecto de inversión	5,583,286.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5583286.31, modificado:5583286.31}}	Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,311 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30, 55 mts. de tubería de acero de 3/8" de espesor de 14" de diámetro. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/2141	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:2381.5, meta_modificada:2381.5}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}}	14-01-2019	29-04-2019	5,583,286.31	5,583,286.31	5,583,286.31	5,583,286.31	5,583,286.31	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:2381.5}}	Terminado
2019	2	NLE190101513695	Adquisición	41,986,166.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1986166E7, modificado:3.443549742E7}}	SUMINISTRO DE 6,492 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 1,219 MM (48") DE DIAMETRO, 12.7 MM (1/2") ESPESOR, EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18013/11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3400744, lat:25.6740176}}	15-04-2019	20-04-2019	34,435,497.42	34,435,497.42	34,435,497.42	34,435,497.42	34,435,497.42	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:6492.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513821	Adquisición	772,496.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772496.2, modificado:772496.2}}	SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE BOBMEO AUTORIZADOS PARA EL MPIO. DE LINARES, N.L.	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/23	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3400744, lat:25.6740176}}	15-04-2019	31-12-2019	772,496.20	772,496.20	772,496.20	772,496.20	772,496.20	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513845	Adquisición	5,719,897.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5719897.35, modificado:5719897.35}}	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE (1) UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SUMERGIDO EN ACEITE, 10 / 12.5 MVA, ONAN/ONAF, 60 HZ, 115 KV EN ALTA TENSIÓN CONEXIÓN DELTA CON CAMBIADOR SIN CARGA, 4.16 KV EN BAJA TENSIÓN CONEXIÓN ESTRELLA, NORMA ANS), EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18024/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	5,719,897.35	5,719,897.35	5,719,897.35	5,719,897.35	5,719,897.35	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

Year	Project ID	Project Name	Amount	Details	Entity	Program	Service	Code	Quantity	Geo-Info	Start Date	End Date	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Status	
2019	2 NLE180301387101	Proyecto de inversión	883,811.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883811.67, modificado:845070.38}}	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11221	1050	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada :1.19}} {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion: Lerdo de Tejada 103, San Martín, 66000 García, N.L., México, lon:-100.58601379, lat:25.8028276}}	06-08-2018	24-11-2018	845,070.38	845,070.38	845,070.38	845,070.38	845,070.38	845,070.38	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.19}}	Terminado
2019	2 NLE190101513831	Adquisición	592,383.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592383.0, modificado:592383.0}}	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/27	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada :3.0}} {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion: Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	592,383.00	592,383.00	592,383.00	592,383.00	592,383.00	592,383.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:3.0}}	Terminado
2019	2 NLE180301387729	Adquisición	19,620,434.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.962043488E7, modificado:1.962043488E7}}	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18003/111	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:208200.0, meta_modificada :208200.0}} {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Obispedo, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	09-07-2018	31-12-2018	19,620,434.88	19,620,434.88	19,620,434.88	19,620,434.88	19,620,434.88	19,620,434.88	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:208200.0}}	Terminado
2019	2 NLE180301387731	Adquisición	942,384.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942384.0, modificado:942384.0}}	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18004/111	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:10000.0, meta_modificada :10000.0}} {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Obispedo, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	09-07-2018	31-12-2018	942,384.00	942,384.00	942,384.00	942,384.00	942,384.00	942,384.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:10000.0}}	Terminado
2019	2 NLE180301387134	Proyecto de inversión	1,560,616.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560616.29, modificado:1559729.01}}	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11231	1650	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada :0.95}} {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion: Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.6745177}}	06-08-2018	24-11-2018	1,559,729.01	1,559,729.01	1,559,729.01	1,559,729.01	1,559,729.01	1,559,729.01	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.95}}	Terminado
2019	2 NLE190101513813	Adquisición	5,217,807.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217807.6, modificado:5217807.6}}	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/19	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada :13.0}} {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion: Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	5,217,807.60	5,217,807.60	5,217,807.60	5,217,807.60	5,217,807.60	5,217,807.60	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:13.0}}	Terminado
2019	2 NLE190101513839	Adquisición	705,865.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705865.8, modificado:705865.8}}	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/29	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada :2.0}} {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion: Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	705,865.80	705,865.80	705,865.80	705,865.80	705,865.80	705,865.80	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:2.0}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE190101513700	Adquisición	6,439,518.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6439518.65, modificado:6439518.65}}	SUMINISTRO DE 2 UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS MANUFACTURADA PARA DETECCIÓN Y VIDEO INSPECCIÓN DE FUGAS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2018	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18008/11	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:2.0, meta_modificada :2.0}}	{cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-05-2019	6,439,518.65	6,439,518.65	6,439,518.65	6,439,518.65	6,439,518.65	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:2.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513713	Adquisición	5,042,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5042700.0, modificado:5849532.0}}	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA LUBRICADA PARA EL SISTEMA MINA	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18014/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada :3.0}}	{cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	5,849,532.00	5,849,532.00	5,849,532.00	5,849,532.00	5,849,532.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:3.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513720	Adquisición	7,614,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7614940.0, modificado:8833330.4}}	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA LUBRICADA PARA EL SISTEMA BUENOS AIRES	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18015/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada :4.0}}	{cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	8,833,330.40	8,833,330.40	8,833,330.40	8,833,330.40	8,833,330.40	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:4.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513723	Adquisición	3,538,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538000.0, modificado:3538000.0}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 ARRANCADORES SUAVE DE ESTADO SOLIDO DIGITAL 450 VCA, PARA MOTOR DE 350 HP MONTADO EN GABINETE AUTOPORTADO NEMA 12 CALIBRE 14 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 600 VCA CON DESCONEXION EXTERNA	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18022/11	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada :3.0}}	{cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	3,538,000.00	3,538,000.00	3,538,000.00	3,538,000.00	3,538,000.00	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:3.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513761	Adquisición	2,291,168.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291168.2, modificado:2291168.2}}	SUMINISTRO DE 7 EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL MPIO. DE ANAHUAC	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/13	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada :7.0}}	{cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	2,291,168.20	2,291,168.20	2,291,168.20	2,291,168.20	2,291,168.20	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:7.0}}	Terminado
2019	2	NLE190101513765	Adquisición	427,854.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427854.4, modificado:427854.4}}	SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL MPIO. DE CHINA, N.L.	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18017/15	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada :4.0}}	{cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15-04-2019	31-12-2019	427,854.40	427,854.40	427,854.40	427,854.40	427,854.40	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:4.0}}	Terminado
2019	2	NLE180401498783	Adquisición	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	Integración del sistema de pozos el desierto mediante el equipamiento de la estación de bombeo con 3 bombas de 40 lps, incluye variador de velocidad y planta de emergencia, para suministro en cabecera municipal y comunidades rurales de Dr. Arroyo, N.L.	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11131	10272	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada :3.0}}	{cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	20-08-2018	28-11-2018	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	2,226,550.55	1,080,967.54	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.69}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394086.1, modificado:5394086.1}}	Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8" Ø Norma Awma C-900 Vig. Carretera Matehuala - Dr. Arroyo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11211	143668	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Apox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.2111111, lat:25.5111111}}	09-04-2018	01-12-2018	2,647,526.52	5,394,086.10	2,647,526.52	2,340,371.64	2,340,371.64	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:0.79}}
2019	2	NLE18180201136975	Proyecto de inversión	210,551.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210551.02, modificado:210551.02}}	Obra A) Introd Red Agua Potable De 172 M.L. De Tub Pvc Rd-25 De 6"Ø Norma Awma C-900 Vigente Y 11 Tomas Domiciliarias En En El Municipio De García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111511	205	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-04-2018	01-12-2018	178,379.30	210,551.02	178,379.30	178,379.30	178,379.30	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.17}}
2019	2	NLE18180201137114	Proyecto de inversión	4,738,641.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738641.59, modificado:4732613.47}}	Construcción De 603 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehwrd-17, Norma Nmx-E-018-Cncp Vigente 36"Ø, Ubicado 200 Mts., En El Municipio De Juárez, N. L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11121	151003	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.6}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Antes de la calle Real de Santa Josefina, hasta la calle Real de San Francisco, por el lado sur de la Ave. Teófilo Salinas, lon:-100.090881, lat:25.5111111}}	09-04-2018	01-12-2018	4,732,613.47	4,732,613.47	4,732,613.47	4,732,613.47	4,732,613.47	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.6}}
2019	2	NLE18180201137121	Proyecto de inversión	1,649,942.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649942.33, modificado:1649942.33}}	Introduccion Red Agua Potable De 1,345 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 4"Ø Norma Awma C-900 Vigente, 685 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 6"Ø Y 184 Tomas Domiciliarias En En El Municipio De García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11141	920	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-04-2018	01-12-2018	1,495,824.25	1,649,942.33	1,495,824.25	1,495,824.25	1,352,109.10	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:1.35}}
2019	2	NLE180401498817	Acción	12,522,197.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2522197E7, modificado:1.237855708E7}}	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO "PRESA LIBERTAD", QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTESIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y QUE FORMA PARTE DEL PLAN HÍDRICO 2030.MUNICIPIOS MONTEMORELOS-LINARES	Monterrey		Agua y saneamiento	I-RP-18001/11291	1	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.33934712, lat:25.67394335}}	04-06-2018	28-12-2018	12,378,557.08	12,378,557.08	12,378,557.08	12,378,557.08	12,378,557.08	{meta1: {unidad_medida: En Otros, avance:1.0}}
2019	2	NLE18180201137042	Proyecto de inversión	175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173574.11}}	Obra B) Introduccion De Red De Drenaje Sanitario C/172 M.L. De Tub De 0.20 M. (8"Ø) De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nmx-E-215/1-Scf-2003 Vigente Y 11 Descargas Domiciliarias, Mpio De García, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111521	205	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09-04-2018	01-12-2018	173,574.11	173,574.11	173,574.11	173,574.11	173,574.11	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.17}}
2019	2	NLE180401498869	Proyecto de inversión	1,769,773.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769773.36, modificado:1769773.36}}	INTRODUCCION LINEA DE CONDICION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. ARROYO, N.L.	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/2111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}}	17-12-2018	16-04-2019	1,128,354.63	1,769,773.36	1,128,354.63	1,128,354.63	1,128,354.63	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:900.0}}





**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE180401498900	Proyecto de inversión	1,246,725.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246725.6, modificado:1246725.6}}	CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. CON TUBERIA DE PVC-18 DE 8" DE DIAMETRO NORMA AWWA C-900 VIGENTE, EN COL. DIVISION DEL NORTE, COL 4 DE DICIEMBRE, COL. PLAN DE SAN LUIS Y COL. UNION CUAUHTEMOC EN MONTERREY, N.L.	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	I-RP-18001/12111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Canales, Plan de San Luis, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	01-10-2018	29-01-2019	1,089,657.05	1,246,725.60	1,089,657.05	579,178.33	579,178.33	{meta1: {unidad_medida: En Metros lineales, avance:800.0}}	Ejecución
2019	2	NLE18180201136957	Proyecto de inversión	179,722.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179722.45, modificado:178790.86}}	Obra B) Introduccion De Red De Agua Potable De 110 M.L. De Tub De Acero Ced. 40 De 4" Y 30 Tomas Domiciliarias En El Municipio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111621	1135550	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.11}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PASEO LA HACIENDA FOMERREY 45 (LA ESTANZUELA), lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	09-04-2018	01-12-2018	178,790.86	178,790.86	178,790.86	178,790.86	178,790.86	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.11}}	Ejecución
2019	2	NLE18180201136944	Proyecto de inversión	313,522.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313522.96, modificado:313420.75}}	Obra A) Introd Red Ds C/327 M.L. De Tub De 0.20 M. (8") Ø De P.V.C. De Pared Solida Serie 20, Nmx-E-215/1-Scfi-2003 Vigente Y 60 Descargas Domiciliarias En El Municipio De Monterrey, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/111611	1135550	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.33}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. AMPLIACION CARMEN CERDAN, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	09-04-2018	01-12-2018	313,420.75	313,420.75	313,420.75	313,420.75	313,420.75	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.33}}	Ejecución
2019	2	NLE18180201137110	Proyecto de inversión	10,567,550.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.056755038E7, modificado:1.056755038E7}}	Construcción De 342 Mts. De Línea De Bombeo De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, C/Tub De Pad Ehw m Rd-17, 36"Ø. De E.B. , Municipio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11111	151003	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.34}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Ave. Teófilo Salinas, cruzando el Rio Santa Catarina, lon:-100.090881, lat:25.783258}}	09-04-2018	01-12-2018	10,567,548.75	10,567,550.38	10,567,548.75	10,567,548.75	9,594,687.67	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:0.34}}	Ejecución
2019	2	NLE180401498922	Adquisición	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2894200.0}}	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR CERTIFICADO PARA MISIÓN CRÍTICA SAP HANA TDI SCALE-UP SOH/54H	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	C-EL-18000/12	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	25-10-2018	30-04-2019	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17170401052730	Proyecto de inversión	4,090,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4090000.0, modificado:1.383920304E7}}	Const Oc P/Planta Secado Térmico Lodos A Baja Temp Cons Nave Principal, Ed Calderas, Ed P/Sist Biogás, Plataforma D Silos D Almacenamiento, Ed Of Y Serv Periférico, Ptar Dulces Nombres, Pesquería, Nl.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-15001/1515	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-100.053678, lat:25.783258}}	13-11-2017	01-04-2018	13,839,203.04	13,839,203.04	13,839,203.04	13,839,203.04	13,839,203.04	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE17180101073728	Proyecto de inversión	3,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3092941.74}}	Plan Hídrico 2030, Anteproyecto Presa Libertad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/11151	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}}	01-02-2018	01-06-2018	3,092,941.74	3,092,941.74	3,092,941.74	3,092,941.74	3,092,941.74	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	2	NLE18180201137144	Proyecto de inversión	11,690,896.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.169089622E7, modificado:1.169089361E7}}	Construcción De 1,688 Mts. Para La Segunda Línea De Bombeo, De E.B. Villa Juárez A Ptar Dulces Nombres, Con Tubería De Pad Ehw m Rd-17, Norma Nmx-E-018-Cncp Vigente (36"Ø), Mpio De Juárez, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-18001/11131	1135550	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.26}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Calle Real de San Hilario, en Ave. Teófilo Salinas hasta el límite norte del derecho de vía de la carr. Juárez-Huinátlá, lon:-100.090881, lat:25.783258}}	09-04-2018	01-12-2018	11,690,893.61	11,690,893.61	11,690,893.61	11,690,893.61	11,690,893.61	{meta1: {unidad_medida: En Kilómetro, avance:2.26}}	Terminado

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP  
SEGUNTO TRIMESTR 2019**

Total: 125

2019	2	NLE17180101073772	Proyecto de inversión	2,620,472.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620472.11, modificado:3254718.91}}	Línea Conducción Agua Potable, Sum E Instal 500m Tub Acero De 24"Ø De 3/8" Espesor, Ubicada En Calle Río Pilón Sur, Entre Río Salinas Ote. A Río Pánuco Ote., Col. Portal De Zuazua, Mpio Escobedo, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-17-17001/1241	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:~, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	01-02-2018	01-06-2018	3,254,718.91	3,254,718.91	3,254,718.91	3,254,718.91	3,254,718.91	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:500.0}}	Terminado
2019	2	NLE180401498842	Adquisición	41,986,166.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1986166E7, modificado:3.443549742E7}}	SUMINISTRO DE 6,492 MTS. DE TUBERIA DE ACERO DE 1,219 MM (48") DE DIAMETRO, 12.7 MM (1/2") ESPESOR, EXTREMOS BISELADOS, CALIDAD DE PLACA API-5L-GRADO X 42 EN TRAMOS DE 12 MTS, PROMEDIO DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	O-PR-18013/11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.673777}}	04-12-2018	30-04-2019	34,435,497.42	34,435,497.42	34,435,497.42	34,435,497.42	34,435,497.42	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:6492.0}}	Terminado
2019	2	NLE18180201136566	Proyecto de inversión	5,829,438.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5829438.51, modificado:5829438.49}}	Construcción De 6.5km De Línea De Conducción De Agua Potable De La Calera A Entronque Álvaro Obregón-Pressa De Maltos C/Tub De Pvc Rd-18 De 8"Ø Norma Awwa C-900 Vigente, En El Mpio De Dr. Arroyo, N.L.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	F-RP-18-18001/11221	143668	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.28}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:Carretera Matehuala - Dr. Arroyo, lon:-100.3025, lat:23.742222}}	09-04-2018	01-12-2018	5,829,438.49	5,829,438.49	5,829,438.49	5,829,438.49	5,829,438.49	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:8.28}}	Terminado
2019	2	NLE16170100849088	Proyecto de inversión	14,090,993.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4090993E7, modificado:9781311.09}}	Rehab Dig 4 Prim, 1 Sec Cons Rep Sello Pmtral Dig Prim, Vál Alim Lodos, Reg Pres Gas Met, Inst Y Pta March Eq Mezc Rotamix, Inst Eléc Bombeo Y Repar Cúpula Flotante Dig Sec Ptar Nte Escobedo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	I-RP-16001/148	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:~, lon:-100.322642, lat:25.807986}}	01-02-2017	01-04-2017	9,781,311.09	9,781,311.09	9,781,311.09	9,781,311.09	9,781,311.09	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	Terminado